



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Secundaria Cuauhtémoc

Rehabilitación General de Edificios
D.B y C

N. PGO: 22201

N. de Obra: 220654

BITÁCORA

Plazatlan, Sin.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: IDE

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Sec. Cuauhtémoc

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DES00460

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:


LOCALIDAD: Mazatlan



MUNICIPIO: Mazatlan

TIPO DE OBRA: Rehabilitación general

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Dir. Karina Soto Celarde	ISIFE	
JOSÉ CAMOS MANUANEL OLIVERA	ELECTROCONS FIELTORIA MANUANEL ST DE CU	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220654 No. 001
FECHA 16/08/22

Con esta fecha se dan inicio los trabajos de "Rehabilitación general de edificios A, B y C en secundaria Cuauhtémoc"


- Desmontar luminaria
- Desinstalación de equipos de ala
- Desinstalación y colocar tubería


Fecha: 26/08/22

- Demolicion de aplanchados en Módulos A, B y C

Fecha: 12/09/22

- Aplanchados en plafones en módulos A, B y C


M3


supervisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: DDE

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Sec. Cuauternoc.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DE00460

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: Marathon

MUNICIPIO: Marathon

TIPO DE OBRA: Rehabilitacion general ☒

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Dr. Marina Soto	ISIFE	
Celarde		
José Carlos Manzanera Luna	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220654 No. 001

FECHA 16/08/22

Con esta fecha se dan inicio los trabajos de "Rehabilitación general de edificios A, B y C en secundaria Cuautemac".

- Desmontar luminaria
- Desinstalación de equipos de ala
- Desinstalación y culaca, tubería

Fecha: 26/08/22

- Demolicion de aplacados en Módulos A, B y C

Fecha: 12/09/22

- Aplacados en plafones en módulos A, B y C

JO
MP

hij
supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 26654 No. 002
FECHA 26/09/22

- Pintura blanca en plafones en
Modulos A, B y C.

Fecha: 14/10/22

- Colocación y conex. de luminarias
- Colocación de equipos de a/c

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de "Rehabilitación general de edificios D, B y C en Secundaria Cuautitlan.

OP [Signature]
F.M. [Signature]
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 72201 OBRA No. 22654 No. 002
FECHA 26/09/22

- Pintura unitica en plafones en
Modulos A, B y C.

Fecha: 14/10/22

- Colocación y conex. de luminarias
- Colocación de equipos de a/c

Con esta fecha se dan por termi-
nados los trabajos de "Reha-
bilitación general de edificios A,
B y C en Secundaria Cuauhtémoc.

go
fms

has
Supervisor