



ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

PRESENTE:

ASUNTO:

JUSTIFICACION DE TRABAJOS ADICIONALES

Por medio de la presente referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CABECERA MUNICIPAL, ALCALDÍA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y LA SIND. DE SATAYA, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.,** según al número de contrato: **AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022** manifiesto a usted lo siguiente:

CLAVE	CONCEPTO	M2 CONTRATO	M2 ADICIONALES
CIM-DES	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CM DE ESPESOR.	659.92 M2	8.34 M2
HAB-ACE	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO ARMEX 15 x 15 - 4 Y VARILLA DE 3/8" INCLUYE COLOCACION DE CASETON DE 50x50x10 CM, MALLA-LAC 6x6-10/10, CORTES, TRASLAPES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	659.92 M2	8.34 M2
REM-ELE	RAMALEO ELECTRICO, INCLUYE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" Y CAJA GALV. PARA SALIDA DE CENTRO	659.92 M2	8.34 M2
COL-LOS	COLADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO Y CURADO	659.92 M2	8.34 M2
IMP-LOS	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	659.92 M2	8.34 M2

Esto debido a que los metros autorizados a los beneficiarios **LEYVA PACHECO MIRIAM YOLANDA** de la cabecera municipal de la Colonia Ejidal y **RUIZ MEDINA GUADALUPE** de la localidad de San Pedro no alcanzaban a cubrir el área del cuarto construido físicamente (*adjunto croquis del área solicitada*) y al no afectar el monto de presupuesto, estos se consensó con Supervisor para previa autorización.

Sin otro asunto sobre el particular y en espera de una respuesta favorable a nuestra petición quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto, me despido no sin antes enviarles un cordial saludo.

Navolato, Sinaloa. A 13 de Julio de 2022

ATENTAMENTE

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

PERSONA FÍSICA
Av. Benito Juárez No. 663 Sur Col. Primavera Sur Col. Navolato, Sin. C.P. 80370
Tel Ofic. (672)7-27-04-90; Celular: (672)1-09-64-64
E-mail: arq.oscarre@gmail.com

NOTA
No.

D.O.P.

FECHA


15 · DIC · 2022 N°

008

ANTONA - ADDIR - FAISMB33 - 391 ACCIONES LOS ASTECHOS - 026/22

Con esta fecha se justifican los Metros Adicionales que se expresan en esta bitácora de los beneficiarios que se ocupaba cerrar el área física que necesitan, ya que el área autorizada no cubre en su totalidad y al contar con saldo del monto del contrato aplicar en estos beneficiarios:

① - Lopez Pacheco Miriam Yolanda - Col. Ejido, Nav.




A1 Autorizado: 17.35 M²

A2 Adicional: 5.90 M²

Total: 23.25 M²

② - Ruiz Medina Guadalupe - San Pedro, Nav.



A1 Autorizado: 13.45 M²

A2 Adicional: 3.86 M²

Total: 17.31 M²

Aquí se aplicarán los siguientes conceptos:

- * Cimbra y Descimbra de Lasa de Techo de 15 cm de Espesor 8.34 M²
- * Habilitado de Acero de Refuerzo Armer 15x15-4 y Var. 3/8" Incluye: Casaca 50x50x10mm Malla-Var 8.34 M²
- * Ramales Eléctricos, Incluye: Bolidato de 1/2 y Gira G+V. 8.34 M²
- * Colado de Lasa de Concreto F'c=200 Kg/cm² 8.34 M²
- * Impermeabilización de Lasa de Azotea con Imper. Elastomérico Fibrosado, Esmalte Plástico, Man. Rfz4 8.34 M²

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NUMEROS GENERADORES DE OBRA



CONTRATISTA: OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA		CONTRATO: N° AYTONAV-ADJDIR-FAISM33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022		ESTIMACION No. : 2 NORMAL							
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA		UBICACIÓN		IMPORTE ESTIMACION:							
PERIODO ESTIMACION : 10 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022		CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		\$432,873.19							
PARTIDA		CANTIDADES DE OBRA		TOTAL							
No.	DESCRIPCIÓN	No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	AREAS LISTADO (M2)	EJE	TRAMO	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)	EJECUTADO (M2)	ADICIONAL
		SAN PEDRO									
		13	BELTRAN RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	14.93	A41-B41	1N-2N	4.29	3.48	0.00	14.93	0.00
		14	URIAS GUZMAN GABRIELA	18.44	A45-B45	1R-2R	4.35	4.24	0.00	18.44	0.00
		TOTAL LISTADO		234.64	TOTAL A ESTIMAR:		240.54		5.90		
						A ESTIMAR:		240.54			
		ALCALDIA CENTRAL									
04 COLADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO Y CURADO		1	SALAZAR LARA NICOLASA	15.27	A1-B1	1A-2A	4.30	3.55	0.00	15.27	0.00
		2	CHAN VELAZQUEZ REYNA VANESSA	16.07	A2-B2	1B-2B	4.24	3.79	0.00	16.07	0.00
		3	SAINZ CASTILLO JESUS	18.84	A3-B3	1C-2C	4.34	4.34	0.00	18.84	0.00
		4	ZAVALA RODRIGUEZ GLADIS MARIA	16.01	A4-B4	1D-2D	4.18	3.83	0.00	16.01	0.00
		5	ORTIZ MORALES FRANCIS ANAHI	17.34	A5-B5	1E-2E	4.24	4.09	0.00	17.34	0.00
		6	OSUNA ORTEGA FELIX	18.23	A6-B6	1F-2F	4.29	4.25	0.00	18.23	0.00
		CEBECERA MUNICIPAL									
		7	MORENO BORBOA SERGIO HILARIO	15.72	A10-B10	1J-2J	3.98	3.95	0.00	15.72	0.00
		8	ROMAN GODOY YULISA	12.36	A11-B11	1K-2K	3.90	3.17	0.00	12.36	0.00
		9	ALVAREZ OBESO ISABEL CRISTINA	20.41	A12-B12	1L-2L	5.37	3.80	0.00	20.41	0.00
		10	LEYVA PACHECO MIRIAM YOLANDA	17.35	A13-B13	1M-2M	6.07	3.83	0.00	23.25	5.90
		SATAYA									
		11	MEDINA VALENZUELA FRANCISCA	16.70	A13-B13	1M-2M	4.25	3.93	0.00	16.70	0.00
		12	LOPEZ GASTELUM JUAN RAMON	16.97	A25-B25	1Y-2Y	4.15	4.09	0.00	16.97	0.00
		SAN PEDRO									
		13	BELTRAN RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	14.93	A41-B41	1N-2N	4.29	3.48	0.00	14.93	0.00
		14	URIAS GUZMAN GABRIELA	18.44	A45-B45	1R-2R	4.35	4.24	0.00	18.44	0.00
		TOTAL LISTADO		234.64	TOTAL A ESTIMAR:		240.54		5.90		
						A ESTIMAR:		240.54			

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JESUS ARMANDO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ING. SENILLAE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



NAVOLATO
H. AYUNTAMIENTO

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

CONTRATISTA:		OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA		CONTRATO:		N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022				
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA								
PERIODO:		10 de octubre de 2022 al 19 de diciembre de 2022		UBICACIÓN:		CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SID. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO.		EST. No. : 01 ADICIONAL		
PARTIDA		UNIDAD		CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO		IMPORTE \$	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			SEGUN PRES.	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
01	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2		659.92	668.05	659.92	8.13	\$	350.98	\$ 2,853.47
02	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO ARMEX 15 x 15 - 4 Y VARILLA DE 3/8" INCLUYE COLOCACION DE CASETON DE 50x50x10 CM, MALLA-LAC 6x6-10/10, CORTES, TRASLAPES, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2		659.92	668.05	659.92	8.13	\$	551.21	\$ 4,481.34
03	RAMALEO ELECTRICO, INCLUYE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" Y CAJA GALV. PARA SALIDA DE CENTRO			659.92	668.05	659.92	8.13	\$	48.14	\$ 391.38
04	COLADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO Y CURADO			659.92	668.05	659.92	8.13	\$	601.04	\$ 4,886.46
05	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		659.92	668.05	659.92	8.13	\$	150.68	\$ 1,225.03
							SUBTOTAL \$		\$ 13,837.67	
							16% I.V.A.		\$ 2,214.03	
							TOTAL \$		\$ 16,051.70	

(SON : DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 70/100M.N.)

(SON : DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 70/100M.N.)

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ING. SENILACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES DE OBRA



CONTRATISTA: OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA		CONTRATO: N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA		ESTIMACION No. : 01 ADICIONAL
PERIODO ESTIMACION :	10 de octubre de 2022	al	19 de diciembre de 2022
PARTIDA		CANTIDADES DE OBRA	
No.	DESCRIPCIÓN	No.	
		AREAS LISTADO (M2)	
		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	
		EJE	
		TRAMO	
		LARGO (ML)	
		ANCHO (ML)	
		ALTURA (ML)	
		TOTAL EJECUTADO (M2)	
		ADICIONAL	
		IMPORTE ESTIMACION:	
		\$16,051.70	
		UBICACIÓN	
		CABECERA MUNICIPAL ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	
		ALCALDIA CENTRAL	
01	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CM DE ESPESOR.	1	15.27
		2	16.07
		3	18.84
		4	16.01
		5	17.34
		6	18.23
		7	19.65
		CABECERA MUNICIPAL	
03	RAMALEO ELECTRICO, INCLUYE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" Y CAJA GALV. PARA SALIDA DE CENTRO	8	15.72
		9	12.36
		10	20.41
		11	17.35
		SATAYA	
04	COLADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, COLADO Y CURADO	12	15.00
		13	13.71
		14	13.95
		15	14.73
		16	20.78
		17	16.32
		18	16.70
		19	17.01
		20	17.22
		21	18.28
		22	15.97
		SATAYA	
05	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBR	12	15.00
		13	13.71
		14	13.95
		15	14.73
		16	20.78
		17	16.32
		18	16.70
		19	17.01
		20	17.22
		21	18.28
		22	14.57

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ING. SENILACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
NUMEROS GENERADORES DE OBRA



CONTRATISTA: OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA				CONTRATO: N° AYTONAV-ADJIR-FAISM33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022								
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA				ESTIMACION No. : 01 ADICIONAL						
PERIODO ESTIMACION :		10 de octubre de 2022		al 19 de diciembre de 2022		CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SID. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.						
UBICACIÓN		IMPORTE ESTIMACION:		\$16,051.70								
PARTIDA		CANTIDADES DE OBRA		TOTAL EJECUTADO (M2)		ADICIONAL						
No.	DESCRIPCIÓN	No.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	AREAS LISTADO (M2)	EJE	TRAMO	LARGO (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)			
SAN PEDRO												
		23	LOPEZ GASTELUM JUAN RAMON	16.97	A25-B25	1Y-2Y	4.15	4.09	0.00	16.97	0.00	
		24	ALVARADO TORRES MARICELA	18.28	A26-B26	1Z-2Z	4.30	4.25	0.00	18.28	0.00	
		25	PLATA BERNAL MARIEL JAZMIN	19.03	A27-B27	1A'-2A'	6.20	3.07	0.00	19.03	0.00	
		26	ZAZUETA CASTILLO CLAUDIA LORENA	20.10	A28-B28	1B'-2B'	5.29	3.80	0.00	20.10	0.00	
SAN PEDRO												
		27	RUIZ MEDINA GUADALUPE	13.45	A33-B33	1F'-2F'	4.18	4.14	0.00	17.31	3.86	
		28	SAUCEDA CASTRO EDITH	15.89	A33-B33	1G'-2G'	4.92	3.23	0.00	15.89	0.00	
		29	IBARRA ALCANTAR TERESITA DE JESUS	18.75	A34-B34	1H'-2H'	4.37	4.29	0.00	18.75	0.00	
		30	BOBADILLA IBARRA ANA MARIA	18.62	A35-B35	1I'-2I'	4.35	4.28	0.00	18.62	0.00	
		31	AVILES ORTIZ MANUEL	16.19	A36-B36	1J'-2J'	4.26	3.80	0.00	16.19	0.00	
		32	SAUCEDA RUBIO NORA FRANCISCA	14.75	A37-B37	1K'-2K'	3.84	3.84	0.00	14.75	0.00	
		33	AVILEZ VALDEZCINTHIA NAYELI	18.19	A38-B38	1L'-2L'	4.33	4.20	0.00	18.19	0.00	
		34	GUICHO BOJORQUEZ OLIVIA ISABEL	17.86	A39-B39	1M'-2M'	4.70	3.80	0.00	17.86	0.00	
		35	IBARRA ANGULO VERONICA	16.01	A40-B40	1N'-2N'	4.27	3.75	0.00	16.01	0.00	
		36	BELTRAN RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	14.93	A41-B41	1Ñ'-2Ñ'	4.29	3.48	0.00	14.93	0.00	
		37	GASTELUM RODELO ELSA LUZ	17.14	A42-B42	1O'-2O'	4.18	4.10	0.00	17.14	0.00	
		38	ROSAS FONSECA LIZETH KARELI	18.40	A43-B43	1P'-2P'	4.34	4.24	0.00	18.40	0.00	
		39	URIAS GUZMAN GABRIELA	18.44	A45-B45	1R'-2R'	4.35	4.24	0.00	18.44	0.00	
TOTAL LISTADO				659.92	TOTAL A ESTIMAR:				ESTIMADO		668.26	8.34
									ADICIONAL		659.92	8.34
									ADICIONAL A COBRAR		8.13	

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EBERYO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENELACE ARELLANO SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE CUENTA



CONTRATISTA:		CONTRATO No		N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA			LUGAR:	EL CASTILLO, EL MOLINO, VILLAMOROS, EL ZANJON, LOS ARREDONDO Y YEBAVITO		UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE NAVOLATO
IMPORTE DE CONTRATO		IMPORTE DE ANTICIPO		PERIODO DE CONTRATO				
\$	1,457,464.47	\$	510,112.56	10 de octubre de 2022		al	19 de diciembre de 2022	
		C/I.V.A.						
ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION CIVA	OTRO	0.05% C.I.C.A.T.	AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%	COMUNIDAD	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	10-oct-22	10-nov-22	488,840.41	0.00 \$	2,107.07 \$	171,094.14 \$	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	173,201.21 \$ 315,639.20
02 NORMAL	10-nov-22	25-nov-22	432,873.19	0.00 \$	1,865.83 \$	151,505.62 \$	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	153,371.45 \$ 279,501.74
03 NORMAL	25-nov-22	10-dic-22	265,871.33	0.00 \$	1,146.00 \$	93,054.97 \$	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	94,200.97 \$ 171,670.36
04 NORMAL	10-dic-22	19-dic-22	253,810.88	0.00 \$	1,094.02 \$	94,457.83 \$	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	95,551.86 \$ 158,259.02
01 ADICIONAL	10-oct-22	19-dic-22	16,051.70	0.00 \$	69.20 \$	-	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	69.20 \$ 15,982.50
TOTALES			\$ 1,457,447.51	\$ -	\$ 6,282.12	\$ 510,112.57	\$ 516,394.68	\$ 941,052.82
SALDO DE CONTRATO			\$ 16.96	SALDO POR AMORTIZAR DE ANTICIPO		\$ (0.00)		

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENILACE ABBEY SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYU "TAMIENTO DE NAVOLATO"

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ESTIMACION No.	01 ADICIONAL
PERIODO ESTIMACION:	10 de octubre de 2022
	19 de diciembre de 2022
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 16,051.70

OBRA:	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA		
CONTRATISTA	OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA	CONTRATO No.	N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022
DOMICILIO	AV. BENITO JUAREZ No. 649 SUR, COL. PRIMAVERA SECCION II, NAVOLATO, SINALOA.	COMUNIDAD COLONIA:	/CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SIND. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.

No.	CONCEPTO	IMPORTE
-----	----------	---------

RESUMEN

01 CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

CABECERA MUNICIPAL
SAN PEDRO

5.90 M2 \$ 10,042.10
2.23 M2 \$ 3,795.57

TOTAL=

8.13 M2 \$ 13,837.67

SUMA

\$ 13,837.67

16 % I.V.A.

\$ 2,214.03

TOTAL

\$ 16,051.70

(SON : DIECISEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 70/100M.N.)

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL
ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ
COORD. DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DEPENDENCIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. SENSILACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA:	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA			
CONTRATISTA	OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA	CONTRATO No.	N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022	
DOMICILIO	AV. BENITO JUAREZ No. 649 SUR, COL. PRIMAVERA SECCION II, NAVOLATO, SINALOA.	COMUNIDAD:	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SID. DE SAN PEDRO Y SIND DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.	
			IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 16,051.70
			PERIODO ESTIMACION:	10 de octubre de 2022
				19 de diciembre de 2022

REPORTE FOTOGRAFICO



LEYVA PACHECO MIRIAM YOLANDA

CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA




H. AYUN' MIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL(4), ALCALDIA CENTRAL(7), SIND. DE SAN PEDRO(12) Y LA SIND. DE SATAYA(15); MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA				ESTIMACION No.
CONTRATISTA	OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA	CONTRATO No.	N° AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-39ACCIONESLOSASDETECHOS-028/2022		01 ADICIONAL
DOMICILIO	AV. BENITO JUAREZ No. 649 SUR, COL. PRIMAVERA SECCION II, NAVOLATO, SINALOA.	COMUNIDAD:	CABECERA MUNICIPAL, ALCALDIA CENTRAL, SID. DE SAN PEDRO Y SIND. DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		PERIODO ESTIMACION:
					10 de octubre de 2022
					19 de diciembre de 2022
					IMPORTE DE ESTIMACION
					\$ 16,051.70

REPORTE FOTOGRAFICO



RUIZ MEDINA GUADALUPE


CONTRATISTA
ARQUITECTURA PROFESIONAL

SUPERVISOR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL


ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES
SUPERVISOR DE OBRA

Leyva Pacheco Miriam Yolanda



PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL
SIN ESCALA

Ruiz Medina Guadalupe



PLANTA ARQUITECTONICA ACTUAL
SIN ESCALA