



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación General de Edificio "B"
y terminación de techumbre en Primaria
Jalisco Nuno, Ubicada en Quasave, Municipio
de Quasave, Estado de Sinaloa.

CEJEMA ARQUITECTURA, SA DE CV,

BITÁCORA

ISIFE - FAM - ADE - EPR - 036 - 2022

OBRA
220300

PQO
22201

2



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 222031 OBRA No. 220310

No. 001

FECHA 15 - JUNIO - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando la solicitud de precios extraordinarios Referente al contrato: ISIFE-FAM-APL-EPR-036-2022 ha sido aprobado y se procede a ejecutar los conceptos EXT-09 y EXT-10

- Se trabaja en la limpieza de la losa, y se procede a tirar hilos para definir Niveles de 3 a 5 cm.
- Se trabaja en el entablado del arco del Arco 3 (Losa).


Arq. Mario A. Guzmán Ruiz

SUPERVISOR DE OBRA


Arq. Cesar M. Miguel Camacho

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 2203510


No. 002

FECHA 17-JUNIO-2022

Con esta fecha se observan los sig. trabajos:

- Entartrado 100%.
- Tendido de emulsi6n asfáltica (grutas) 100%.
- Se procedió al tendido de Impermeabilizante elastomérico color taracota en dos capas y reforzada con malla poliester con sellador 5x1.


Arq. Marco A. G. Rivas
SUPERVISOR DE OBRA


Arq. Cesar M. Miguel Camacho
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22261 OBRA No. 220340

No. 003

FECHA 21-JUNIO-2022


Con esta fecha se visita la obra observando los trabajos terminados al 100%, por ello se da cierre a la bitácora de la obra 220340 con descripción:


-Rehabilitación General de edificios "B" y terminación de techumbre en Pomañaca Jalisco Nuevo, Ubicada en Guasave, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

N de contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-036-2022

Fecha de contrato: 27-ABRIL-2022

-Monto de obra ejecutado: \$ 1,337,633.70 Quin


Ag. Mario A. Gutierrez Rivas
SUPERVISOR DE OBRA


Ag. Cesar M. Nuyard Camacho
CONTRATISTA