

ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

DOMICILIO FISCAL:
SOLIDARIDAD 55 JESUS OSUNA
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82134
R.F.C.: BEFA901130M40
REGIMEN FISCAL: PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

EXPEDIDO EN:
SOLIDARIDAD 55 JESUS OSUNA
MAZATLAN, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82134
R.F.C.: BEFA901130M40

DOMICILIO FISCAL DEL CLIENTE:
MUNICIPIO DE ESCUINAPA
PALACIO MUNICIPAL SN ESCUINAPA CENTRO
ESCUINAPA, SINALOA, MEXICO, C.P.: 82400
R.F.C.: MES860102MF0
USO CFDI: CONSTRUCCIONES
DOMICILIO FISCAL: 82400
REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

VERSIÓN: 4.0
FOLIO FISCAL: 0C6B89F7-0CC8-44AC-A652-649F91C968D3
CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971
SERIE CSD: 00001000000506968228
FECHA CERTIFICACIÓN: 30/AGO./2023 13:33:05
SERIE Y FOLIO: 296
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/AGO./2023 12:31:00
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 82134
EXPORTACIÓN: NO APLICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	OBJETO IMP	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PAGO DE ESTIMACION 02 SOBRE EL CONTRATO NO. ESC- DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034 CONVENIO: ESC/DOSPE/OP/2023 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION=\$27,444.31 16% IVA= \$4,391.09 TOTAL= \$31,835.40 RETENCIONES 3% INSPECCION DE OBRA= \$823.33 TOTAL DE RETENCIONES= \$823.33 LIQUIDO A RECIBIR: \$31,012.07	SERVICIO	02	\$27,444.31	\$27,444.31
PRODUCTO SAT: 72121100 UNIDAD MEDIDA SAT: E48-UNIDAD DE SERVICIO IMPUESTOS: 002-IVA \$4,391.09					

SELLO DIGITAL

cDH+vZPp7CJZVog6E8UcQmqr1bAlk1uteGqJ4Dn0pE5KPI1VAorGRkqOCyayaeu0UaNjh+Ksr0omnza1InQVo4kxjpx6eygY3Y5wxZhmlMA1tmSShmgacQFsT/O8KXtO+S8ns+DBkkjdpNoKIMxX5x9tOEXleN7J8AWWTfJ5MsGQkAAxOe8IREFFZQXO/WPcXq7UihPnlzk0krhqfnK3fqzF3yapSKSI2SzkilBve7197FHYvYBqC7FcyXZxyP2kdeOLtUAKGNB40kh4b1SkiRV/VW81gGt3073M51YvNL+YY1fdpDsEI8hKWAeBMrIVb4MpSdrkKZdjBk9IL/7og==

SELLO DEL SAT

wQD0Ytom01vyucx7xgcMmMeVcDFfTknQue2dXkeHimzWYhTliQxi7CSHqLjeR7gM1uMWXbrx0HoeCHnw/zaF29E4VvFR5rHUYtfnkBU4TmztXAq/0zmIYBQ8+c5sBMgef+OQRmnFLbD8r0q5xMR1NFDeE5Z1r84qpxa49Y8AhHCTJD2WXk324J2zFDWHfgWwwhhF/NyjEPmkD62MsqR/I/10mhAoKC7aMU5I5g38FnXwY7xk4aSxhDAYsvuHseaxEK1SfIUphqbSRA2IQ6k3Q195j3N18/G2mbLKTqhCe0APX64BVsz5agsZcFvHLX58LJE4klXwvi5VXEvpGA==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C6B89F7-0CC8-44AC-A652-649F91C968D3|2023-08-30T13:33:05|PPD101129EA3|cDH+vZPp7CJZVog6E8UcQmqr1bAlk1uteGqJ4Dn0pE5KPI1VAorGRkqOCyayaeu0UaNjh+Ksr0omnza1InQVo4kxjpx6eygY3Y5wxZhmlMA1tmSShmgacQFsT/O8KXtO+S8ns+DBkkjdpNoKIMxX5x9tOEXleN7J8AWWTfJ5MsGQkAAxOe8IREFFZQXO/WPcXq7UihPnlzk0krhqfnK3fqzF3yapSKSI2SzkilBve7197FHYvYBqC7FcyXZxyP2kdeOLtUAKGNB40kh4b1SkiRV/VW81gGt3073M51YvNL+YY1fdpDsEI8hKWAeBMrIVb4MpSdrkKZdjBk9IL/7og==|0001000000504204971||

CODIGO BIDIMENSIONAL



IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

FORMA DE PAGO

99 - POR DEFINIR

METODO DE PAGO

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

MONEDA

MXN

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO O DIA(S)

SUBTOTAL:

\$27,444.31

IVA 16.00 %:

\$4,391.09

TOTAL:

\$31,835.40

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RECIBO

Fecha: 16-ago-23

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 02

CONTRATISTA: ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134

R.F.C.
BEFA901130M40

ESTIMACIÓN No: 02

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 12-ago-23

AL 16-ago-23

FECHA DE CONTRATO:

31-jul-23

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA

ESCUINAPA,
SINALOAPERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

INICIO: 02-ago-23

TERMINACIÓN: 16-ago-23

PRORROGA:

DEL:

AL:

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION
IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA

CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$205,945.10

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$238,896.32

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$238,896.32

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

BUENO POR:

\$ 31,012.07

\$ 31,012.07 SON: (TREINTA Y UN MIL DOCE PESOS 07/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)

\$ -

MAS I.V.A.:

\$ -

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ -

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)

INSP. DE OBRA 3%

\$ 823.33

5 AL MILLAR C.M.I.C:

\$ -

TOTAL:

\$ 823.33

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 27,444.31

MAS I.V.A 16 %

\$ 4,391.09

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 31,835.40

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 823.33

SALDO A PAGAR:

\$ 31,012.07

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTAARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISORING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA,
MAZATLAN, SIN. C.P. 82134

R.F.C. BEFA901130M40

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

					ESTIMACIÓN:	02
					MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA
					LOCALIDAD:	COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA					
FECCHA INICIO CONTRATO:	02-ago-23	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	16-ago-23	CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034	FECHA CONTRATO: 31-jul-23

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 238,896.32	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO:	\$ -	IMP. TOTAL CONTRATADO:	\$ 31,835.40
			\$270,731.72

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS 3.00%	5 AL MILLAR C.M.I.C.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					0.000%		0.00%		
01	2-ago.-23	\$ 238,895.39	\$ 205,944.30	\$ 6,178.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,178.33	\$ 232,717.06
02	12-ago.-23	\$ 31,835.40	\$ 27,444.31	\$ 823.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 823.33	\$ 31,012.07
TOTALES:		\$ 270,730.79	\$ 233,388.61	\$ 7,001.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 7,001.66	\$ 263,729.13
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.93		SALDO POR AMORTIZAR:			\$83,613.71		

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FECHA

16/08/2023

CONTRATISTA:

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS
OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

					ESTIMACIÓN:	02
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034	LOCALIDAD:	COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA					

IMPORTE DE OBRA:	\$ 238,896.32
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 83,613.71
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 238,896.32

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE
RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA.

RED DE ALCANTARILLADO \$ 27,444.31

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 27,444.31

SUB TOTAL=	\$ 27,444.31
I.V.A AL 16 %	\$ 4,391.09
TOTAL =	\$ 31,835.40

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTAARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISORING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA

FECHA 16/08/2023

HOJA: 1 de 1

DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134
R.F.C. BEFA901130M40DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034 LOCALIDAD: COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA ESTIMACIÓN: 02
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOAIMPORTE DE OBRA: \$ 238,896.32
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 83,613.71
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 238,896.32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA.									
	RED DE ALCANTARILLADO									
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...									
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	17.0000	\$ 1,481.09	\$ 25,178.53	23.00	17.00	6.00	6.00	\$ 8,886.54
					\$ 25,178.53					\$ 8,886.54
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.									
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD	pza	17.0000	\$ 2,651.11	\$ 45,068.87	23.00	16.00	6.00	7.00	\$ 18,557.77
					\$ 45,068.87					\$ 18,557.77

CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN, SIN. C.P. 82134
R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Fecha: 16/08/2023
Hoja: 1 de 1

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034 LOCALIDAD: COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA ESTIMACIÓN: 02
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."										
	RED DE ALCANTARILLADO									
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FABRICA...									
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMETICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	AS DEL POZO 01 AL POZO 02	13.00					13.00	
			DESCARGAS DEL POZO 02 AL POZO 03	7.00					7.00	
			DESCARGAS DEL POZO 03 AL POZO 04	3.00					3.00	
									23.00	
									17.00	ESTIMACION 01
									6.00	ESTA ESTIMACION 02
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.									
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD	pza	AS DEL POZO 01 AL POZO 02	13.00					13.00	
			DESCARGAS DEL POZO 02 AL POZO 03	7.00					7.00	
			DESCARGAS DEL POZO 03 AL POZO 04	3.00					3.00	
									23.00	
									16.00	ESTIMACION 01
									7.00	ESTA ESTIMACION 02

Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

Autorizó


ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82134
R.F.C.
BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034	LOCALIDAD:	COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACIÓN:	0.2
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...						



REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE



Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
SUPERVISOR


CONTRATISTA:
ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
DOMICILIO: CALLE SOLIDARIDAD No. 55, COL. JESUS OSUNA, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82134
 R.F.C.
 BEFA901130M40

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-034	LOCALIDAD:	COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACIÓN:	07
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y RIO USUMACINTA, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA						

CLAVE	(Descripción del concepto)
-------	----------------------------



Elaboró

ING. ANDRES BETANCOURT FIGUEROA
 CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. CESAR GUADALUPE MEDINA CONTRERAS
 SUPERVISOR