



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de Instalaciones
Eléctricas en red Secundaria y
Baja Tensión en Primaria General
Angel Flores, Ubicada en Mazatlán,
Municipio de Mazatlán, Estado de
Sinaloa.

BITÁCORA

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-228-2022

No. de PGO: 22109

No. de obra: 220732



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa
2022 Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria General
Angel Flores

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EP20352H

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido SIN


LOCALIDAD: Mazatlán

MUNICIPIO: Mazatlán

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Karina Soto V.	ISIFE	ha
Ernesto Rodríguez Armenta	Controlista	J. Ernesto B.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220732 N° 01

FECHA 20 de Septiembre de 2022

Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas
en Red Secundaria y Baja Tensión en
Primaria General Angel Flores, Ubicada en
Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado
de Sinaloa

Contrato:

ISIFE-IED-ADE-EPR-228-2022

Fechas del contrato:

20 de Septiembre del 2022 al 18 de
Diciembre de 2022.

Monto del contrato:

\$1,112,312.49

Oficio de Autorización:

SAT-AIP-IED-co-578-2022

J Ernesto B

hcs

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 221091 OBRA No. 220732 N° 02

FECHA 26 de Septiembre de 2022

Con esta fecha Se visita la obra y Se
observo la instalación de tubo de pvc
de 1 1/2" pesado en registros existentes.

* 10 de octubre de 2022

Con esta fecha Se visita la obra y Se
observo que ya habían instalado el
alimentador principal con cable de 2 tn
110 y 1 conductor desnudo THW Cal. 8
de registros existentes a adas.

También Se instalaron los conectores
múltiples para baja tensión, Zapatas y
mangas removibles cal. 3/0.

J. Ernesto B.

hps

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220732 N° 03

FECHA 24 de octubre de 2022

En esta fecha se visita la obra y se observa que se alimentaron las salidas para equipos de aire acondicionado (solo cableado).

También se instalaron las unidades terminales de 2x20 en centros de carga existentes.

J. Ernesto B.

hcs

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22709 OBRA No. 220732 N° 04

FECHA 14 de Noviembre de 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:

* Desconexión y retiro de luminarias en mal estado por daño.

* Instalación de luminarias 2x77 w.

* Se trataba en los tramites de aumento de ca.

Se observa un avance de obra del 87%

J. Ernesto B.

/s/