



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11768

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
OBRAS EN PROCESO AÑO ANTERIOR RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 EXTR. RECURSOS PROPIOS 2022 EJERCICIO 2023 2023 - 99 - 99007 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613105 - 12353000003000002000008000000	88,611.58	88,611.58
1	1.00		2023 - 99 - 99011 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613105 - 12353000003000002000008000000	5.12	5.12

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL
AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 88,616.70
IVA 13,811.98
TOTAL 102,428.68

Contrato JAPAC-R.P.-2022-018 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

11770

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000004/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7095 KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023060390

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	366.69	366.69
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 02 EXTR. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS FEDERICO GAMBOA, COL. AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL 366.69
IVA 0.00
TOTAL 366.69

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JAPAC
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

CONTRATISTA: **KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.**

CONTRATO N°: **JAPAC-R.P.-2022-018 D**

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2539

19/10/2022

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL, CORTES Y/O RUPTURAS, REPOSICIONES, EXCAVACIONES, PLANTILLA, RELLENOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 400 MM (16") DIAM. POZOS DE VISITA COMÚN, POZOS DE VISITA ESPECIAL, TRABAJOS ESPECIALES DE CONEXIÓN CON COLECTOR EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIAL, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 400 MM, DESCARGAS DOMICILIARIA, REGISTROS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN
ACUMULADO ANTERIOR
ACUMULADO ACTUAL
SALDO DEL CONTRATO
SALDO A CANCELAR

1,781,891.92
88,616.70
1,693,275.22
1,781,891.92
0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO
ESTA AMORTIZACIÓN
AMORT. ACUM. ANTERIOR
AMORT. ACUM. ACTUAL
SALDO DEL ANTICIPO

498,357.24
0.00
498,357.24
498,357.24
0.00

AVANCE
FINANC.
100%
4.97%
95.03%
100.00%
0.00%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° **1120**

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° **02 EXTR**
AMORTIZACIÓN
SUBTOTAL:
I.V.A.
SUBTOTAL:
3.00 % INSP. Y VIG.
PAGO NETO:

88,616.70
0.00
88,616.70
14,178.67
102,795.37
2,658.50
100,136.87

OBSERVACIONES:

FACTURA: 382

FECHA: 20/06/2023

FORMULÓ: INC. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

21/JUNIO/2023



KAJI
GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

KAJI GRUPO CONSTRUCTOR

KGC140409B47

FRANCISCO VILLA PONIENTE No. 1022, JORGE ALMADA CP. 80200
CULIACAN DE ROSALES

REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO DE CFDI: I01 Construcciones

LUGAR DE EXPEDICION: 80200

Factura ingreso

915444CA-DB14-4923-B3B5-92E4351D7A94

SERIE-FOLIO 382
FECHA EMISION: 2023-06-20 12:50:57
FECHA TIMBRE: 2023-06-20 14:53:59
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000512201558
CERTIFICADO SAT: 00001000000508768672
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 99- Por definir
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

DATOS RECEPTOR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NORTE COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS CP. 80020

CULIACAN DE ROSALES, SINALOA.

UNIDAD	CVE PYS	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LOTE LO	72141120	PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (EXTRAORDINARIA), REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACAN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: \$88,616.70 AMORTIZACIÓN POR ANTICIP: -\$0.00 SUBTOTAL: \$88,616.70 MAS IVA 16% \$14,178.67 SUMA: \$102,795.37 S DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG \$2,658.50 SALDO LIQUIDO: \$100,136.87	1.00	88,616.70	88,616.70

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

Va. Bo.

Maria Patricia Ortiz
KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

José Isrrael Verdugo Zazueta
ING. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA

Luis Antonio Verdugo Valdez
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ

Jose Ignacio Larranaga Rubi
ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBI

CONTRATISTA

RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE JAPAC

SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC

Subtotal	88,616.70
Iva Traslada	14,178.67
Suma	102,795.37
Deducciones	
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	2,658.50
Total	100,136.87

Importe con Letra:

Son. Cien mil ciento treinta y seis PESOS 87/100 M.N.

CFDI RELACIONADOS



CADENA ORIGINAL

111.11915444CA-DB14-4923-B3B5-92E4351D7A94|2023-06-20T14:53:59|S1F0403229F9||igaK1wvEweRrnsCWRRpg73uCRx8f11VB2xQ2ELUVhDfOSH/J1E/2TEx2HexEcSKDeaB92/IQaG8ueuLIO2R/FS7A5D/8pOhgsNb6R5iF/gc4SjDly2BbON7GhW12piVwQsDRGIMHNSU2nQCxiKoIoN+Rr63cdzUaq+XxjWzh+rBFeAhY8SU3u3MZRF0QylCm2of9wWDIAYCxfuCFRCfr0P12Ug4BG1Gr8HwAzTwdOqHk5W7gLGAFa6J1kCgFSgQOnQf1E5uXFDea7Cniz/CqdDgK8oQFz32P4uVfIn2rCtAE5XDC7jfiwyEtxxuoXXM05z5XikqXkwUvK7UTYnw==|00001000000508768672||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

igaK1wvEweRrnsCWRRpg73uCRx8f11VB2xQ2ELUVhDfOSH/J1E/2TEx2HexEcSKDeaB92/IQaG8ueuLIO2R/FS7A5D/8pOhgsNb6R5iF/gc4SjDly2BbON7GhW12piVwQsDRGIMHNSU2nQCxiKoIoN+Rr63cdzUaq+XxjWzh+rBFeAhY8SU3u3MZRF0QylCm2of9wWDIAYCxfuCFRCfr0P12Ug4BG1Gr8HwAzTwdOqHk5W7gLGAFa6J1kCgFSgQOnQf1E5uXFDea7Cniz/CqdDgK8oQFz32P4uVfIn2rCtAE5XDC7jfiwyEtxxuoXXM05z5XikqXkwUvK7UTYnw==

SELLO DIGITAL SAT

MSe/qJcThAQ5Ndka3vJ6Q5EgsYX9NPER6r/7o1DW3xuUIQURt+/Oj5HwJtOKDWMNX/pxP11k4DVc6XBoqK/KDOnhCpbFMUyctPVNBKYLORJISDYQSONJEXA25SgtoYZiY59tqiJo14zOeY/cJoRcKhznIlyNyyqVTPxDu7wF0b3eRV862zP2wNjRaaKEN7DPdtC57BtZU2ZfDrt1FUR8iCBwm2N9JOCg1v1//EW8LzEhplvejcWmsXonOwly7XQ/FANZvJwvwxr2HkUwlehgdbgrqlwS9quicadh299d9nH/oltPt9UROLFGjkW0F50toCyc6LipOFYsEyVJk3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**HACIENDA****SAT****Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KGC140409B47	KAJI GRUPO CONSTRUCTOR	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
915444CA-DB14-4923-B3B5-92E4351D7A94	2023-06-20T12:50:57	2023-06-20T14:53:59	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100,136.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

</xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="80200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="100136.87" Moneda="MXN" SubTotal="88616.70"
CondicionesDePago="CREDITO"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTIyMDE1NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUKIEC
NoCertificado="00001000000512201558" FormaPago="99"
Sello="igaK1wvVEwErmsCWRRpg73uCRx8fIIVBZxQ2ELUVh0fOSH/J1E/2TEzZHexEcSKDeaB92/IQaG8ueuLIO2R/FS7A5D/8pOhgsNb6RSiF/gc4SJdIyZBbO
Fecha="2023-06-20T12:50:57" Folio="382" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="KAJI GRUPO CONSTRUCTOR" Rfc="KGC140409B47"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="101"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="88616.70" ValorUnitario="88616.70" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (EXTRAORDINARIA),
    REFERENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID
    ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA." CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-018 D.
    IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: $88,616.70 AMORTIZACIÓN POR ANTICIPO: -$0.00 SUBTOTAL= $88,616.70 MAS IVA 16% $14,178.67
    SUMA: $102,795.37 S DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG $2,658.50 SALDO LÍQUIDO: $100,136.87 Unidad="LOTE" ClaveUnidad="LO" Cantidad="1"
    Nomenclatura="02" ClaveProdServ="72141120">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="14178.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="88616.7"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="88616.7"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14178.67" TotalImpuestosRetenidos="0">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="001"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="14178.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="88616.7"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="MSe/qJfThAQSNDka3vJ6QSEgsYX9NPER6r7o1DW3rxUTQUPT+/OjSHwJtOKDWMNX/pxP1Ik4DVc6XBoqIK/KDoNhCpbRMUyctPA
    NoCertificadoSAT="00001000000508768672"
    SelloCFD="igaK1wvVEwErmsCWRRpg73uCRx8fIIVBZxQ2ELUVh0fOSH/J1E/2TEzZHexEcSKDeaB92/IQaG8ueuLIO2R/FS7A5D/8pOhgsNb6RSi
    RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2023-06-20T14:53:59" UUID="915444CA-DB14-4923-B3B5-92E4351D7A94"
    xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0" TotaldeRetenciones="2658.5" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="2658.5" TasadeRetencion="0" ImpLocRetenido="3% INSPECCION Y VIGILANCIA"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Gmail

in:sent



11

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

Mail

Recibidos

11

Chat

Destacados

Pospuestos

Spaces

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

KAJI 380, 381 Y 382 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EX

KAJI 381.xml

KAJI 382.xml

KAJI 380.xml

+3

Para: Facturación

A DEC 645 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

A DEC 645.xml

A DEC 645.pdf

Para: Facturación

PATRICIA ALEJANDRA 44 Y 45 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-

PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ...

PATRICIA ALEJ..

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1629 Y A1630 - -- Administración de Obras JAPAC Tel

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR..

Para: Facturación

AKE 375 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

AKE 375.xml

AKE 375.pdf

Para: Facturación

AKE 376 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

CONTRATISTA: KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D

RESUMEN DE ESTIMACIÓN NO. EXTRA 02

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SINVA	1,423,877.83	1,423,877.83
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	624,772.01	799,105.82
ESTIMACIÓN No. 1 EXTRA	653,602.41	145,503.41
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	145,498.29	5.12
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL	119,676.62	-119,673.50
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL	149,723.89	-269,397.36
ESTIMACIÓN No. 2 EXTRA	88,616.70	-358,014.09

ANTICIPO-AMORTIZACIÓN		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO SINVA	498,357.24	498,357.24
ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL	218,670.20	279,687.04
ESTIMACIÓN No. 1 EXTRA	228,760.84	50,926.20
ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL	50,926.20	0.00
ESTIMACIÓN No. 3 NORMAL		
ESTIMACIÓN No. 1 ADICIONAL		
ESTIMACIÓN No. 2 EXTRA		

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 02 EXTRA	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	88,616.70
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	88,616.70
IMAS 16% I.V.A.	14,178.67
SUBTOTAL	102,795.37
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2,658.50
SUMA DEDUCTIVAS	2,658.50
SALDO LÍQUIDO	100,136.87

Mano Portón Ortiz
KAJI GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISO

ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ARQ. JESÚS M. ROMÁN VIZCARRA
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO ARBAÑAGA RUBIO
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	1
DE	2

ESTIMACIÓN: 02 EXTRAORDINARIA	DEL: 03/12/2022.	AL: 15/12/2022.	IMPORTE: \$ 88,616.70
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.			
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO, CULIACÁN, SINALOA.			
CONTRATISTA: KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			
CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D.			
PRESUPUESTO: \$1,423,877.83			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A ALCANTARILLADO SANITARIO								
EXT-001	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (GRAVÓN CRIBADO) MEDIDO EN SANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO. (PUUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA):	M3	0.00	66.10	69.82	-3.72	477.90	-1,777.79
EXT-005	REGISTRO DE 40X60X100 CM. (INTERIORES) EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X13X28 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO 3/8" DIAM. @ 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3. MEDIA CANA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLA 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS.; TAPA DE 7 CMS. DE ESP. CONCRETO F'C=2100KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CONTRAMARCO DE 2"x2"x1/4" Y MARCO CON ANGULAR DE 1/2"x1/2"x1/4" PROTEJIDOS CON ALQUITRAN O RP-5 A 16 MILESIMAS DE PULGADA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	32.00	31.00	1.00	7,119.38	7,119.38
EXT-007	DEMOLICIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A UN CITIO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	PZA	0.00	32.00	28.00	4.00	1,110.98	4,443.92
EXT-012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILETA DE PVC SANITARIO DE 16"x16".	PZA	0.00	9.00	7.00	2.00	3,862.60	7,725.20
EXT-013	RUPTURA DE EMPEDRADO.	M2	0.00	810.14	0.00	810.14	87.77	71,105.99
						TOTAL =	88,616.70	

MRP



ESTIMACIÓN: 02 EXTRAORDINARIA		DEL: 03/12/2022.	AL: 15/12/2022.	IMPORTE: \$ 88,616.70
LUGAR: CULIACAN, SINALOA.				
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DIEGO ABAD ENTRE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y FEDERICO GAMBOA, COLONIA AEROPUERTO , CULIACAN, SINALOA.		CONTRATISTA: KAJI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
		CONTRATO N°: JAPAC-R.P.-2022-018 D.		
		PRESUPUESTO: \$1,423,877.83		

[illegible]

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZA:

Va. Bo.:

Manana Patron Ortiz
KAJI GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V.
Contratista

Arq. Jose Israel Verdugo Zazueta.
Residente de Obras JAPAC

ARQ. Jesús Manuel Roman Vizcarra Jefe del
Departamento de Supervisión de Obras JAPAC

Ing José Ignacio Barranaga Rubio
Sub Gerente de Obras JAPAC