

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607 No. 001

FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
GENERAL DE EDIFICIOS EN EL POLICIANO ARELLANO
UBICADA EN CALI CANT. ROSALES, MUNICIPIO DE -
CULTIVANT ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
IMPORTE DE CONTRATO. \$ 947,433.99

FECHA CONTRATACION 7 JUNIO/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 14 JUNIO/2022

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 12/AOOSTO/2022

OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF-A4F-018/2022 DE

FECHA. 31/JUNIO/2022

IMPORTE DE ANTICUPO DE OBRA (351) \$ 331,601.90

IMPORTE FIRMANZA CUMPLIMIENTO (101) \$ 94,743.40

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.

SOREC MORALES MONARREZ FELIX. CON NUMERO
DE TELEFONO 6673035525.


ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE -
CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR
Y SE DA INICIO DE OBRA. 10711

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607 No. 002

FECHA 18 JUNIO 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE DIÓ INICIO A LOS TRABAJOS DE DEMOLI-
CIÓN DE LOSA, SE RETIRO CÁMERA DE ALO-
MIO Y CRISTALES, SE DESINSTALARON ABANICOS
DE TECHO, LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
SE OBSERVA QUE EN CÁMPO DE CONCEPTOS NO
VIENE CONSIDERADA LA DEMOLICIÓN DE LOSA NI COLUM-
NINAS NI TEJARES, ASI COMO TAMPOCO VIENE
EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS PRODUCIDO DE LAS
DEMOLICIONES POR LO QUE SE DA INDICACIÓN A
CONTABILISTA DE TENDRER LOS PRECIOS UNITA-
RIOS EXTRAORDINARIOS. NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA. ASI COMO TAMBIEN DE
REALIZAR UN COMPARATIVO DE OBRA PARA PRESEN-
TARLO AL ABO. OPORTUNO CITAREZ PARA REVISIÓN
Y TRAMITE DE CONVENIO,



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607 No. 003

FECHA 22/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE TERMINAN PRECIOS
EXTRORDINARIOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN CONTRATO Y
QUE SON NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

EXT.01 DEMOLICION DE LOSA PERICIA ARMADA CON

VARAS DE 3/8 DE 10 CM DE ESPESOR CON ENTRE-
TADO Y LOSERA COMO UN ESPESOR DE 30 CMS.

EXT.02 DEMOLICION DE TRABE DE 30X40 CMS

EXT.03. DEMOLICION DE COLUMNAS DE 30 CMS DE DIAMETRO

EXT.04 CARGA Y ACARreo DE PRODUJO DE DEMOLICIONES


EXT.05 TRABE DE CONCRETO DE 25X50 CMS CON CONCRETO

F'c=250 KG/CM² ARMADA CON VARAS DE 5/8" Y

ESTRIBOS DE 3/8 A UNA 15 CMS.

EXT.06 DEMOLICION DE MURO COLUMNAR PREA -

ARMAZON DE MANGROSA.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607 No. 004

FECHA 13 DE JULIO DE 2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
UN AVANCE DEL 80 % EN OBRERÍA DE LOSA Y
TRABAJOS, SE TIENEN YA DEMOLICIONES LAS COLUMNAS DE
ACERQUESIÑA. SE TRABAJA EN DEMOLICIONES DE LOSAS
Y TRABAJOS DE ESCOMBRO.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607

No. 005

FECHA 26 DE JUNIO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO
QUE SE TIENEN AL 100% LOS TRABAJOS DE DEMO
LICION DE LOSAS TENARES Y CAJUNANTS. ASI COMO
DE BETON DE ESCOMBROS.
SE OBSERVA QUE YA SE TIENE MADERA PARA MI
CANT CON LOS TRABAJOS DE CUBIERTO DE LOSA.
ESTE DIA SE FIRMA CONVENIO CON-ISISPE
-PRMA-ADE-EPE-116-2022 CON UN IMPORTE DE
\$ 232,188.87 Y CON UN PERIODO DE DIFERIMIENTO
DE TIEMPO DEL 15-AUG-2022 AL 01-OCT-2022.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607

No. 006

FECHA 15/Ago/2022

ESTE DIA SE TRABAJA EN CIMENTADO DE LOSA
TENIENDOSE UN AVANCE DEL 80%. TAMBIEN SE
TRABAJA EN EL HABITANDO DEL ACERO DE TERNOS
EL CUAL SE VERIFICA QUE SE ESTA REALIZANDO -
CONFORME A TABLITA DE PU EXHAUSTIVA -
PRESENTEADA.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220607 No. 007

FECHA 13/septiembre/2022

SE SUPLENISA OBRA ESTE DIA EN COMPANIA DE
CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE NUMEROS
GENERADORES Y ESTIMACION NUMERO 1
A ESTE DIA SE TIENE AL 100%. LOS TRABAJOS DE
CUBIERTO DE LOSA Y EL REMANDE DE ALIENTO DE
LOSA Y TRABAJOS ASI COMO EL PAVIMENTO DE TUBO
PARA CONDUIT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, TENEN
DOSE TODO LISTO PARA LLENAR A CABO EL COLADO.
EL CUM OBTENGA SEE CON CONCRETO F'c = 25014/cm²

