

CONTRATISTA:  
SERGIO CASTRO ANGULO  
DIRECCION: CALLE ATENAS 2185B, COLONIA LOMAS DEL SOL, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN,  
SINALOA. C.P. 80016  
R.F.C.  
CAAS840925CV4

HOJA:

1 de


DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 09-nov-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22108 No DE OBRA: 220901  
PLANTEL: SECUNDARIA RIO ZUAQUE LOCALIDAD: SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO: AHOME  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA RIO ZUAQUE, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.  
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 05-oct-22 AL: 03-dic-22 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-SEC-289-2022 FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22  
IMPORTE DE OBRA: \$ 780,149.87 CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 273,052.45 PERIODO CONVENIO ADICION:  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 780,149.87 TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS													
SECUNDARIA RIO ZUAQUE													
1	RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE CALIBRE 8 A 14 SIN RECUPERACION	ML	350.00	\$ 22.01	\$7,703.50	9.0173	\$188.47	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.0173	\$188.47
2	DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA CONDUIT EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION	ML	75.00	\$24.05	\$1,803.75	0.0000	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3	DESMONTAJE DE SALIDA PARA CONTACTO Y/O ILUMINACION INCLUYE RETIRO DE APAGADOR	PZA	204.00	\$34.02	\$6,940.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
4	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TAPA Y RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	5.00	\$345.23	\$1,726.15	2.00	\$690.46	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$690.46
5	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS CON TAPA Y RECUPERACION INCLUYE MANO DE OBRA,	PZA	1.00	\$335.27	\$335.27	1.00	\$335.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$335.27
6	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE DE LADRILLO DE 60 X 60 X 80 CMS INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, ACARREOS A TIRO AUTORIZADO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	6.00	\$635.81	\$3,813.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
7	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA CUADRADA O TIPO CHALUPA EN TUBERIA EXISTENTE POR MURO O PLAFON INCLUYE CABLEADO CALIBRE REQUERIDO	SAL	1.00	\$1,469.08	\$1,469.08	124.00	\$182,165.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	124.00	\$182,165.92
8	LINEA ELECTRICA PARA SALIDA DE ALUMBRADO CON 3 CABLES No. 14 Y TUBERIA CONDUIT GALV. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	ML	220.00	\$334.01	\$73,482.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
9	LINEA ELECTRICA PARA SALIDA DE CONTACTO CON 3 CABLE No. 12 Y TUBERIA CONDUIT	ML	190.00	\$337.23	\$73,573.70	431.57	\$187,116.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	431.57	\$187,116.85
10	SUM Y COL DE CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO INCLUYE CONTACTO CHALUPA	PZA	113.00	\$479.70	\$54,206.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
11	S. Y C. DE LUMINARIA TIPO STANKA LED WATERPROOF MARCA MEGAMEX O SIMILAR 2	PZA	91.00	\$2,789.54	\$253,848.14	98.00	\$267,795.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	98.00	\$267,795.84
12	SUM Y COL DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 3.00 MTS INCLUYE	PZA	6.00	\$628.23	\$3,769.38	3.00	\$1,884.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$1,884.69
13	SUM Y COL DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 13 MM APARENTE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	15.00	\$87.65	\$1,314.75	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
14	SUM Y COL DE TUBERIA CONDUIT GALV. DE 19 MM APARENTE, INCLUYE MANO DE OBRA,	ML	15.00	\$148.51	\$2,197.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
15	SUM Y COL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP TIPO QO	PZA	20.00	\$418.60	\$8,373.20	11.00	\$4,605.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$4,605.26
16	SUM Y COL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP TIPO QO	PZA	30.00	\$813.84	\$24,415.20	1.00	\$813.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$813.84
17	LINEA ELECTRICA PARA SALIDA DE MINISPLIT	ML	110.00	\$586.51	\$64,516.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
18	SUM Y COL DE REFLECTOR DE 100 W	PZA	5.00	\$1,848.88	\$9,244.30	7.00	\$12,842.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$12,842.02
19	SUM Y COL DE MINISPLIT DE 2.00 TON	PZA	1.00	\$20,501.94	\$20,501.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
20	SUM Y COL DE CABLE #6	ML	100.00	\$112.17	\$11,217.00	50.00	\$5,608.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	50.00	\$5,608.50
21	SUM Y COL DE CABLE #10	ML	20.00	\$82.32	\$1,646.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
22	SUM Y COL DE CABLE #12	ML	60.00	\$52.34	\$3,140.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
23	SUM Y COL DE CABLE #14	ML	60.00	\$42.52	\$2,551.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
24	SUM Y COL DE FOTOCELDA COMPLETA	PZA	1.00	\$749.23	\$749.23	2.00	\$1,498.46	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$1,498.46
25	SUM Y COL DE POLIFLEX DE 2" INCLUYE EXCAVACION MATERIAL HERRAMIENTA Y	ML	35.00	\$121.81	\$4,263.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
26	S. Y C. DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 X 40 CMS CON MARCO	PZA	4.00	\$1,904.22	\$7,616.88	2.00	\$3,808.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$3,808.44
27	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO CON FONDO DE ARENA Y TABIQUE DE BARRO	PZA	1.00	\$5,302.71	\$5,302.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
28	S. Y C. DE CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS TRIFASICO, INCLUYE TAPA	PZA	1.00	\$14,340.40	\$14,340.40	1.00	\$14,340.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$14,340.40
29	S. Y C. DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO, INCLUYE TAPA	PZA	1.00	\$8,738.57	\$8,738.57	1.00	\$8,738.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$8,738.57
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS					\$872,542.99		\$872,542.99		\$0.00		\$0.00		\$872,542.99
SECUNDARIA RIO ZUAQUE													
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS					\$872,542.99		\$872,542.99		\$0.00		\$0.00		\$872,542.99
					\$872,542.99		\$872,542.99		\$0.00		\$0.00		\$872,542.99
IVA 16%					\$107,608.88		\$107,608.88		\$0.00		\$0.00		\$107,608.88
TOTAL:					\$780,149.87		\$780,149.87		\$0.00		\$0.00		\$780,149.87

  
SERGIO CASTRO ANGULO  
Contratista

   
ING. SERGIO CASTRO MADERO  
Supervisor