

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 001

FECHA 11/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE CUSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS BATIZ UBICADO EN COL. GUADALUPE MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-JN-062-2022

FECHA INICIO DE TRABAJOS. 11/MAYO/2022

FECHA TERMINO DE TRABAJOS. 09/JULIO/2022

IMPORTE DE CONTRATO. \$ 1342,401.02

OFICIO AUTORIZACIÓN. SAFAP-018/2022 DE FECHA 31/01/2022, PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.


EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES.

MARTÍN BARRIOS CAMACHO. CON NÚMERO DE PADRÓN

ISIFE-PL-041-10, RFL BULMA-631209-EM43, Y

NÚMERO DE TEL. 6679962002 Y 6671332827

ESTE DÍA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑÍA DE CONTRATISTA Y SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE DA INICIO DE OBRA.




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 002

FECHA 16 DE MAYO DE 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE  
YA SE RETIRO IMPERMEABILIZANTE DE MODULOS  
A Y D Y SE ESTA TRABAJANDO EN ENTORTADOS.  
EL MODULO A SE OBSERVA LOSA MUY COLGADA  
EN VARIAS AREAS POR LO QUE SE APLICARA -  
ENTORTADO EN CASI TODO EL MODULO, EN MO  
DULO B SE ENTORTARA UN AREA DE  $37 \text{ m}^2$ .  
SE OBSERVA TAMBIEN QUE YA SE RETIRARON  
MUEBLES SANITARIOS MÁS DE LOS DOS MODULOS  
DE BAÑOS, SE RETIRARON 1 TINALES DE  
ASBESTO CEMENTO, SE OBSERVA AHORA TRA  
BAJANDO EN REHABILITACION DE SALIDAS HIDRO..  
SANITARIAS Y EN SONDEO DE TUBERIA DE -  
DRENAJE, Y EN DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN  
Muros ARRIVETADOS, SE DA INDICACION DE COLOCAR  
MALLA DE REFUERZO EN ESTAS AREAS DEMOLIDAS,



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402


No. 003

FECHA 20/MAYO/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE APLICÓ ENTORTADOS EN MODULOS A Y D Y SE TRABAJA EN APLICACION DE PRIMER. ASFALTICO, SE INSTALARON VCS 12 PZAS, SE SUMINISTRO TUBERIA DE 4" DE PVC EN DEBITE SA NITARIO, SE DEMOLIO AREA DE PISO EN LAVA MANOS DE MODULO 'B'.

DE MOMENTO SE TRABAJA EN RETIRO DE APLANADOS Y EN RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MODULOS 'B' Y 'C', SE DEFINEN LAS AREAS DONDE SE APLICARA IMPERMEABILIZANTE Y ENTORTADOS LOS MODULOS B Y C NO SE ENTORTARAN COMPLETAMENTE, SINO SE IMPERMEABILIZARA CON CARPETA ASFALTICA APP. 4MM POLYESTER.

SOLICITA MAESTRA DIRECTORA HACER UNA REVISION DE LOSA EN AREA DE COCINA YA QUE SE ESTAN DESPRENDIENDO APLANADOS DE PLAFON. SE DA INSTRUCCION A CONTRATISTA DE RETIRAR TODO ESTE APLANADO PARA HACER VALORACION DE LOSA





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 004


FECHA 25/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA, OBSERVANDO QUE SE RETIRO APLANADO DE PLASTO TENIENDOSE EXPUESTA TODA LA VARILLA DE LOSA LA CUAL ESTA MUY CORROIDA POR HUMEDAD. POR LO QUE SE DA INDICACIÓN DE DEMOLER LOSA Y COLAR DE NUEVO.

SE OBSERVA QUE YA SE APLICÓ IMPERMEABILIZANTE EN MODULOS "A" Y "D", SE INSTALARON 4 TIRAS ROTUPLAST. Y SE COLÓ PISO EN AREA DE LAVAMANOS DE MODULO "B"

SE REALIZARON ENTUBAJOS DE LOSA EN MODULOS "B" Y "C" Y SE TRABAJA EN APLICACION DE PRIMER ASFALTICO. SE SUMINISTRÓ TUBERIA HIDRAULICA DE PVC. DESDE TUMA ALTA EN BANQUETA A LAVAMANOS DE MODULO "B" SE BAJARON LLAVES DE LAVAMANOS EN BAÑOS YA QUE ESTABAN MUY ALTAS Y LOS NIÑOS NO ALCANZABAN A ABRIR LAS LLAVES.

SE TRABAJA TAMBIEN EN CONSTRUCCION DE LAVAMANOS EN AREA ACCESO.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220402

No. 005

FECHA 8/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPA  
NIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE  
NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACION # 7  
A ESJE DIA SE OBSERVA QUE YA SE DECA  
LIO' Y SE COLÓ LUSA NUEVA EN AULA COCINA.  
YA SE IMPERMEABILIZARON MODULOS B Y C  
SE REALIZO APLANADO DE MURUS EN AREAS  
DE SANITARIOS. EN MÓDULO DE SANITARIOS  
DE MÓDULO A SE SUBIO MURO DE TABIQUE HASTA  
LUSA EN ESPACIO DE MAESTROS, A SOLICITUD DE  
MAESTRA DIRECTORA.  
SE CONTINUA TRABAJANDO EN MÓDULO DE -  
LAVAMANOS EN AREA ACCESO TENIENDOSE UN  
30% DE AVANCE.

