

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

R.F.C. BUCM-631289-EM3

PADRON CONTR. AYTO. NAV.:

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA: 1 DE 1
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22
IMPORTE ESTIMADO C/IVA: \$64,171.88

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: \$ 1,318,126.99	IMPORTE ESTIMADO: \$ 55,320.59	PERIODO DE CONTRATO: 29-ago-22	06-nov-22
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$ 1,529,027.31	SIN IVA	PERIODO DE REPROGRAMACION:	
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: \$ 535,159.56	CON IVA	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO:	
IMPORTE DE CONVENIO C/IVA: \$0.00	IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO C/IVA:		

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMADO C/IVA	0.50% C.I.C.A.T.	AMORTIZACION ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 N (UNO NORMAL)	DEL: 29/08/2022 AL: 28/09/22	389,985.49	1,680.97	136,494.92	138,175.89	\$ 251,809.60
02 N (DOS NORMAL)	DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22	583,711.48	2,516.00	204,299.02	206,815.02	\$ 376,896.46
03 N (TRES NORMAL)	DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22	369,610.03	1,593.15	144,213.50	145,806.64	\$ 223,803.39
04 N (CUATRO NORMAL)	DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22	64,171.88	276.60	50,152.12	50,428.71	\$ 13,743.16
TOTALES:		\$ 1,407,478.88	\$ -	\$ 535,159.56	\$ 541,226.26	\$ 866,252.61
SALDO DE CONTRATO:		\$ 121,548.43		\$ (0.00)		

CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES SUPERVISOR	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. JESUS ARTHUR LOPEZ MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA
--	---	--	---

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

R.F.C. BUCM-631209-EM3

CONTRATO: AVTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO S/IVA: \$

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$

1,318,126.99 FECHA DE INICIO 29 DE AGOSTO DEL 2022

1,529,027.31 FECHA DE TERMINACIÓN 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022

IMPORTE ESTIMADO C/IVA:

\$64,171.88

HOJA :
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/10/2022 AL 06/11/22

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS.
EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL
FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.

\$ 55,320.59

SUB-TOTAL ESTIMADO:

55,320.59

8,851.29

64,171.88

L.V.A. (16.00%):

TOTAL ESTIMADO:

DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES SUPERVISOR	ING. SEPULCRE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA	ING. MARTIN BURGOS CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISMIR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	HOJA :
	ESTIMACIÓN N°. 04 N (CUATRO NORMAL)
	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22
	UBICACIÓN: ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO: AYTONA-ADJIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO,

SINALOA,	AL: 06/11/22
----------	--------------

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$1 520 027 31 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022 \$55 320 59

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
	CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOASÓ EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOÁ.						
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2	270.00	176.89	48.32	207.94	\$ 10,047.66
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2". CAJA, CHALLUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE	15.00	11.00	3.00	5,200.25	\$ 15,600.75
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	15.00	11.00	3.00	3,016.44	\$ 9,049.32
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	15.00	11.00	3.00	3,621.48	\$ 10,864.44
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	270.00	197.39	53.60	182.06	\$ 9,758.42

2017

G. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 1 DE 1

ESTIMACIÓN No.
04 N (CUATRO NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DEL: 29/10/2022
AL: 06/11/22

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADIR-FAUMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-03/1/2022

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.									
	TOTAL DE CADA CONCEPTO POR 3 BENEFICIARIOS:									
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.	M2					2.00	16.14	32.28	48.32
							1.00	16.04	16.04	
								SUMA	48.32	
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE						3.00	1.00	3.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2						3.00	1.00	3.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						3.00	1.00	3.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2					2.00	18.00	36.00	53.60
							1.00	17.60	17.60	
								SUMA	53.60	

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 1 DE 3
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

ÍA CENTRAL. CABECERA MUNICIPAL. SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES. SIND. DE

BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.





[illegible]

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO
CONTRATO: AYTONA-ADIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE INICIO: 29/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

HOJA : 2 DE : 3
ESTIMACIÓN No. 04 N (CUATRO NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/10/2022 AL: 06/11/22



CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 13.- ISABEL DEL REFUGIO FELIX ESCALANTE; LOCALIDAD EL TANQUE, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.									
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO.	M2			3.76	3.76		1.00	14.14	16.14
					4.00	0.50		1.00	2.00	
								SUMA	16.14	
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						1.00	1.00	1.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00

EL CONTRATISTA  **ING. MARTIN BURGOS CAMACHO**
 SUPERVISOR  **ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES**
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE  **ARQ. JESUS-ARTURO LOPEZ MARTINEZ**
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  **ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**

EL CONTRATISTA	SUPERVISOR	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ING. SENCILLE ARELY SANCHEZ SALAZAR
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO	ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES	ARQ. JESÚS ABAYARO LOPEZ MARTINEZ	

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA:	01 de 01
CONTRATISTA:	MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022	ESTIMACIÓN No.	
CONTRATO:	AYTONA-ADDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de noviembre de 2022	04 N (CUATRO NORMAL)	
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCIÓN	
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				DEL: 29 de octubre de 2022	
				AL: 6 de noviembre de 2022	

CROQUIS DE ESTIMACION



DETALLE DE LOSA ALIGERADA

- 13.- ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO: 48.32 M2
- 14.- INSTALACION ELECTRICA: 3 LOTE
- 15.- CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2": 3 M2

- 16.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA: 3 PZAS
- 17.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA: 53.60 M2

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

REPORTE FOTOGRAFICO

EST 4N

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 12.- MARÍA DEL ROSARIO OCHOA SÁNCHEZ; LOCALIDAD COFRADIA DE NAVOLATO, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 1 DE 3

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EST 4N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 13.- ISABEL DEL REFUGIO FELIX ESCALANTE; LOCALIDAD EL TANQUE, ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, SIN.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 2 DE 3

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, EST 4N
CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO
DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 14.- MICHEL CAROLINA QUEVEDO SILVA; LOCALIDAD COL. LA PRIMAVERA, SIND. DE BACHIMETO, NAVOLATO,
SIN.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.




INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2",
CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y
ACCESORIOS.



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA
LISA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURSOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES