





UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA :	1 DE 1
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 29/09/2022	AL: 28/10/22
IMPORTE ESTIMADO C/VA:	
\$583,711.48	

[illegible]

<p>CONTRATISTA</p> <p></p> <p>ING. MARTIN BURGOS CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES SUPERVISOR</p>	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ARQ. JESÚS ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</p>	<p>DEPENDENCIA</p> <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p></p> <p>ING. SINELACE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA</p>
--	---	--	--

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

R.F.C. BUCM-631209-EM3

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMIR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$

1,318,126.99 FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2022

1,529,027.31 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022

HOJA :	
ESTIMACIÓN No.	02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22
IMPORTE ESTIMADO C/IVA:	\$583,711.48

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS.
EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

\$ 503,199.55

SUB-TOTAL ESTIMADO:
I.V.A. (16.00%):
TOTAL ESTIMADO:


503,199.55
80,511.93
583,711.48


DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. JESÚS ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ARQ. EBERTO RAFAEL TAMAYO ROBLES SUPERVISOR	DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. SEÑALLAGE ARELY SANCHEZ SALAZAR DIRECTORA	CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO REPRESENTANTE LEGAL
--	--	---	--


CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO CONTRATO: AVYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022 OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.	ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL) PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/2022
--	---


IMPORTE DE CONTRATO S/IVA:	\$1,318,126.99	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2022	
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$1,529,027.31	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022	IMPORTE ESTIMADO S/IVA: \$303,199.55

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
			SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
	CONSTRUCCIÓN IS ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 3/4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.							
	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJE Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2	240.00	175.32	79.32	96.00	18.72	\$ 1,797.12
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	60.00	44.00	20.00	24.00	407.72	\$ 9,785.28
	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=200 KG/CM2.	PZA	60.00	44.00	20.00	24.00	1,677.06	\$ 40,249.44
	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO Fc=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN.	PZA	60.00	44.00	20.00	24.00	739.88	\$ 17,757.12
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3	46.05	33.77	15.35	18.42	117.30	\$ 2,160.67
	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	240.00	165.00	71.88	93.12	331.93	\$ 30,909.32
	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	310.20	222.48	98.88	123.60	513.70	\$ 63,493.32
	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	150.00	110.00	50.00	60.00	320.38	\$ 19,222.80

EL CONTRATISTA 
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR 
ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES


COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR


CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO		H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		HOJA :
CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022				ESTIMACIÓN N°. 02 (NORMAL)
OBRA: CONSTRUCCIÓN IS ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ANGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22
UBICACION: ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ANGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				

IMPORTE DE CONTRATO SI/VA:	\$1,318,126.99	FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2022
IMPORTE DE CONTRATO CI/VA:	\$1,529,027.31	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2022
IMPORTE ESTIMADO SI/VA: \$503,199.55		


PARTIDA		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
CLAVE	DESCRIPCIÓN		SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
PARTIDA		UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION
CLAVE	DESCRIPCIÓN		SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO CONUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	180.00	127.40	56.84	70.56	331.93	\$ 23,420.98
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS (0.40 MTS 1 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCION 1 5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS DE ALTURA.	ML	180.00	122.12	54.44	67.68	308.45	\$ 20,875.90
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS DE ESPESOR, CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS CON MALLA#6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	270.00	197.39	89.39	108.00	1,348.87	\$ 145,677.96
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2	M2	212.10	154.89	70.05	84.84	421.25	\$ 35,738.85
	ENRIAR DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO.	M2	270.00	80.05	0.00	80.05	207.94	\$ 16,645.60
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE	15.00	5.00	0.00	5.00	5,200.25	\$ 26,001.25
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2	15.00	5.00	0.00	5.00	3,016.44	\$ 15,082.20
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS. MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA	15.00	5.00	0.00	5.00	3,621.48	\$ 18,107.40
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	270.00	89.39	0.00	89.39	182.06	\$ 16,274.34
SUBTOTAL HOJA 2								\$ 317,824.48
ACUMULADO:								\$ 503,199.55




EL CONTRATISTA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO



SUPERVISOR
ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES



COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ



DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

~~ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR~~

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO AYTONA-AD/DIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADO-031/2022

OBRA CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

UBICACIÓN: ALCALDIA CENTRAL. CABECERA MUNICIPAL. SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES. SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ. DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO. SINALOA.

HOIA - 2 DE - 3

ESTIMACIÓN No.
02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEI: 29/09/2022

AL: 28/10/22

PARTIDA		UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			CANTIDAD POR BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
CLAVE	DESCRIPCION		EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	Nº BENEFICIARIOS			
	CASTILLO DE 12X12 CMS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX. CONCRETO FC=200 KG/CM2., ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML						10.00	60.00	60.00
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML						11.76	70.56	70.56
								SUMA	70.56	
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS DE ALTURA	ML						11.28	67.68	67.68
								SUMA	67.68	
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETÓN 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA6x6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2						18.00	108.00	108.00
								SUMA	108.00	
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2						14.14	84.84	84.84
								SUMA	84.84	

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 3 DE 3	ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22
---------------	-------------------------------	--

HO.		
-----	--	--

5, SIN

[illegible]

PUB
2022
W: 06/11/2022
UNIC
JÄRI

J. DE
C. IN
C. TE
CA, CA
E LI

TO - LCAL DEBA

DE N
22
X4 M
A.
FLO

TAN
DOS
IME
OLA
D. GR

MUNICIPALITY OF ...

AL, C

MAINTENANCE
TON
UCC
DE LI
CAL

CON
CON
OBP
BAC
UBI

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	LOCALIZACION			CANTIDADES DE OBRA			CANTIDAD POR BENEFICIARIO	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	No. BENEFICIARIOS				
	TOTAL DE CADA CONCEPTO POR 5 BENEFICIARIOS: ENJARRE DE LOSA CON ESTILCO. ACABADO PULIDO.	M2						4.00	16.14 ✓	64.56	80.05
								1.00	15.49 ✓	15.49	
									SUMA	80.05	
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE. POLIFLEX NARANJA DE 1/2". CAJA, CHALLUPAS GALVANIZADAS. CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE						5.00	1.00	5.00	5.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2						5.00	1.00	5.00	5.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1 00 X 2 10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA	PZA						5.00	1.00	5.00	5.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO. MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2						4.00	18.00 ✓	72.00	89.39
								1.00	17.39 ✓	17.39	
									SUMA	89.39	

MACHO

SUPERVISOR

DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE

3

HOJA : 1 DE 15

ESTIMACIÓN No.

02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/09/2022

AL: 28/10/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
				EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
		CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.									
		BENEFICIARIO: 06.- HILDA GUADALUPE SÁNCHEZ VERDUGO; BARRICUETO, ALCALDÍA CENTRAL.									
		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2			4.00	4.00		1.00	16.00	16.00
		EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
		ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=200 KG/CM2.	PZA						4.00	4.00	4.00
		DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4. CONCRETO Fc=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA						4.00	4.00	4.00
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	
					MENOS ZAPATA	1.00	1.00	0.20	4.00	0.80	
					MENOS DADO	0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07
		DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A	4.00			1.00	4.00		
				B	4.00			1.00	4.00		
				1	3.76			1.00	3.76		
				2	3.76			1.00	3.76	15.52	15.52
		MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	A	3.76		2.10	1.00	7.90		
				B	3.76		2.10	1.00	7.90		
				2	3.76		2.10	1.00	7.90		
					MENOS PUERTA 1.0 X 2.10 = 2.1 M2. (1 PZAS.)			-2.10 M2.	-2.10		
					MENOS VENTANA 1.0 X 1.0 = 1.0 M. (1 PZAS.)			-1.00 M2.	-1.00	20.60	20.60

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ABETURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENILACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GIRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GIRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA : 2 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2., ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	10.00
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMÚN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA	ML	A		3.76			1.00	3.76	11.76
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETÓN 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. CON MALLA6x6-10/10, CIMBRA COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76	3.76		1.00	14.14	14.14

EL CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO	SUPERVISOR ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. SENCILLE ARELY SANCHEZ SALAZAR
--	---	--	---

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOADO-03/12/2022

FECHA DE INICIO: 29/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA : 3 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL	
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
	BENEFICIARIO: 07.- VERONICA LUGO MEDINA, LOCALIDAD ALFREDO VALDEZ MONTOYA, SIND. DE BACHIMETO. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2			4.00		4.00	1.00	16.00	16.00	
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00		1.00	4.00	4.00	4.00	
	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=200 KG/CM2.	PZA						4.00	4.00	4.00	
	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO Fc=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN.	PZA						4.00	4.00	4.00	
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00		
				MENOS ZAPATA	1.00	1.00	0.20	4.00	0.80		
				MENOS DADO	0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07	
	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00		
			B		4.00			1.00	4.00		
			1		3.76			1.00	3.76		
			2		3.76			1.00	3.76	15.52	
	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	A		3.76		2.10	1.00	7.90		
			B		3.76		2.10	1.00	7.90		
			2		3.76		2.10	1.00	7.90		
					MENOS PUERTA 1.0 X 2.10 = 2.1 M2. (1 PZAS.) = -2.10 M2.					-2.10	
					MENOS VENTANA 1.0 X 1.0 = 1.0 M. (1 PZAS.) = -1.00 M2.					-1.00	20.60

EL CONTRATISTA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR
ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ARQ. JESÚS APARURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. SENSILACE AREY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 4 DE : 15

ESTIMACIÓN N°.

02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/09/2022

AL: 28/10/22

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2., ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.76
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMÚN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	A		3.76			1.00	3.76	
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETÓN 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA6x6-10/10, CIMBRA COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76	3.76		1.00	14.14	14.14

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAMUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 5 DE : 15

ESTIMACIÓN No.

02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/09/2022

AL: 28/10/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
				EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
		BENEFICIARIO: 08.- MARTÍN MONREAL DE LA ROCHA, CAMPO CLOUTHIER, SIND. DE LIC. BENITO JUÁREZ.	M2			4.00	4.00		1.00	16.00	16.00
		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.									
		EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
		ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=200 KG/CM2.	PZA						4.00	4.00	4.00
		DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4. CONCRETO Fc=200 KG/CM2., CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA						4.00	4.00	4.00
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	
				MENOS ZAPATA		1.00	1.00	0.20	4.00	0.80	
				MENOS DADO		0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07
		DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
				B		4.00			1.00	4.00	
				1		3.76			1.00	3.76	
				2		3.76			1.00	3.76	15.52
		MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	A		3.76		2.10	1.00	7.90	
				B		3.76		2.10	1.00	7.90	
				2		3.76		2.10	1.00	7.90	
				MENOS PUERTA 1.0 X 2.10 = 2.1 M2. (1 PZAS.) = -2.10 M2.						-2.10	
				MENOS VENTANA 1.0 X 1.0 = 1.0 M. (1 PZAS.) = -1.00 M2.						-1.00	20.60

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SENTILACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

AI-78/10/22

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	10.00
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	11.76
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	A		3.76			1.00	3.76	
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETÓN 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. CON MALLA6x6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76	3.76		1.00	14.14	14.14

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SEÑILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

HOJA : 7 DE : 15

ESTIMACIÓN No.
02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/09/2022
AL: 28/10/22

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-03/1/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 09.- ERICK JIMENEZ SANCHEZ, COL. JUAN S. MILLAN, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.									
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2			4.00	4.00		1.00	16.00	16.00
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=200 KG/CM2.	PZA						4.00	4.00	4.00
	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO FC=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA						4.00	4.00	4.00
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	
				MENOS ZAPATA	1.00	1.00	0.20	4.00	0.80	
				MENOS DADO	0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07
	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			1		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	15.52
	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	M2	A		3.76		2.10	1.00	7.90	
			B		3.76		2.10	1.00	7.90	
			2		3.76		2.10	1.00	7.90	
					MENOS PUERTA 1.0 X 2.10 = 2.1 M2. (1 PZAS.) = -2.10 M2.				-2.10	
					MENOS VENTANA 1.0 X 1.0 = 1.0 M. (1 PZAS.) = -1.00 M2.				1.00	20.60

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENELACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

FECHA DE TERMINACION: 06/11/2022

FECHA DE TERMINACION: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA : 8 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2. ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	MIL	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	
										10.00
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS. ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	MIL	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.76
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:3, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	MIL	A		3.76			1.00	3.76	
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASETON 50x50x10 CMS. REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6x6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50		4.00	1.00	18.00	
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76		3.76	1.00	14.14	14.14

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

ING. SENCILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ENCUENTRO GLOPES SIND. DE BACHIMETO Y DEL IC BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO SINALOA

AL: 28/10/22

CLAVE	PARTIDA	UNIDAD	LOCALIZACION		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 10.- PATRICIA RODELO MOLINA, LOCALIDAD DE LIMONTITA, ALCALDIA CENTRAL.									
	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2			4.00	4.00	1.00	1.00	16.00	16.00
	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO FC=200 KG/CM2.	PZA					4.00	4.00	4.00	4.00
	DADO DE CONCRETO DE 20X20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO FC=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN,	PZA					4.00	4.00	4.00	4.00
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	
			MENOS ZAPATA		1.00	1.00	0.20	4.00	0.80	
			MENOS DADO		0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07
	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2., ACABADO COMUN., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00		1.00	4.00	4.00	
			B		4.00		1.00	4.00	4.00	
			I		3.76		1.00	3.76	3.76	
			2		3.76		1.00	3.76	3.76	15.52
	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5; ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0MTS DE ALTURA.	M2	A	*	3.76		1.00	7.90	7.90	
			B		3.76		1.00	7.90	7.90	
			2		3.76		1.00	7.90	7.90	
								-2.10	-2.10	
								-1.00	-1.00	20.60

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-03/1/2022

FECHA DE INICIO 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

HOJA : 10 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/09/2022 AL: 28/10/2022

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.76
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. (0.40 MTS.) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMÚN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	A		3.76			1.00	3.76	
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	
										11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS. DE ESPESOR, CASOTÓN 50x50x10 CMS REFORZADAS DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CMS. CON MALLA66x10/10, CIMBRA COMÚN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50	4.00		1.00	18.00	
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76	3.76		1.00	14.14	
										14.14

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

II. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO

CONTRATO: AYTONA-ADDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADO-03/1/2022

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 29/08/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022

HOJA : 11 DE : 15

ESTIMACIÓN No.

02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL: 29/09/2022

AL: 28/10/22

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: II.- ELVIRA VERDUGO LÓPEZ, COL. SOLIDARIDAD, CABECERA MUNICIPAL.									
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.	M2			4.00	4.00		1.00	16.00	16.00
	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
	ZAPATA AISLADA DE 1.00 x 1.00 X 0.20 MTS ARMADA CON VARS DE 3/8" Ø @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO Fc=200 KG/CM2.	PZA						4.00	4.00	4.00
	DADO DE CONCRETO DE 20x20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO Fc=200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN.	PZA						4.00	4.00	4.00
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. A UNA HUMEDAD OPTIMA	M3			1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
				MENOS ZAPATA	1.00	1.00	0.20	4.00	0.80	
				MENOS DADO	0.20	0.20	0.80	4.00	0.13	3.07
	DALA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS. ARMADA CON ARMEX, CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ACABADO COMUN., INCLUYE. HABILITADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			1		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	15.52
	MURO DE BLOCK 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1.5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA	M2	A		3.76		2.10	1.00	7.90	
			B		3.76		2.10	1.00	7.90	
			2		3.76		2.10	1.00	7.90	
					MENOS PUERTA 1.0 X 2.10 = 2.1 M2. (1 PZAS.) = -2.10 M2.				-2.10	
					MENOS VENTANA 1.0 X 1.0 = 1.0 M (1 PZAS.) = -1.00 M2.				-1.00	20.60

EL CONTRATISTA	SUPERVISOR	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO	ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES	ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	

HOJA : 12 DE : 15
ESTIMACIÓN N°. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 29/09/2022 AL 28/10/22

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 FECHA DE INICIO: 29/08/2022
 FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022
 CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO
 CONTRATO: ANTONA-ADDIR-FAISMNR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022
 OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
 UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	CASTILLO DE 12X12 CMS DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	A				2.10	4.00	8.40	
			B				0.40	4.00	1.60	10.00
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ARMADA ARMEX, CONCRETO FC=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	A		4.00			1.00	4.00	
			B		4.00			1.00	4.00	
			2		3.76			1.00	3.76	11.76
	ENRASE DE BLOCK 12X20X40 CMS (0.40 MTS) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO--ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN, DE 0.0 A 3.0 MTS. DE ALTURA.	ML	A		3.76			1.00	3.76	
			B		3.76			1.00	3.76	
			2		3.76			1.00	3.76	11.28
	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 15 CMS DE ESPESOR, CASETÓN 50x50x10 CMS REFORZADAS DE CONCRETO Fc= 200 KG/CM2, EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS CON MALLA6x6-10/10, CIMBRA COMUN, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1-2	A-B	4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
	FIRME DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO, CONCRETO FC=150 KG/CM2.	M2	1-2	A-B	3.76	3.76		1.00	14.14	14.14
EL CONTRATISTA		SUPERVISOR		COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		ARQ. JESÚS MARTÍNEZ LOPEZ MARTÍNEZ		ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR		
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO										

HOJA : 13 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 FECHA DE INICIO: 29/08/2022
 FECHA DE TERMINACIÓN: 06/11/2022
 CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO
 CONTRATO: AYTONA-ADIDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022
 OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL. CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 01.- MIRNA YOLANDA BARAJAS MEDINA; CALLE PRINCIPAL, POSTE-16, LOCALIDAD OTAMETO, SIND. DE BACHIMETO	M2			3.90 4.00	3.46 0.50		1.00 1.00 SUMA	13.49 2.00 15.49	15.49
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO	LOTE						1.00	1.00	1.00
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	M2						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	PZA						1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	M2			4.14	4.20		1.00	17.39	17.39
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA									
	BENEFICIARIO: 02.- MARÍA ESTHER ESTRADA AGUILAR, LOCALIDAD COL. MICHOACANA (LUIS G. VELEZ) POR LA ORILLA DE LA CARRETERA POSTE-63, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ, ENJARRE DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO.	M2			3.76 4.00	3.76 0.50		1.00 1.00 SUMA	14.14 2.00 16.14	16.14
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2						1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						1.00	1.00	1.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
EL CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO			COORDINADOR DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ		DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ING. SELLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR					


HOJA : 14 DE : 15
ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 29/09/2022 AL: 28/10/22

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
 CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO
 CONTRATO AYTONA-ADDIR-FAISMK33-15ACCIONESCUARTADOSADO-03/1/2022
 OBRA CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS EN LA ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA
 UBICACIÓN: ALCALDIA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA			PZA	PARCIAL	TOTAL
			EJE	TRAMO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA			
	BENEFICIARIO: 03.- FELIZARDO NUÑEZ LEAL; CALLE 1º DE MAYO POSTE-17, COL. JUAN S. MILLÁN, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.	M2			3.76 4.00	3.76 0.50		1.00 1.00 SUMA	14.14 2.00 16.14	16.14
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO									
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS	LOTE						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA	PZA						1.00	1.00	1.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
	BENEFICIARIO: 04.- ANTONIA LUCIA CRUZ SANTIAGO, CALLE TABASCO Y ESQUINA SONORA S/N, COL. LAS AMAPAS, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.	M2			3.76 4.00	3.76 0.50		1.00 1.00 SUMA	14.14 2.00 16.14	16.14
	ENJARRE DE LOSA CON ESTUCCO, ACABADO PULIDO.									
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: POLIFLEX NARANJA DE 1/2", CAJA, CHALUPAS GALVANIZADAS, CABLE CALIBRE 12, 14 Y ACCESORIOS.	LOTE						1.00	1.00	1.00
	CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO	M2				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 MTS., MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: CORTES, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" Y CHAPA.	PZA						1.00	1.00	1.00
	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2			4.50	4.00		1.00	18.00	18.00
EL CONTRATISTA ING. MARTIN BURGOS CAMACHO			SUPERVISOR ARQ. EBERTO HAFIO TAMAYO ROBLES		COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ		DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR			

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA:	01 de 03
CONTRATISTA:	MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022	ESTIMACIÓN No.	
CONTRATO:	AYTONA-ADIDIR-FAISM833-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de noviembre de 2022	02 N (DOS NORMAL)	
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCIÓN	
				DEL:	29 de septiembre de 2022
				AL:	28 de octubre de 2022
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
CROQUIS DE ESTIMACION					





EL CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA	
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO		ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES	

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA:	02 de 03
CONTRATISTA:	MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022	ESTIMACIÓN No.	
CONTRATO:	AYTONA-ADIDIR-FAISM33-15ACCIONESCUARTOADOADO-031/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de noviembre de 2022	02 N (DOS NORMAL)	
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCIÓN	
				DEL:	29 de septiembre de 2022
				AL:	28 de octubre de 2022

CROQUIS DE ESTIMACION

		<p>07.- MURO DE BLOCK 12x20x40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5: 123.60 M2</p> <p>08.- CASTILLOS DE 12x12 CMS. ARMADO CON ARMEX: 60 ML</p> <p>09.- DALA DE CERRAMIENTO DE 12x20 CMS ARMADA CON ARMEX: 70.56 ML</p>
		<p>10.- ENRA SE DE BLOCK 12x20x40 CMS. (0.40 MTS.): 67.68 ML</p> <p>11.- LOSA RETICULAR DE 15 CMS. DE ESPESOR: 108 M2</p> <p>12.- FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR: 84.84 M2</p> <p>13.- ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO: 80.05 M2</p>

			
EL CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRA	
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO		ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES	

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				HOJA:	03 de 03
CONTRATISTA: MARTIN BURGOS CAMACHO	FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2022	ESTIMACIÓN No.		
CONTRATO: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de noviembre de 2022	02 N (DOS NORMAL)		
OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOASADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.			PERIODO DE EJECUCIÓN		
			DEL:	29 de septiembre de 2022	
			AL:	28 de octubre de 2022	
UBICACIÓN: ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					

CROQUIS DE ESTIMACION

16.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA LISA: **5 PZA S**

17.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA: **89.39 M2**

EL CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO	ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. EST 2N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 06.- HILDA GUADALUPE SÁNCHEZ VERDUGO; BARICUETO, ALCALDÍA CENTRAL.



FIRME DE CONCRETO Y DALA DE DESPLANTE



TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y ZAPATA.



DALA DE DESPLANTE Y RELLENO.



MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERRAMIENTO, ENRASE Y LOSA.



MURO, CERRAMIENTO, ENRASE Y LOSA ALIGERADA

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 1 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 07.- VERONICA LUGO MEDINA, LOCALIDAD ALFREDO VALDEZ MONTOYA, SIND. DE BACHIMETO.



TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.



MURO DE BLOCK.



DALA DE DESPLANTE Y RELLENO.



MURO DE BLOCK, CASTILLO, DALA DE CERRAMIENTO Y ENRASE.



LOSA DE CONCRETO ALIGERADA

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 2 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. EST 2N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 08.- MARTÍN MONREAL DE LA ROCHA, CAMPO CLOUTHIER, SIND. DE LIC. BENITO JUÁREZ.



TRAZO, EXCAVACION Y ZAPATA DE CONCRETO.



DADLA DE DESPLANTE



DALA DE DESPLANTE, RELLENO Y FIRME DE CONCRETO.



MURO DE BLOCK, CASTILLO, CERRAMIENTO Y ENRASE.



CASTILLO, CERRAMIENTO, ENRASE Y LOSA

EL CONTRATISTA

ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 3 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 09.- ERICK JIMENEZ SANCHEZ, COL. JUAN S. MILLAN, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.



EXCAVACION Y ZAPATA DE CONCRETO.



DALA DE CERRAMIENTO.



DALA DE DESPLANTE Y ARMADO DE CASTILLO



ENRASE Y CIMBRADO DE LOSA ALIGERADA.



LOSA ALIGERADA

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 4 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N


OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 10.- PATRICIA RODELO MOLINA, LOCALIDAD DE LIMONTITA, ALCALDÍA CENTRAL.



TRAZO, EXCAVACION Y ZAPATA DE CONCRETO.



DALA DE DESPLANTE Y FIRME DE CONCRETO.



MURO DE BLOCK Y CASTILLO DE CONCRETO.



DALA DE DESPLANTE Y RELLENO.



LOSA ALIGERADA

EL CONTRATISTA


ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 5 DE 11


REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022


BENEFICIARIO: 11.- ELVIRA VERDUGO LÓPEZ, COL. SOLIDARIDAD, CABECERA MUNICIPAL.




TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y ZAPATA DE CONCRETO.



DALA DE DESPLANTE Y RELLENO.



MURO DE BLOCK Y FIRME DE CONCRETO.



MURO DE BLOCK Y CASTILLO DE CONCRETO.



MURO, CASTILLO Y DALA DE CERRAMIENTO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 6 DE 11


REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 01.- MIRNA YOLANDA BARAJAS MEDINA; CALLE PRINCIPAL POSTE-16, LOCALIDAD OTAMETO, SIND. DE BACHIMETO



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



EST 2N

INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO (VENTANA)



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES


HOJA 7 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. EST 2N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 02.- MARÍA ESTHER ESTRADA AGUILAR, LOCALIDAD COL. MICHOACANA (LUIS G. VELEZ) POR LA ORILLA DE LA CARRETERA POSTE-63, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.




INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA


ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA


ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

REPORTE FOTOGRAFICO

EST 2N


OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 03.- FELIZARDO NUÑEZ LEAL; CALLE 1° DE MAYO POSTE-17, COL. JUAN S. MILLÁN, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 9 DE 11

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 04.- ANTONIA LUCIA CRUZ SANTIAGO, CALLE TABASCO Y ESQUINA SONORA S/N, COL. LAS AMAPAS, SIND. LIC. BENITO JUÁREZ.

EST 2N



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 10 DE 11


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN 15 ACCIONES DE CUARTO ADOSADO EN MEDIDAS DE 4X4 MTS. EN LA ALCALDÍA CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SIND. GRAL. ÁNGEL FLORES, SIND. DE BACHIMETO Y DE LIC. BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EST 2N

CONTRATO No: AYTONA-ADJDIR-FAISMR33-15ACCIONESCUARTOADOSADO-031/2022

BENEFICIARIO: 05.- MIGUEL ANGEL CEJA URREA, CABECERA MUNICIPAL, COL. LAS VEGAS, CALLE AURELIO LÓPEZ, M-1, L-3.



ENJARRE DE LOSA CON ESTUCO, ACABADO PULIDO.



INSTALACION ELECTRICA



CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS Y FIJOS, INCLUYE CRISTAL CLARO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LAMINADA



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELÁSTOMERICO

EL CONTRATISTA

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. EBERTO HAFID TAMAYO ROBLES

HOJA 11 DE 11