



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION GENERAL DE MODULE "A" "B" "C" "D" Y
OBRA EXTERIOR (INSTALACIONES ELECTRICAS) EN PREESCUALA
JOSEFINA CHANG, UBICADA EN GABRIEL LEYVA SOLAN
(BENITO JUAREZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE
SINALOA.

ISIFE - FAM - ADE - JN - 124 - 2022

BITÁCORA

HECSO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

P40

22201

OBRA

220622



Nº 001

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022
NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: JOSEFINA CHIANG

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DUU01711

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: COMOCIDO 5/A

LOCALIDAD: GABRIEL CERVIA SOLANO (BENITO JARAZ)

MUNICIPIO: GUASAVE



TIPO DE OBRA:

REHABILITACION GENERAL DE MODULO "A",
"B" y "C", y OBRA EXTERIOR (INSTALACIONES
ELECTRICAS)

☒☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Alfonso Gutiérrez	ISIFE	
Arg. Hector Soto Sando		

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220622 No. 001

FECHA 27-JUNIO-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220622 con descripción:

- Rehabilitación General de Módulo "A" "B" "D" y obra exterior (instalaciones eléctricas) en Prescolar porfirio chavez ubicada en (Cabeza Leyva Solara (Benito Juárez), Municipio de Guazare, Estado de Sinaloa.

- N de contrato: ISIFE - PAM-APC-JUN-124-2022

- fecha de contrato: 20-JUNIO-2022

- Of de Autorización: No SAF-AGF-018/2022

- fecha de Autorización: 31-ENERO-2022

- Programa Fondo de Apoyos Múltiples 2022 Nivel Básica.

- Adjudicación Directa Estatal

- Importe de obra: \$ 1,600,209.20 C/V.A.

- Contratista: Hecsa construcciones SA DE CV.

- Representante legal: (Hector Soto Sotelo

- Domicilio: Avenida Oriente No 406, Francisco I. Madero

Delicias, Entre Avenida 13 y Avenida 14, Guasave, Sinaloa, C.P. 81048

CONTINUA EN LA HOJA No. 002

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 002

FECHA CONTINUACIÓN DE LA HOJA N.º 001

- RFO: H/0110617156

- fecha de inicio:

(27-JUNIO-2022)

- fecha de término:

(25-Agosto-2022)

(60 DIAS DE EJECUCIÓN)

[Firma]
SUPERVISOR

[Firma]
CONTABILISTA

27-JUNIO-2022

Con esta fecha se visita la obra para revisar
Catálogos contratados en compañía del contratista,
y atender las necesidades principales, debido a
falta de agua se aplicará por parte de ayunta-
miento en edificios contemplados dentro del catálogo
mismo, se ajustará monto de contrato para atender necesi-
dades dentro de edificio A, Se le indica al contratista
Realizar presupuesto para verificación de presupuesto

[Firma]
SUPERVISOR

[Firma]
CONTABILISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22204 OBRA No. 220622 No. 003

FECHA 04-JULIO-2022

Con esta fecha se visita la obra para verificar
compromiso de obra, se circulan los
recibos de conceptos adicionales dentro de
Edificio A, debido a que el Ayuntamiento
rehabilitará Edificios B y C.

- Se citará de manera inmediata el problema
de inundación que tienen dentro de las aulas.
- Se le indica al contratista que se comprometen con
precios autorizados.

- Se iniciaron trabajos de desmontaje de can-
chales y protecciones, así como de demolición
de Aplanados dañados por salitre.


SUPERVISOR

INTEGRAL

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220622

No. 005

FECHA 19-JULIO-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los
sig. trabajos:

* Demolición de aplacados exteriores e interiores
de edificio A.

* Se ha cancelado muro para la instalación de
Salidas de Alumbrado, contactos y la conexión
con tableros.


* Demolición de Volado en losa para el edificio
Nº 12 de concreto.


* Desmontaje de tablero de lámina corrugada.

* Se trabaja en la cimentación de tableros en
base de fibra de 2".

* Se trabaja en los aplacados exteriores e
interior una vez colocada la labarra con
fidelidad corruga para Salidas de contactos,
Apagadores y Sujetos de Alumbrado.

* Se ha dimensionado Salidas de Alumbrado por donde
se colocará enterrado.


SUPERVISOR



Intendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220622

No. 006

FECHA 23- JULIO - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando las sig. trabajos:


* Se ha tardado trabajo pendiente restante en totalidad.


* Se ha cubierto muros interiores y exteriores.

* Se ha soldado varilla a lado y se ha cubierto varilla de refuerzo, se ha cubierto mano de concreto a todo el perímetro de edificio A y se prepara para lado con arado $K = 20 \text{ t/cm}^2$.

* Se han colocado tableros de control de Batacos en cada aula.

* Se revisa comparativo de obra y se establece realizar trabajos de vallado de material y lado de punto a una altura de 0.30 mts, dando agua plantel se muestra en tiempo de 10 mts.


SUSANA ROSA


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 12201 OBRA No. 220622


No. 007


FECHA 04 Agosto 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los

sig. trabajos:

- Bregado de Nueva de concreto 100%
- Remolado de base con entubido espesor 1" 100%
- Se han colado bases para curas mixsplit 100%
- Aplanados exterior e interior de cubo de trazo 100%
- Se ha rellenado interior de culca, se ha compactado, se ha colocado malla electrosoldada 66/10-10 y se prepara para el colado de concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$
- Se han cubrado salidas de contacto, luminarias, drenajes, abregoneros, se ha cubrado tableros de control en culcas.


SUPERVISOR


CONTROLISTA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 2201 OBRA No. 220622

No. 008

FECHA 11-Agosto-2022

Se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se ha cobrado Bimbo de Alas y Dirección con concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$.
- Se ha cableado alimentación eléctrica desde tablero pual a aulas a base de cable #2 y 1 #8.
- Se ha fabricado Registro eléctrico a base de tabique rojo y tapa de concreto.
- Se trabaja en la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, así como la aplicación de pintura acrílica en los y techos.
- Se han colocado protecciones metálicas y se prosigue a la aplicación de pintura acrílica.
- Se trabaja en la dimensión y clausura de tiras.


SUPERVISOR


CONTRACTOR

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22204 OBRA No. 220622

No. 009

FECHA 17-Agosto-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los trabajos de:

- Instalación de Interruptores 1x10 y 2x10 antaballas de concreto.
- Colocación de calumetoría de Aluminio de 2" en azules.
- Colocación de piso a base de losas con altura 33cm en azules y Dirección.
- Colocación de pasantes metálicos.
- Se trabaja en la colocación de luminarias, accesorios de contacto, caposedores y de timbre.
- Colocación de Infrasonibilizante APP 100mm.
- Colocación de tinacos en baños.
- Detalles de pintura en muros.


SUPERVISOR

