

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 07/04/2023

INICIO:

25 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

21 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
838	TRABAJOS CON EXCAVADORA EN ARROYO DE RANCHO VIEJO.	MOCORITO	ESTATAL	\$165,746.50	\$165,746.50	\$165,746.50	\$0.00	100	100