

Proyecto + construcción

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLÁN, SINALOA.

Localidad: MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.

Contratista: ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO

Contrato: OPPU EST-ADJ PEST VIAL 0906B 2023

Importe de la Estimación s/IVA:

\$12,518.89

Importe del Contrato:

\$1,524,255.05

No. Estimación:

3 (TRES)

Tipo Estimación:

A (ADICIONAL)

Periodo del Contrato:




25/06/23 al 25/09/23

Periodo de la

Estimación:


2/10/23 al 2/10/23

Clave	Descripción	Monto
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	\$ 407.70
P01	PRELIMINARES	\$ -
P03	OBRA CIVIL	\$ -
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	\$ -
P06	OBRAS VIALES	\$ -
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$ 360.91
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ 46.79
E2	ALUMBRADO	\$ -
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ -
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ -
E3	ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 4,523.27
P01	PRELIMINARES	\$ 1,255.95
P03	OBRA CIVIL	\$ -
P18	AGUA POTABLE	\$ -
P22	ALCANTARILLADO	\$ 3,267.32
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ -
E4	RED DE AGUA POTABLE	\$ 7,587.92
P01	PRELIMINARES	\$ 7,228.37
P18	AGUA POTABLE	\$ 359.55
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$ -
Total Paquete s/IVA:		\$ 12,518.89
+ 16% I.V.A:		\$ 2,003.02
Importe Total:		\$ 14,521.91

 ING. HUMBERTO ARREOLA B. SUPERVISOR S.O.P.	 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA SUR	 ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO CONTRATISTA
--	--	--

Arq. Jacqueline Paulina Meixueiro Castillo Meixarquitectos Proyecto + construcción		ESTIMACIÓN			
Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					
Municipio:	MAZATLÁN, SINALOA.	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0906B-2023	No. Estimación:	3 (TRES)
Localidad:	MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.	Importe del Contrato:	\$1,524,255.05	Tipo de Estimación:	A (ADICIONAL)
Contratista:	ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO	Periodo del Contrato:	26/06/23 al 26/09/2023	Importe de la Estimación:	\$12,518.89
				Periodo de la Estimación:	DEL 27/07/2023 AL 27/08/2023

Clave	Descripción	Contrato		P.U.	Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volumen		Anterior	Estimación				
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO									
	Total de OBRAS VIALES									\$ -
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	165.00	\$ 601.51	165.00	0.60	165.60	-0.60		\$ 360.91
	Total de GUARNICIONES DE CONCRETO									\$ 360.91
	Total de BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES									\$ 360.91
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL									
P34S03	PINTURA DE GUARNICIONES									
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	165.00	\$ 77.99	165.00	0.60	165.60	-0.60		\$ 46.79
	Total de PINTURA DE GUARNICIONES									\$ 46.79
	Total de SEÑALIZACIÓN VIAL									\$ 46.79
	Total de PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO									\$ 407.70
E3	ALCANTARILLADO SANITARIO									
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL									
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	75.05	\$ 102.61	75.05	12.24	87.29	-12.24		\$ 1,255.95
	Total de RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL									\$ 1,255.95
P22	ALCANTARILLADO									
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO									
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	80.00	\$ 256.96	80.00	10.80	90.80	-10.80		\$ 2,775.17
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	66.00	\$ 192.72	66.00		66.00	0.00		\$ 0.00
	Total de TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO									\$ 2,775.17
P22S02	TUBERÍA, SILL ETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC									
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	66.00	\$ 38.95	66.00		66.00	0.00		\$ 0.00
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	80.00	\$ 45.57	80.00	10.80	90.80	-10.80		\$ 492.16


ING. HUMBERTO ARREOLA B.
 SUPERVISOR S.O.P.


ING. MELGITO PÉREZ
 JEFE DEPTO. SUP. ZONA SUR


ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO
 CONTRATISTA

Arq. Jacqueline Paulina Meixueiro Castillo Meixarquitectos Proyecto + construcción		ESTIMACIÓN			
Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.		Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0906B-2023		No. Estimación: 3 (TRES)	
Municipio: MAZATLÁN, SINALOA.		Importe del Contrato: \$1,524,255.05		Tipo de Estimación: A (ADICIONAL)	
Localidad: MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.		Período del Contrato: 26/06/23 al 26/09/2023		Importe de la Estimación: \$12,518.89	
Contratista: ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO		Período de la Estimación: DEL 27/07/2023 AL 27/08/2023			

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por	Monto
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Ejercer	Estimado
	Total de TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC								\$ 492.16
	Total de ALCANTARILLADO								\$ 3,267.32
	Total de ALCANTARILLADO SANITARIO								\$ 4,523.27
E4	RED DE AGUA POTABLE								
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES I Y II								
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, ACAMELLONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	49.92	\$ 35.70	49.92	36.71	86.63	-36.71	\$ 1,310.55
	Total de EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES I Y II								\$ 1,310.55
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	29.18	\$ 102.61	29.18	26.05	55.23	-26.05	\$ 2,672.99
	Total de RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								\$ 2,672.99
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	4.80	\$ 66.90	4.80	0.22	5.02	-0.22	\$ 14.72
	Total de RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								\$ 14.72
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO								
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	14.40	\$ 85.24	14.40	17.00	31.40	-17.00	\$ 1,449.08
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	17.65	\$ 66.90	17.65	1.87	19.52	-1.87	\$ 125.10
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	25.20	\$ 36.70	-	-	-	25.20	\$ 0.00
	Total de RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO								\$ 1,574.18
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (UMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	22.45	\$ 185.02	22.45	8.95	31.40	-8.95	\$ 1,655.93
	Total de ADQUISICIÓN DE MATERIALES								\$ 1,655.93
	Total de PRELIMINARES								\$ 2,228.37

P18 AGUA POTABLE


ING. HUMBERTO ARREOLA B.
SUPERVISOR S.O.P.


ING. MELECIO PÉREZ
JEFE DEPTO. SUP. ZONA SUR


ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO
CONTRATISTA

ESTIMACIÓN

Periodo de la Estimación: DEL 27/07/2023 AL 27/08/2023


ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO
CONTRATISTA