

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21205 OBRA No. 210498 No. 001

FECHA 10 de Marzo del 2022

Se dan inicio a los trabajos  
contratados en el Colegio  
de estudios Científicos y tecnológicos  
2da etapa Maestrías  
Preclera Dorada.  
Se inician los trabajos de  
pícaro en el piso del baño  
de hombres y mujeres  
y también en las Puercas  
para recibir el piso  
porcelanato y el acrílico en  
las paredes.

10/3/22

10/3/22

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. — OBRA No. — No. 003

FECHA 08/abr/2022

Se mejoró el aseo por  
la colocación de la  
tubería hidráulica de 1/2"  
de Diámetro PVC, y se  
arregla la alcantarilla  
por las tinajas  
07/abr/2022  
Se dejó la Preparación  
para el agua potable  
08/abr/2022  
Se colocan flogómetros y  
tercer en ambos barros  
10/abr/2022  
Se termina de colocar  
tinajas de baño y  
manijas.


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21205 OBRA No. 210498 No. 004

FECHA 20-Abril-2022

Con esta Greda se termina de  
colocar los flexómetros al igual  
que la colocación de los  
accesorios para minusválidos  
en ambos baños mujeres y  
hombres y llega el material  
de manoplas anti-grafitis.





## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21205 OBRA No. 210498 No. 005

FECHA 08-Mayo-2022

Con esta fecha se termina la colocación de mamparas en baños tanto de hombres como de mujeres dando así el término de la obra Terminación de Servicios Sanitarios en unidad de docencia UTA y mobiliario en colegio de estudios científicos y tecnológicos (2da etapa) en Maratúa Pradera Dorada Vll.

*[Signature]*  
*[Signature]*