



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

\* LAVAMANOS

# BITÁCORA

CONTRATO

ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022

PGO. 22201

N. OBRA: 220651



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES  
MULTIPLES 2022

**DATOS GENERALES:**

PREESCOLAR

NOMBRE DE LA ESCUELA: PABLO MONTESINOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DJN03560

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: COROLDO

LOCALIDAD: TOPOLOBAMPO

MUNICIPIO: ATOMÉ

**TIPO DE OBRA:**

☐☐

# REGISTRO DE FIRMAS

<b>COORDINACIÓN</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>FIRMA</b>
Sandra Castro Madaleno		[Firma]

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sando Castro Mad	



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220651 No. 001  
FECHA 16-Agosto-2022

OBRAS PUBLICAS

LAVAMANOS

# 115, 131.61

CONTINUIDAD / SIFE-FAM-ADÉ-JN-154-2022

FECHA DE CONTRATO

16-Agosto-2022 AL 14-OCT-2022

CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV



CONTRATISTA

/ Sandra Castro Maldon

8/10/22

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2222 OBRA No. 220651 No. 002

FECHA 17-Agosto-2022 - 20-Agosto-22

INICIO DE TRABAJOS CON EL TRAZO  
DONDE SE DESPLANTAN LA  
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS  
ASI COMO EL MEJORAMIENTO  
DE BANQUETAS DE ACCESO REGIONAL.

SE TRAZA Y UBICA EL LUGAR  
DE LA CONSTRUCCION DEL REGISTRO  
FOSA DICHO CONCEPTO SE  
GENERARA UN PRECIO  
EXTRAORDINARIO.



Contabilista-

/ Sandin Castro Marden  
Suplen.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 003  
FECHA 21-AGOSTO-22 AL 27 AGOSTO-22

\* SE OBSERVA PISO COLADO E  
INICIO DE MUROS DE BLOCK

\* SE INICIA CON TRABAJOS DE  
CONSTRUCCION DE CERCAS  
PERIMETRICAS

\* SE OBSERVAN TRABAJOS DE  
DEMOCCION Y COLADO DE  
PISO - BANQUETA



Contratista / Sandra Castro Malden  
SUPERV.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 20651 No. 004

FECHA 28-AUGUSTO - 31-AUGUSTO 2022

SE ENCUENTRAN TERMINADA  
LA CERCA DE MAJUA 11.80 m.l.

FLUJAMAMOS SE RENUEVENTAS  
TERMINADO, CON AZULEJO TERMINADO.

LA PASTA CON-HIDRAULICA Y SANITARIA  
Y COLOCACION DE 4 LLAVES  
FUNCIONANDO 100%

LA OBRA SE ENCUENTRA AL 80%

SE AUTORIZA ESTIMACION No. 1



Contratista / Sandu Castro Malden

SVP.