



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

* LAVAMANOS

BITÁCORA

CONTRATO

ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022

PGO. 22201

N. OBRA: 220651



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo DE APORTACIONES
MULTIPLES 2022

DATOS GENERALES:

PREESCOLAR

NOMBRE DE LA ESCUELA: PABLO MONTESINOS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DUN03560

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: COPULCO

LOCALIDAD: TAPOLABAMPO

MUNICIPIO: ATACAPULCO

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sando Castro Madro	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
	Sando Castro Madro	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 001

FECHA 16-AGOSTO-2022

OBRAS PUBLICAS

LA VAYANOS

§ 115, 131.61

CONTINUTO ISIFE-FAM-ADÉ-JN-154-2022

FECHA DE CONTINUTO

16-AGOSTO-2022 AL 14-OCT-2022

CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV



1

CONTINUITAS

/ Sando Castro Maldon

8/10/22

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2222 OBRA No. 220651 No. 002

FECHA 17-AGOSTO-2022 - 20-AGOSTO-22

INICIO DE TRABAJOS CON EL TRAZO
DONDE SE DESPLANTARÁ LA
CONSTRUCCION DE LAVAMANOS
ASI COMO EL RESONAMIENTO
DE BANQUETAS DE ACCESO PERSONAL.

SE TRAZA Y UBICA EL LUGAR
DE LA CONSTRUCCION DEL REGISTRO
FOSA DICHO CONCEPTO SE
GENERARÁ UN PRECIO
EXTRAORDINARIO.



Contabilista-

Sandin Castro Maldonado
Superv.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 003
FECHA 21- AGOSTO-22 AL 27 AGOSTO-22

* SE OBSERVA PISO COLADO E
INICIO DE MUROS DE BLOCK

* SE INICIA CON TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE CERCAS
PERIMETRICAS

* SE OBSERVAN TRABAJOS DE
DEMOLICION Y COLADO DE
PISO-BANQUETA



Contratista / Sandra Castro Maldonado
suplen.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 20651 No. 004
FECHA 28-AGOSTO - 31-AGOSTO 2022

* SE RENUESTRAN TERMINADA
LA CERCA DE MALLA 11.80 m.l.

* EL UDAMANO SE RENUESTRAN
TERMINADO, CON AZULEJO TERMINADO.

* LA PISTA C/ON-HIDRAULICA Y SANITARIA
Y COLOCACION DE 4 UDAMES
FUNCIONANDO 100%

LA OBRA SE ENCUESTRAN AL 80%

SE AUTORIZA ESTIMACION N.º 1



Contratista / Sandin Castro Maldonado

SVP.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220651 No. 005

FECHA 1/09/2022 - 30/09/2022

* CON ESTA FECHA OBSERVAMOS

QUE EL POZO DE ABSORCIÓN SE
ENCUENTRA TERMINADO AL 100%
FUNCIONANDO PERFILADO Y CON SU
TAPA DE CONCRETO

* SE ESTÁ EJECUTANDO LA PINTURA
DE HULLO CABECERO DE DIRECCIÓN
EN SU PARTE EXTERIOR Y LOS
VOLADOS DE AMBOS MODULOS.

* SE OBSERVA QUE LOS DISPENSADORES
DE JABÓN YA ESTÁN INSTALADOS
Y FUNCIONANDO.



COORDINADORA

Sandra Castro Machón

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 730651

No. 006

FECHA 1/10/22 - 7/10/22

* EN ESTA VISITA ENCONTRAMOS QUE
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE
CONTRATO SE ENCUENTRAN
TERMINADOS AL 100% Y EJECUTADOS
DE MANERA CORRECTA.

* SE AUTORIZA EL PAGO DE LA ESTIMACION
Nº 02 (FINQUITO) PARA SU TRAMITE

* SE FIRMAN ACTAS DE ENTREGA Y

* OBRA FINALIZADA 100%



Sandra Castro Maldon

OPINION

Supervisor