



REMEDIACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO
INCLUYE: ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES
HERRERÍA, ALUMINIO Y VARIOS EN MEDIA SUPERIOR
CUBAES 15, UC. JOSÉ G. HEREDIA (ZONA 02), UBICADA
EN SINALOA DE LEIVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO
DE SINALOA.

BITÁCORA

ISIFE - CONU - ADE - CB - 359 - 2022

ICOPAC CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

PgO

22304

OBRA

220956



N. 001

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA -ISISF
2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: MÉDIA SUPERIOR COBAS 15,
LIC. JOSÉ G. HEREDIA
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 GCB00158

ZONA ESCOLAR: /

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA


MUNICIPIO: SINALOA

TIPO DE OBRA:

— REMODELACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO, ☒
INCLUYE: ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES
HERRERÍA, ALUMINIO Y VARIOS. ☐

REGISTRO DE FIRMAS

| COORDINACIÓN | | |
|--------------|-------------|-------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SUPERVISIÓN | | |
|---------------------------|-------------|--|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| Arg. Mario A. Gijón Rosas | 151F6 |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220956 No. 001

FECHA 14-NOVIEMBRE-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220956 con descripción:

- Remodelación Integral de Laboratorio, Incluye: Alcantarilla, Acabados, Instalaciones, Herrería, Aluminio y Varios en Medio Superior Cobres S, L.C. José G. Haredia (ZONA 02), Ubicada en Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

- N.º de Contrato: 151FE-CONV-ADE-CB-359-2022

- Fecha de Contrato: 07 - NOVIEMBRE-2022

- Of. de Autorización: N.º CONV-151FE-COBRES-007-2022

- Fecha de Autorización: 19-OCTUBRE-2022

- Programa: Convenio de Colaboración Institucional Colegio de bachilleres del estado de Sinaloa-151FE

2022

- CCT: 256CB00156

- Adjudicación Directa Estatal

- PGO: 22304 OBRA: 220956

- Monto del contrato: \$ 535,977.41 IVA

- Monto de Anticipo: (35%) \$ 187,592.09 IVA

CONTINUA EN LA HOJA N.º 002 →



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 002

FECHA CONTINUACION DE LA HOJA N.º 001 →

- Contratista: Icopac Construcciones SA DE CV
- Representante legal: C. Jorge Luis Sana
- Domicilio: Avenida Pinos Sin número, Colonia
Las palmas, Guadalupe, Guaymas, Sonora S.P. 81040
- RFC: 1017020756A

- Fecha de Inicio: 14-NOVIEMBRE-2022
- Fecha de término: 12-ENERO-2022
(60 DIAS DE EJECUCIÓN)



SUPERVISOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 220756 No. 003


FECHA 14-NOVIEMBRE-2022

Con esta fecha se da por enterado que no se iniciaron los trabajos, se estableció la fecha de visita de obra para el día 16 - NOVIEMBRE - 2022 para revisión de catálogo y establecer alcances de proyecto.



16 - NOVIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía del contratista y autoridades de plantel para dar a conocer la obra y revisar catálogo de conceptos base, se dio lectura a los conceptos del catálogo y se fue revisando de uno en uno, se establecieron los conceptos que explicarán y los conceptos que se tendrían que revisar. Se le pidió al contratista realizar presupuesto de obra para ver alcances de proyecto, Se le pidió al contratista de plantel de bajar.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22304 OBRA No. 22098 No. 004

FECHA 18-NOV-2022


Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se da inicio a los trabajos de desmontaje de muros de laboratorio, y se ubican para el edificio.
- Se desmontan los techos de acero inoxidable.
- Se ha catado cancelería de Aluminio donde se ubicará puerta de Emergencia y se trabaja en la demolición de muro de concreto.
- Se trabaja en el picado de piso de concreto.


29-NOV-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Después de una revisión en los niveles del piso se autorizó el remolado del piso a un espesor de 3 cms, debido a que presenta desniveles en el área proyectada para el piso.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 005

FECHA 5-DIC-2022 _____

Con esta fecha se visitó la obra observando los

sig. trabajos:


- Se ha reapareado piso a base de cemento-arena, a un espesor promedio de 4 cms.
- Se trabajó en el ariete, amurado y colado de Castillo de 15x15 cms en gran de punta de

energética

- Demolición de piso y trabajos de tendido de hios y colocación de coladera.

- Retiro de muel de laboratorio

- Se ha mandado pedir fogatas combinadas.




BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 006

FECHA 14-DIC-2022 _____


Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se trabajó en la colocación de piso de loseta cerámica 33x33 cms en área de laboratorio.
- Colocación de cubiertas en muros de laboratorio a base de panel de 6mm.


13-DIC-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. avances:

- Colocación de piso de loseta cerámica.
- Paredado de muros en castillo de planta de emergencia.
- Colocación de puertas de emergencia.
- Colocación e instalación de Respetadora de Emergencia.
- Colocación de pte de 1x1 y tendido de tuberías de gas y de agua desde azotea.



BITÁCORA DE OBRA


PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 007

FECHA 05-ENERO-2022 _____

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se ha barrido la zona para el piso de instalaciones de agua y de gas.
- Se han colocado tuberías de gas a base de tuberías tipo L, y tubería de agua a base de tubería que.
- Colocación de muros en área de laboratorio.
- Aplicación de pintura vinílica en muros y pautas esmalte en estructura de acero.

Se revisó estimación 01 con un quince de obra del 79 %



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 008

FECHA _____

No. 008

FECHA _____