



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

IMP-10

1.1. BANC DE LANA AGRICULTURA SIN

CIVA. 220414

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE ASIGNACIONES MÚLTIPLES
2022 NIVEL MEDIO SUPERIOR

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: ICAPSIN UNIDAD DE
COOPERACIÓN ANADOLINA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 05E1C00019

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CEMEXICO

LOCALIDAD: CAJA DE CARA


MUNICIPIO: ANADOLINA

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING RAFAEL SALCEDO	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220-3 OBRA No. 220914 No. 001

FECHA 10 de mayo de 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE CUANTALIA PARA DAR SE
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
BANQUETA, CASITA DE HOGAR Y AREA DE ALIMENT-
OS EN UATIS. Y UNIDAD DE ADMINISTRACION ANASTORIA
UBICADA EN LEONARDO SANCHEZ VELAZ (EL HATO DE
LARA) MUNICIPIO DE ANASTORIA ESTADO DE SINALOA
CONTRATO ISIFE-FAN-AN-1-INTD-V-308-2022
IMPORTE CONTRATO \$ 270,159.57
FECHA CONTRATACION 3/09/2022
FECHA INICIO TRABAJOS 10/09/2022
FECHA TERMINO TRABAJOS 8/10/2022
OFICIO NOTIFICACION N° SAP-ANF-017/2022 DE
FECHA 03/01/2022
EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES
ALVARO NARIÑO LUNA VERA. CON NUMERO DE PUNTO
ISIFE PL-173-2022 Y NUMERO DEL CUPONER
ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN CUANTALIA DE
CONSTRUCCION DE DEFINEN LOS TRABAJOS A REAL-
IZAR Y SE DA INICIO DE OBRA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22203 OBRA No. 220914 No. 002

FECHA 25/OCTUBRE/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
QUE SE TRABAJA EN SUMINISTRO DE RELLENO EN -
AREA DE BANQUETA, TAMBIEN SE TRABAJA EN ADJUNA
DO DE MURO DE CACETA DE MURO.
SE INICIAN TAMBIEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
DE MURO DIVISORIO A BASE DE TABIQUA DE 10CM A
2 UNAS.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22203 OBRA No. 220914 No. 003

FECHA 10/NOVIEMBRE/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE COLÓ BANQUETA, SE TERMINÓ MURO DE TABIQUE
DE CASETA DE MUÑO, SE CONSTRUYO MURO DIVISORIO
DE TABLADERA, DE MOMENTO SE TRABAJA EN CANT
TRUCCION DE REGISTRO SANITARIO Y EN CONSTRUCCION
DE BARRA DE CONCRETO, SE REVISÓ COMPARATIVO
DE OBRA OBSERVANDO QUE SE TIENE UN SALDO DE CON
TRATO CON EL QUE SE DEFINE DE ACUERDO CON SUPRA
VISION DE ICATSIM. COLOCAR LUMINARIAS Y SUBIR LA
ALTURA DE MURO DE TABIQUE DE CASETA MUÑO.
CONTRATISTA DEBERÁ TERMINAR PLENO EXTRAORDINARIO
POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMI

WARRIOS
[Firma]
[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22203 OBRA No. 220914 No. 004

FECHA 25/NOVIEMBRE/2022

ESTE DIA SE SUPERVISO OBRAS Y SE OBSERVO QUE YA SE SUAVIO NUEVA MAQUINA TAPADORE CASITA HORNO Y SE CONSTRUYO OBRAS DE COCINA, TAMBIEN SE HIZO REHABILITACION ELECTRICA Y SE TRABAJA EN INSTALACION DE URINARIAS TIPO U.D. (SE INSTALANDO 6 PZAS)


Firma

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22203 OBRA No. 220914 No. 005

FECHA 8/ DICIEMBRE /2022

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN CARGA-
NIA DE CONTRATISTA OBSERVANDO QUE YA SE
INSTALARON LUMINARIAS Y SE APLICÓ PINTURA
VINILICA. TENIENDOSE CON ESTO AL 100% LOS TRABAJOS
BAJO DE ESTE CONTRATO
SE REVISAN INSTALACIONES HIGIENIZANTES Y ELECTRICAS
VERIFICANDO QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
SE HALE REVISION DE NUMEROS GENERADORES Y
ESTIMACION, OBSERVANDO QUE CON EL COBRO DE
ESTOS TRABAJOS YA CULMINADO SE AHOYA EL RECURSO
SU AUTORIZADO.

TENIENDOSE AL 100% LOS TRABAJOS Y HABIENDOSE
ANOTADO EL RECURSO SE DA POR TERMINADA LA OBRA
Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE ESTE LIBRO


FEB 1 2023