



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

CONSTRUCCION DE AULA ADOSSADA
DE 6.00 X 8.00^{mts} EN PRIMARIA DON MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN NAJOLATO
MUNICIPIO DE NAJOLATO ESTADO DE SINALOA

ISIFE-FAM-ADE-EPR-337-2022

BITÁCORA



INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLER

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PEMARIA DON MIGUEL
HICALGO Y COSTILLA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPK1868L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CRUZO NAVOLATO

LOCALIDAD: NAVOLATO


MUNICIPIO: NAVOLATO

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ALEJANDRO LOPEZ SAINZ	ISI 78	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220939

No. 002

FECHA 31/OCTUBRE/2022

EL DIA DE HOY SE TRABAJA LA BITÁCORA
DE CONSTRUCCIÓN DE ADUA AISLADA DE
6.0x8.00 MT EN PRIMARIA SAN MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN NAVOLAT
MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE
SINALOA

INICIO: 11/OCTUBRE/22

TERMINO: 28/ENERO/23

IMPORTE: \$ 750,350.35

CANTANTISTA JESUS MANUEL ZAMACORA
CHERO


CANTANTISTA


CANTANTISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220937

No. 003

FECHA _____

31 / octubre / 22

El día de hoy iniciar los trabajos correspondientes a los relacionados con esta contrata prima con el trabajo y nivelación posteriormente con la excavación y el habilitado del acera para la cimentación y los castillos

01 / Noviembre / 22

El día de hoy ya se alo la plantilla y la cimentación se está trabajando del pegamento de bloques de la cimentación

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 22039

No. 004

FECHA _____

09/ noviembre/ 22

el día de hoy se está trabajando
en el colado del piso de la sala
adecuada ya se realizó la cimentación y
se impermeabilizó la misma

16/ noviembre/ 22
se terminó el pegamento de ladrillo
se colaron los castillos y las dadas
se está trabajando en el habilitado
de la madera para la umbra del techo
y el habilitado para el acero de la
misma

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220939

No. 005

FECHA _____

29/ noviembre/ 22

El día de hoy se continuó con
el empuje y la colocación del acero
del techo del aula adosada



04/ diciembre/ 22

El día de hoy se está colocando
el techo del aula adosada

