



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA
2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR
MARGARITA MAZA
DE JUAREZ

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EJNOI58N

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN, SINALOA

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS


COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220402 N° 01

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE ADECUA BITÁCORA
PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELEC
TRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TEN
SION EN PREESCUAR MARGARITA MAZA
DE JUAREZ, UBICADA EN CUJACÁN ROSALES,
MUNICIPIO DE CUJACÁN, ESTADO DE SINALOA
N° CONTRATO: 15IFE-IED-ADE-JN-234-2022
MONTO DE CONTRATO: \$629,206.45
INICIO DE LOS TRABAJOS: 03/10/2022
TERMINO DE LOS TRABAJOS: 01/12/2022
ANTICIPO: \$220,227.26
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV
R. LEGAL: C. CESAR GUADALUPE ELENEZ PEREZ
D. FISCAL: RMD EMILIANO ZAPATA J COL LOS
PINES, CUJACÁN ROSALES, SINALOA
C.P. 60128
RFC: SEC931027404

SUPERVISOR CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22001 OBRA No. 220902 N° 02

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA EL RECORDO
EN LA OBRA Y SE PONE A DISPOSICION
DEL CONTRATISTA EL EDIFICIO DEL
PREEXCULO MARGARITA MAZA DE JUAREZ
Y SE TENIA COMO ACUERDO INICIAR
LA OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA
DE OBRA ESTABLECIDO.



SUPERVISOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 221001 OBRA No. 220402 N° 03

FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA LOS AVANCES SON LOS
SIGUIENTES:

- SUM E INST DE INTERRUPTORES
3x200 AMP Y 3x100 AMP

- SUM Y COL DE SISTEMA DE
TIERRAS

- SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
LA RED SECUNDARIA

- EXCAVACION DE TERRENO

- SUM E INST DE REGISTROS
60x60 CM Y 40x40 CM.



SUPERVISOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 221004 OBRA No. 2209102 N° 04

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS
DE LA RED SECUNDARIA

- SUM E INST DE REGISTROS DE
60X60 CM Y 40X40 CM

- SUM Y COL DE SISTEMA DE
TIERRAS

- EXCAVACION EN TERRENO
TIPO VBI

- RELLENDO Y COMPACTACION

- SUM E INST DE FOLIOLETO DE

ALTA PENSION

- SUM E INST DE ALIMENTADOR
PPAL.

- SUM Y COL DE SUMIDA A

CENTRO DE CARGA



SUPERVISOR

CONTABILISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22001 OBRA No. 220002 N° 05

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA LOS AVANCES SON LOS
SIGUIENTES:

- SUM E INST DE CENTRO DE CARGA
- SUM E INST DE INTERRUPTOR
2X20 AMP Y 1X20 AMP
- SUM E INST DE LUMINARIAS,
SALIDAS DE LUMINEROS, AFERADORES
Y CONTACTOS EN MODULOS
"A" Y "B"



SUPERVISOR

CONTRATISTA