



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

20499

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000,000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613053 - 12353000003000007000002000000	192,745.71	192,745.71

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE  
PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD  
ALFA COL PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.

SUBTOTAL

192,745.71

IVA

15,832.30

TOTAL

208,578.01

Contrato AYTQ-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

20503

FECHA DE EXPEDICIÓN

06/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000060/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1987 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023090373

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	797.57	797.57

Cargo: IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION DE INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA:  
REHABILITACION DE LA REO DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION A LA CALLE COLINAS DE  
QUEBRAOA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN,  
SINALOA.

SUBTOTAL  
IVA  
TOTAL

797.57  
0.00  
797.57

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2580

FACT.

1493



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 22/09/2023 BUENO POR \$ 114,784.21  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION  
 No. \_\_\_\_\_  
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL.  
PROYECTO ALFA, COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.  
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 30/05/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	192,745.71	
AMORT. ANTICIPO	\$	88,809.00	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	103,936.71	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	16,629.87	
	\$		120,566.58
<b>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</b>			
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	5,782.37	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		5,782.37
<b>TOTAL</b>	\$		114,784.21

## ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	634,349.96	\$ -	\$ 192,745.71	\$ 192,745.71	\$ 441,604.25
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	101,495.99	\$ -	\$ 30,839.31	\$ 30,839.31	\$ 70,656.66
<b>TOTAL</b>	735,845.95	\$ -	\$ 223,585.02	\$ 223,585.02	\$ 512,260.93

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA \$ 222,022.48  
 AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ -  
 ACTUAL \$ 88,809.00  
 ACUMULADO \$ 88,809.00  
 POR AMORTIZAR \$ 133,213.48

## MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 257,546.08  
 CUMPLIMIENTO \$ 73,548.60

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONTROL OBRA: 2580

FACTURA No-

1493

SOLICITUD DE PAGO N°

88

FECHA:

22/09/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: INVERSION MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D

PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 01-REHABILITACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: CALLE COLINAS DE QUEBRADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA  
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

CONCEPTO DEL PAGO: 01 NORMAL

## DETALLE DEL PAGO

## ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			192,745.71	192,745.71
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			88,809.00	88,809.00
SUBTOTAL			103,936.71	103,936.71
16 % DE I.V.A			16,629.87	16,629.87
SUMA			120,566.58	120,566.58
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			5,782.37	5,782.37
TOTAL RETENCIONES:			5,782.37	5,782.37
IMPORTE NETO A PAGAR:			114,784.21	114,784.21

SON:

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEDRGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



Concordia, Sinaloa.

## CORPORATIVO LA PALOMA

CPA061117QJ8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
BOULEVARD NIÑOS HEROES, 4. Villa Unión Centro, 82210, Villa Unión, Mazatlán,  
Sinaloa, México  
Tel. 6949881382

### CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020,  
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 1493

FOLIO FISCAL (UUID)

A81FEA03-377E-4906-BC28-66B901E7DF8F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506209403

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-08T14:07:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-06T12:56:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

82210

### IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	insp. de obras (3%)	\$ 5,782.37
	Total	\$ 5,782.37

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	NO APLICA	PAGO DE ESTIMACION (01 NORMAL) REFERENTE AL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	\$ 103,936.71	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 103,936.71

NOMBRE DE LA OBRA:  
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA  
PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA,  
ENTRE AV. MAQUIO CLOUTIER Y BLVD. ALFA COL.  
PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA..

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 192,745.71  
MENOS AMORTIZACION: \$ 88,809.00

SUB TOTAL: \$ 103,936.71  
MAS 16% I.V.A.: \$ 16,629.87

SUMA: \$ 120,566.58

DEDUCCIONES:  
3% INSPECCION Y VIG.: \$ 5,782.37

SUMA DEDUCTIVAS: \$ 5,782.37

SALDO LIQUIDO: \$ 114,784.21

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y  
alcantarillado

No. Identificación - NO APLICA

Impuestos:

Trasladados:  
002 IVA Base - 103936.71 Tasa - 0.160000 Importe - \$  
16,629.87

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA  
CORPORATIVO LA PALOMA  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SOREMOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CATRCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
PESOS, 21/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSIÓN  
EXPORTACIÓN

I - Ingreso  
99 - Por definir  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 103,936.71  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 16,629.87  
RETENCIÓN LOCAL insp. de obras (3%) \$ 5,782.37  
3.00%  
TOTAL \$ 114,784.21



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

FFxMXEHaxnt3puTFC6EoPCb/dm1Gy+OrXPdQz6T/m1y42F48eFh/ZNO890q9NzU1fSpdoR4jpEMyISCBK9+5scjeSX6IAk1ald9YpdquVsdexL19mYJMx6vNmZyEK  
U7Dnj281mKAlqXTxd1TLJFQ2naxNPdazj5KXdxVILCBgKXkE9qDjmsAv4n7dkjaXIO9sHs1GuGk4kwNag4K2tg1IA508FxiuS6ime01b3O6i4btp74r9ty+u9PC+YvidA  
dLvbcxPxS6xyFLG0ipZkH2K1XPaYJEq3Pi+Rou15R2S286zoVKCGFXOtm4h1386j9xldB0Dg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

P0DZymnYJXQGJwukqzyT8QTkw6Mmp62TQro48gb2XUOCX8BPde+X7DM6dp8oJRJ1caJ1pXNMNmNa08Zr2zduz9BR50+oYIK7CgpkG2c2VFpR+D1ZN9bHKO0zv  
NSLEyUuzkos5IAH3YQhmNi+dBzGTTGep8Bp1Yxvdlp7OSL30yXs1W5o5QVeh977QvY82wwDPFBDJzYCSBuXmCp3ByH75EbowhYr1R+wrY1fcAXBUjcupzalz  
TpdGqm7xqj/748yJOSM CdpFo4cmwYd4p9P35Wzxp5JPMW16o7LSIKZnZjCPUKpc03sl71acC7bNUMEPXD9En6eQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A81FEA03-377E-4906-BC28-66B901E7DF8F|2023-09-06T14:07:13|STAO903206B9|FFxMXEHaxnt3puTFC6EoPCb/dm1Gy+OrXPdQz6T/m1y42F48eFh/ZNO890q9NzU1fSpdoR4jpEMyISCBK9+5scjeSX6IAk1ald9YpdquVsdexL19mYJMx6vNmZyEKU7Dnj281mKAlqXTxd1TLJFQ2naxNPdazj5KXdxVILCBgKXkE9qDjmsAv4n7dkjaXIO9sHs1GuGk4kwNag4K2tg1IA508FxiuS6ime01b3O6i4btp74r9ty+u9PC+YvidA|dLvbcxPxS6xyFLG0ipZkH2K1XPaYJEq3Pi+Rou15R2S286zoVKCGFXOtm4h1386j9xldB0Dg=||00001000000506204896||



HACIENDA



SAT

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA061117QJ8	CORPORATIVO LA PALOMA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A81FEA03-377E-4906-BC28-66B901E7DF8F	2023-09-06T12:56:31	2023-09-06T14:07:13	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114,784.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

1-50 de 2.631

- 54
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactar
- Recibidos 54
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Etiquetas

Para: Facturación LA PALOMA 1493 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6...  
LA PALOMA 149... LA PALOMA 149...


Para: Facturación SAT 782863ED - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00...  
SAT 782863ED.x... SAT 782863ED....

Para: Facturación ZAZUETA 710 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239  
ZAZUETA 710.xml ZAZUETA 710.pdf

Para: Facturación ZARVAL 934 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239  
ZARVAL 934.xml ZARVAL 934.pdf

Para: Facturación RUSOVI 25 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239  
RUSOVI 25.xml RUSOVI 25.pdf

74



**OBRA:** REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE CD LINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULLIACÁN, SINALOA

XZ

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	192,745.71
MENOS AMORTIZACIÓN	88,909.00
SUMA	103,836.71
MÁS 16% I.V.A.	16,629.87
SUBTOTAL	120,566.58
DEDUCCIONES	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	5,782.37
SUMA DEDUCTIVAS	5,782.37
<b>SALDO LÍQUIDO</b>	<b>114,784.21</b>

**შენიშვნა**

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

**AUTORIZO**

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA	1
DE	2

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 30/05/2023	IMPORTE: \$ 192,745.71
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
	PRESUPUESTO: \$ 634,349.96 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
A	AGUA POTABLE							
1	RED							
00	BASICOS							
01001001	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE FC=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	622.39	\$1,867.17
01	PRELIMINARES							
01010103	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS	ML	310.00	285.00	0.00	285.00	8.03	\$2,288.55
02	RETIROS							
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	241.80	222.30	0.00	222.30	128.20	\$28,498.86
05	EXCAVACIONES							
01050600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	241.80	222.30	0.00	222.30	83.80	\$18,628.74
06	PLANTILLAS							
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE	M3	18.60	17.10	0.00	17.10	140.87	\$2,408.88
07	RELLENOS							
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	71.97	55.87	0.00	55.87	140.87	\$7,870.41
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD	M3	148.80	138.80	0.00	136.80	147.82	\$20,221.78
10	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC							
01100100	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE: BAJADA, DIAM.	ML	310.00	285.00	0.00	285.00	30.80	\$8,721.00
39	OTROS							
01390012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	310.00	285.00	0.00	285.00	2.11	\$601.35
01050224	SONDEOS (HASTA 2M2)	SONDEO	4.00	4.00	0.00	4.00	758.42	\$3,033.68
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**  
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.  
**CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES**

HOJA	2
DE	2

ESTIMACION: 01 NORMAL.	DEL: 11/05/2023 AL 30/05/2023	IMPORTE: \$ 192,745.71
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN A LA CALLE COLINAS DE QUEBRADA, ENTRE AV. MAQUID CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-005 D	
	PRESUPUESTO: \$ 634,349.96 MAS I.V.A.	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMD) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	90.57	72.97	0.00	72.97	371.74	\$27,125.87
01400108	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	148.80	138.80	0.00	136.80	353.08	\$48,301.34
44	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC							
01440000	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NDM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIDBRAS LOCALES.							
44100112	TUBO P.V.C. DE (3") DE DIAM. CLASE RD-26	ML	310.00	285.00	0.00	285.00	76.47	\$21,793.95
46	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC							
01460000	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIDBRAS LOCALES.							
46161402	TAPON CAMPANA P.V.C. (3") DIAM.	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	172.85	\$518.55
46150105	CRUZ P.V.C. DE 4"x3" DIAM.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	865.58	\$865.58
							TOTAL:	\$192,745.71
CONFORMIDAD:		REVISOR:	AUTORIZA:					
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.		ARG. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA	ING. LUIS ANTONIO PERDUGO VALDEZ					
CONTRATISTA		RESIDENTE DE OBRAS JAPAC	JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC					
			ING. JOSE IGNACIO RAMA RUBIO					
			SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC					