



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
		IMPORTE:	\$18,664,795.98
ESTIMACIÓN:	03 (TRES NORMAL)	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023	PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023



RESUMEN DE ESTIMACIÓN



E1	CONSTRUCCIÓN DE APROCHES	\$79,662.17		
P01	PRELIMINARES	\$0.00	\$5,122.00	0.00%
P06	OBRAS VIALES	\$53,985.86	\$2,767,157.47	1.95%
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$25,676.31	\$525,396.05	4.89%
E2	PUENTE	-\$64,494.58		
P01	PRELIMINARES	-\$30,414.57	\$961,950.62	-3.16%
P03	OBRA CIVIL	-\$34,080.01	\$640,655.60	-5.32%
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	\$0.00	\$436,257.00	0.00%
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	\$0.00	\$2,304,368.07	0.00%
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	\$0.00	\$1,916,190.00	0.00%
P08	PREFABRICADOS	\$0.00	\$4,950,744.04	0.00%
P09	HERRERÍA	\$0.00	\$653,421.60	0.00%
P14	ESTRUCTURA METÁLICA	\$0.00	\$929,078.91	0.00%
SUBTOTAL		\$15,167.59	AVANCE FISICO	98.82%
IVA (16%)		\$2,426.81		
TOTAL		\$17,594.40		

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISOC)
EJERCICIO 2023


LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR DE LA SOP / JEFE DPTO. ZONA NORTE

 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.				 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN					
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA				CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023			
ESTIMACIÓN:	03 (TRES NORMAL)				IMPORTE:	\$18,664,795.98			
PERIODO ESTIMACIÓN:	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023				FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023			
PERIODO ESTIMACIÓN:					PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023			
ESTIMACIÓN									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E1	CONSTRUCCIÓN DE APROCHES								
P06	OBRAS VIALES								
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD								
P06S35C027	FABRICACION DE LAVADERO DE SECCION 60 CM. DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, CON BORDILLO DE 15X15 CM. INCLUYE: TRAZO, AFINE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA Y ACABADO CON VOLTEADOR	ML	71.00	\$605.39	0.00	15.60	15.60	55.40	\$9,444.08
P06S35C087	BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 16 CM. DE BASE Y 8 CM. DE CORONA CON 12 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN EL LUGAR, ACABADO APARENTE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON ALAMBRÓN DE 1/4" LONGITUDINAL, ANCLADO CON UNA VARILLA DE 3/8"X 25 CM.DE LONGITUD. A. C. 1.50 M. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	237.00	\$187.94	0.00	237.00	237.00	0.00	\$44,541.78
LABORÓ:					TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA \$53,985.86 TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN \$53,985.86				
LIC. FERNANDO ZALUETA FÉLIX REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.					ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ SUPERVISOR / JEFE DE SUPERVISION ZONA NORTE				

 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.		 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
ESTIMACIÓN:	03 (TRES NORMAL)	IMPORTE:	\$18,664,795.98
PERIODO ESTIMACIÓN:	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO CONTRATO:		PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023

ESTIMACIÓN									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO								
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM /	0.20 /	\$34,124.43 /	0.00	0.20 /	0.20 /	0.00	\$6,824.89 /
P34S02C047	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-1.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM /	0.40 /	\$17,357.80 /	0.00	0.40 /	0.40 /	0.00	\$6,943.12 /
P34S12	SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD								
P34S12C004	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 40 X 239 CM CHAROLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTES Y TORNILLERIA	PZA /	2.00 /	\$5,954.15 /	0.00	2.00 /	2.00 /	0.00	\$11,908.30 /

LABORÓ:		TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA	\$25,676.31 /
		TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$79,662.17 /

LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA TAMACHO BORQUEZ
 SUPERVISOR / JEFE DE SUPERVISION ZONA NORTE



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
ESTIMACIÓN:	03 (TRES NORMAL)	IMPORTE:	\$18,664,795.98
PERIODO ESTIMACIÓN:	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023
		PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023

ESTIMACIÓN





CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E2	PUENTE								
P01	PRELIMINARES								
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C, CLASES I Y II.								
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	450.00	\$76.82	450.00	-395.92	54.08	395.92	-\$30,414.57
P03	OBRA CIVIL								
P03S38	FIRMES Y PISOS DE CONCRETO								
P03S38C046	LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECUBRIMIENTO DE TALUD CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA LAC 6*6-10/10 A UNA ALTURA DE 0.00 A 18.00 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VOLTEADOR, ACABADO RAYADO Y CURADO.	M2	600.00	\$545.06	600.00	-67.66	532.34	67.66	-\$36,878.76

LABORÓ:

LIC. FERNANDO ZARZOSA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORGUEZ
SUPERVISOR / JEFE DE SUPERVISION ZONA NORTE

TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA -\$67,293.33
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN \$12,368.84

 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.		 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN							
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023						
		IMPORTE:	\$18,664,795.98						
ESTIMACIÓN:	03 (TRES NORMAL)	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023						
PERIODO ESTIMACIÓN:	06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023	PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023						
ESTIMACIÓN									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS								
P03S48C030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO I (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	DM3 /	120.00 /	\$1,432.25 /	118.08 /	1.92 /	120.00 /	0.00 /	\$2,749.92 /
P03S48C031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CALZADA DE NEOPRENO JCMY-55, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML /	32.00 /	\$976.55 /	31.95 /	0.05 /	32.00 /	0.00 /	\$48.83 /
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> LABORÓ:  L.C. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. </div> <div> VERBO:  ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ SUPERVISOR / JEFE DE SUPERVISION ZONA NORTE </div> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TOTAL ACUMULADO EN ESTA HOJA TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACIÓN </div> <div> \$2,798.75 / \$15,167.59 / </div> </div> </div>									