



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.



SINALOA  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
		IMPORTE:	\$18,664,795.98
ESTIMACIÓN:	06 (SEIS FINIQUITO)	FECHA DE CONTRATO:	miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024	PERIODO CONTRATO:	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023

### RESUMEN DE ESTIMACIÓN

<b>E1</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE APROCHES</b>	<b>-\$499,719.74</b>		
P01	PRELIMINARES		\$0.00	
P06	OBRAS VIALES		\$0.00	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL		-\$499,719.74	
<b>E2</b>	<b>PUENTE</b>	<b>\$0.00</b>		
P01	PRELIMINARES		\$0.00	
P03	OBRA CIVIL		\$0.00	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA		\$0.00	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO		\$0.00	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO		\$0.00	
P08	PREFABRICADOS		\$0.00	
P09	HERRERÍA		\$0.00	
P14	ESTRUCTURA METÁLICA		\$0.00	
<b>E3</b>	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$595,059.54</b>		
		SUBTOTAL	\$95,339.80	AVANCE FISICO 100.00%
		IVA (16%)	\$15,254.87	
		TOTAL	\$110,594.17	



LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX

REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.

VO. BO.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
SUPERVISOR/JEFE DPTO. ZONA NORTE

OPERA  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
PARA LA ENTIDADES (FISE)  
EJERCICIO: 2023



 <b>CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN							
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023						
		<b>IMPORTE:</b>	\$18,664,795.98						
<b>ESTIMACIÓN:</b>	06 (SEIS FINIQUITO)	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	miércoles, 7 de junio de 2023						
<b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b>	09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024	<b>PERIODO CONTRATO:</b>	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023						
<b>ESTIMACIÓN</b>									
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD CONTRATO</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>ESTIMADO ANTERIOR</b>	<b>DE ESTA ESTIMACIÓN</b>	<b>ACUMULADO ESTIMADO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>MONTO ESTIMACIÓN</b>
E1	CONSTRUCCIÓN DE APROCHES								
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S18	DEFENSAS METALICAS								
P34S18C003	DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE TRES CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE INTERMEDIO A CADA 1.95 M, FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia Y POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 1.95 M DE DISTANCIA, SEPARADOR DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 15cm DE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA: N.CMT.5.02.001/05 (S.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE, TORNILLERIA, MANO DE	PZA	62.00	\$7,734.85	62.00	-62.00	0.00	0.00	-\$479,560.70
P34S18C008	TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 3 CRESTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$5,039.76	4.00	-4.00	0.00	0.00	-\$20,159.04
							<b>ACUMULADO DE LA HOJA</b>		-\$499,719.74
							<b>ACUMULADO DE LA ESTIMACIÓN</b>		-\$499,719.74

ELABORÓ:

LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

Verbo

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 SUPERVISOR/SE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE

 <b>CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.</b>		 <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA</b> SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN							
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b>	OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023						
		<b>IMPORTE:</b>	\$18,664,795.98						
<b>ESTIMACIÓN:</b>	06 (SEIS FINIQUITO)	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	miércoles, 7 de junio de 2023						
<b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b>	09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024	<b>PERIODO CONTRATO:</b>	16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023						
<b>ESTIMACIÓN</b>									
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD CONTRATO</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>ESTIMADO ANTERIOR</b>	<b>DE ESTA ESTIMACIÓN</b>	<b>ACUMULADO ESTIMADO</b>	<b>POR EJERCER</b>	<b>MONTO ESTIMACIÓN</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS VOL. I</b>									
E3_EXT-06	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD NMX S-30 INC. CAMP-EMP DE 24" (6.18 MT)	TRAMO		\$9,361.69	0.00	9.00	9.00	0.00	\$84,255.21
E3_EXT-08	FABRICACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE OBRA CON LA NOMENCLATURA "CAMINO CERRADO POR OBRAS", UBICADO EN OBRA DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO.	PZA		\$5,451.07	0.00	2.00	2.00	0.00	\$10,902.14
E3_EXT-09	DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL.12 AASHTO M-180 CON POSTE INTERMEDIO A CADA 1.95 M, FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia Y POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 1.95 M DE DISTANCIA, SEPARADOR DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 15cm DE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA: N.CMT.5.02.001/05 (S.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE, TORNILLERIA, MANO DE OBRA.	PZA		\$8,583.97	0.00	57.04668	62.00	0.00	\$489,686.99
E3_EXT-10	TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 2 CRESTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA		\$2,553.80	0.00	4.00	4.00	0.00	\$10,215.20
								<b>ACUMULADO DE LA HOJA</b>	<b>\$595,059.54</b>
								<b>ACUMULADO DE LA ESTIMACIÓN</b>	<b>\$95,339.80</b>

ELABORÓ:

LIC. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

Vobo.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA NORTE