

**Nombre de Obra** REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** CULIACAN

**Localidad:** CULIACAN DE ROSALES

**Contratista:** MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

**Importe de la Estimación s/IVA** \$340,654.91




**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,090,155.28

**No. Estimación:** 2

**Tipo Estimación:** NORMAL

**Periodo del Contrato:** 17/01/2022 al 17/04/2022

**Periodo de la Estimación:** 26/02/2022 al 10/03/2022

Clave	Descripción	Monto
<b>E1</b>	<b>MANTENIMIENTOS</b>	
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA (MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA)	86,709.01 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	4,785.90 ✓
<b>E2</b>	<b>ACABADOS</b>	
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO CANCELERIA)	5,897.70 ✓
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA (MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA)	20,017.81 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	126,379.41 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	64,497.50 ✓
P20	INSTALACION ELECTRICA	798.72 ✓
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	27,081.90 ✓
P36	DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO	4,486.96 ✓
Total Paquete s/IVA:		340,654.91 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$340,654.91 ✓
  		
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ SUPERVISOR SOP.	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO	MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$340,654.91

Periodo de la Estimación: 26/02/2022 al 10/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
<b>E1 MANTENIMIENTOS</b>									
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA (MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA)								
P13S02	RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACEMTO								
MANTCAR200	MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA EN MUROS DE PASILLO PRINCIPAL, INCLUYE: REPOSICION, LIJADO, PINTADO, CHAPAS, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	125.57	\$783.35	0.00	110.6900	0.00	0.00	\$86,709.01
Total Partida:									86,709.01
Total Partida PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES):									\$86,709.01
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)								
P15S05	RECUBRIMIENTO EN PISOS DIFERENTES ACABADOS MATERIALES								
PIS200	REPOSICION DE PISOS PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. INCLUYE PISO DE CERÁMICA DE 60X60 CM., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR DE COLOR DE COLOR CLARO, INCLUYE: RECORTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$341.85	8.00	14.0000	22.00	0.00	\$4,785.90
Total Partida:									4,785.90
Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS):									\$4,785.90
<b>E2 ACABADOS</b>									
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA)								
P11S01	CANCELERIA DE ALUMINIO								
CANC202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 6 MM. DE ESPESOR, DE 0.45 x 0.60 MTS., CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL.	PZA	1.00	\$877.64	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$877.64
CANC203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 2.30 X 0.80 MTS, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE, ESPEJO DE CRISTAL DE 4MM DE ESPESOR, FIJADO A MURO, CORTES, AJUSTES, PROTECCIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,029.87	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$3,029.87
CANC204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1.50 X 0.80 MTS, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE, ESPEJO DE CRISTAL DE 4MM DE ESPESOR, FIJADO A MURO, CORTES, AJUSTES, PROTECCIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,990.19	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$1,990.19

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$340,654.91

Periodo de la Estimación: 26/02/2022 al 10/03/2022

		Contrato		Estimación		Esta	Acumulado		Monto Estimado	
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
4MM DE ESPESOR, FIJADO A MURO, CORTES, AJUSTES, PROTECCIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.										
Total Partida:									\$5,897.70	/
Total Partida: ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA):									\$5,897.70	/
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA (MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA)									
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERIA, TAPAJUNTAS									
CANC201	PUERTA DE TAMBOR DE CEDRO DE 0.80X2.10MTS. INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA, VISTA, LIJADA, PINTADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$6,507.48	/	0.00	3.0000	/	0.00	\$19,522.44
CANC201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA EN PUERTA DE CUARTO DE ASEO.	PZA	2.00	\$495.37	/	0.00	1.0000	/	0.00	\$495.37
Total Partida:									\$20,017.81	/
Total Partida: CARPINTERIA Y CERRAJERIA (MANTENIMIENTO EN CARPINTERIA):									\$20,017.81	/
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)									
P15S08	PINTURA VINILICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE									
PIN200	PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR (VINIL ECONOMICA), EN MUROS, ACABADOS EN YESO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR, MATERIALES, LIMPIEZA AL FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	655.79	\$79.10	/	0.00	566.9400	/	0.00	\$44,844.95
PIN201	PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR (VINIL ECONOMICA), EN PLAFONES, ACABADOS EN YESO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR, MATERIALES, LIMPIEZA AL FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	655.79	\$79.10	/	0.00	416.3200	/	0.00	\$32,930.91
PIN205	PINTURA ESMALTE EN VENTANA DE HERRERIA DE FACHADA DE 60 CMS DE ALTO, UNA CARA INCLUYE: LIJADO, RESANADO, FONDEADO, APLICACIÓN DE DOS MANO DE PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	93.39	\$411.72	/	0.00	118.0500	/	0.00	\$48,603.55



Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022	No. Estimación:	2
Importe del Contrato s/IVA	\$1,090,155.28	Tipo de Estimación:	NORMAL
Periodo del Contrato	17/01/2022 al 17/04/2022	Importe de la Estimación:	\$340,654.91
		Periodo de la Estimación:	26/02/2022 al 10/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		
								Total Partida:	\$126,379.41
								Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS):	\$126,379.41
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								
P17S01	MUEBLES SANITARIOS								
INSHID202	FLUXOMETRO CON MANIJA PARA MINGITORIO HELVEX MOD. 110-19 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$5,191.86	0.00	2.0000	0.00	0.00	\$10,383.72
INSHID204	FLUXOMETROS PARA WC INCLUYE: MANGUERAS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.00	\$6,182.64	0.00	5.0000	0.00	0.00	\$30,913.20
INHID205	LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA A PISO MARCA HELVEX MODELO TV-122 CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO Y TEMPORIZADOR, MATERIAL, LATON TERMINAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$3,033.16	0.00	5.0000	0.00	0.00	\$15,165.80
INHID206	WC BLANCO CON TANQUE BAJO, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,613.83	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$2,613.83
INHID208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO, INCLUYE : MANGUERA ALIMENTADORA MARCA COFLEX, LLAVE DE CONTROL DE 1/2", PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$1,435.94	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$1,435.94
INHID209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ INCLUYE : ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	1.00	\$261.11	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$261.11
INHID210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR PARA JABON LIQUIDO PARA USO MANUAL, MARCA HELVEX, MODELO MB-1100. P.U.O.T.	SAL	1.00	\$599.62	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$1,798.86
INHID211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADA, MARCA JOFEL. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$641.68	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$1,925.04
								Total Partida:	\$64,497.50

No. Estimación: 2  
Tipo de Estimación: NORMAL  
Importe de la Estimación: \$340,654.91  
Periodo de la Estimación: 26/02/2022 al 10/03/2022

				Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
<b>Total Partida MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS:</b>									\$64,497.50	/
P20	INSTALACION ELECTRICA									
P20S97	VARIOS ELECTRICOS									
INTEL209	REPOSICION DE APAGADOR, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	29.00	\$399.36	29.00	2.0000	31.00	0.00	\$798.72	/
<b>Total Partida:</b>									\$798.72	/
<b>Total Partida INSTALACION ELECTRICA:</b>									\$798.72	/
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO									
P21S41	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO									
AIRACO203	MINISPLIT MURO ALTO CAP. 12,000 BTU/HR (1.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR, PARA OPERAR A 10 VOLTS, SEGÚN PROYECTO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD.	PZA	3.00	\$9,027.30	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$27,081.90	/
<b>Total Partida:</b>									\$27,081.90	/
<b>Total Partida INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO:</b>									\$27,081.90	/
P36	DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO									
P36S02	DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTES									
DET201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR 4.5 KG, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	3.00	\$2,243.48	0.00	2.0000	0.00	0.00	\$4,486.96	/
<b>Total Partida:</b>									\$4,486.96	/
<b>Total Partida INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO:</b>									\$4,486.96	/
<b>Total Partidas:</b>									\$340,654.91	/

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28




Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$340,654.91

Periodo de la Estimación: 26/02/2022 al 10/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
 ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ SUPERVISOR SOP.		 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE ZONA CENTRO.				 MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA			