

**Nombre de Obra** REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** CULIACAN

**Localidad:** CULIACAN DE ROSALES

**Contratista:** MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

**Importe de la Estimación s/IVA**

\$594,978.03

**Importe del Contrato s/IVA:**

\$1,090,155.28

**No. Estimación:**

1

**Tipo Estimación:**

NORMAL

**Periodo del Contrato:**




17/01/2022

al 17/04/2022

**Periodo de la Estimación:**

17/01/2022

al 25/02/2022

Clave	Descripción	Monto
<b>E1</b>	<b>MANTENIMIENTOS</b>	
P01	PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES)	11,553.95 ✓
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO CANCELERIA)	31,691.25 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	34,594.04 ✓
<b>E2</b>	<b>ACABADOS</b>	
P03	OBRA CIVIL	133,717.47 ✓
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO CANCELERIA)	95,164.44 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)	55,229.99 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS	15,452.70 ✓
P20	INSTALACION ELECTRICA	94,184.29 ✓
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	64,749.77 ✓
P24	SONIDO (VOZ Y DATOS)	58,640.13 ✓
Total Paquete s/IVA:		594,978.03 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$594,978.03 ✓
 ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ SUPERVISOR SOP		 ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO
		 MEZQUITILLO CONTRUCCIONES, SA DE CV CONTRATISTA

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$594,978.03

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
E1 MANTENIMIENTOS									
P01	PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES)								
P01S42	RETIRO DE PANEL DE YESO Y PANEL DE TABLACIMIENTO								
DEMO201	RETIRO DE PLAFONES DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	49.16	✓\$128.57✓	0.00	✓45.4300✓	0.00	0.00	\$5,840.94
Total Partida:									5,840.94
P01S44	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES								
DEMO200	DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.80	✓\$159.27✓	0.00	✓35.8700✓	0.00	0.00	\$5,713.01
Total Partida:									5,713.01
Total Partida PRELIMINARES (DEMOLICION DE MUROS Y PLAFONES):									\$11,553.95
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA)								
P11S01	CANCELERIA DE ALUMINIO								
MAN200	MANTENIMIENTO CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO L-3 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O CORREDIZA, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	15.00	✓\$2,112.75✓	0.00	✓15.0000✓	0.00	0.00	\$31,691.25
Total Partida:									31,691.25
Total Partida: ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA)									31,691.25
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)								
P15S05	RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES								
PIS200	REPOSICION DE PISOS PORCELANATO DE 60 X 60 CMS. INCLUYE PISO DE CERÁMICA DE 60X60 CM., MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, PARA TRAFICO PESADO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR DE COLOR DE COLOR CLARO, INCLUYE: RECORTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	✓\$341.85✓	0.00	✓8.0000✓	0.00	0.00	\$2,734.80
PIS201	EMBOQUILLADO A HUESO CON JUNTA CREST ANTI HONGOS EN	M2	473.23	✓\$42.26✓	0.00	✓483.6600✓	0.00	0.00	\$20,439.47

**Nombre de Obra** REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** CULIACAN

**Localidad:** CULIACAN DE ROSALES

**Contratista:** MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,090,155.28

**Periodo del Contrato** 17/01/2022 al 17/04/2022

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** NORMAL

**Importe de la Estimación:** \$594,978.03

**Periodo de la Estimación:** 17/01/2022 al 25/02/2022

				Contrato		Estimación		Esta		Acumulado		Monto Estimado	
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer					
AZULEJOS SECCION MENOR A 0.060 M2 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,													
PIS202	ZOCLO EN MURO CON PORCELANATO DE 7 CMS DE ALTURA, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	66.18	\$151.72	0.00	65.5000	0.00	0.00	\$9,937.66				
PIS203	CENEFAS DE PORCELANATO DE 11 CMS DE ANCHO EN PISO, INCLUYE: RETIRO DE CANAL GALV., PEGAVITRO, TRAZO, RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	5.92	\$218.60	0.00	6.7800	0.00	0.00	\$1,482.11				
Total Partida:									\$34,594.04				
Total Partida: RECUBRIMIENTO Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)									\$34,594.04				
E2 ACABADOS													
P03 OBRA CIVIL													
P03S24 MURO DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS													
MURPLA200	MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	48.69	\$471.55	0.00	48.2000	0.00	0.00	\$22,728.71				
MURPLA201	PLAFON DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A CON PANEL DE YESO STD. DE 13 MM DE ESPESOR CALIDAD PANEL REY O USG, INCLUYE: RETIRO DE CANAL DE AMARRE, REFUERZO, TORNILLERÍA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	49.16	\$323.67	0.00	45.4300	0.00	0.00	\$14,704.33				
RETIRPTA	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE Y PERFILAR CON REDIMIX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$413.11	0.00	4.0000	0.00	0.00	\$1,652.44				
PERFIPTA	PERFILAR Y REFORZAMIENTO DE HUECO DE PUERTA, INCLUYE: COLOCACION DE POSTES GALV. EN LOS COSTADOS Y CANAL DE AMARRE EN ANTEPECHO, TABLARROCA, PIJAS, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$613.81	0.00	4.0000	0.00	0.00	\$2,455.24				
FORJHUIN	FORJADO DE HUECO PARA DUCTO DE INYECCION, INCLUYE: REFORZAR CON PERIL GALV. COLGANDADO CON ALAMBRE DESDE LOSA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$431.08	0.00	12.0000	0.00	0.00	\$5,172.96				



Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022	No. Estimación:	1
Importe del Contrato s/IVA	\$1,090,155.28	Tipo de Estimación:	NORMAL
Periodo del Contrato	17/01/2022 al 17/04/2022	Importe de la Estimación:	\$594,978.03
		Periodo de la Estimación:	17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
MUROCVRV	MURO CURVO DE TABLAROCA EN RECEPCION DE 1.96 MTS DE RADIO Y 2.33 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM. CAL. 26, TORNILLERIA PARA SU FIJACIÓN, PERFACINTA, REDIMIX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$4,389.35	0.00	1.0000	0.00	0.00	\$4,389.35
SELLHU40	SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.40X0.60 MTS, REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	\$333.51	0.00	20.0000	0.00	0.00	\$6,670.20
SELLHU13	SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.12 MTS, REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4.20	\$326.52	0.00	4.2000	0.00	0.00	\$1,371.38
SELLHU60	SELLADO DE HUECO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 0.60X0.60 MTS, DONDE ESTABAN DUCTOS DE INYECCION, REFORZADO CON CANAL 635 CAL. 26, PIJAS, REDIMIX, PERFACINTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$355.53	0.00	7.0000	0.00	0.00	\$2,488.71
MUROTOAPO	MURO TAPON DE TABLAROCA DE 0.15 X 1.40 MTS CON TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: PERFILES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$579.25	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$1,737.75
								<b>Total Partida:</b>	<b>\$63,371.07</b>
<b>P03S35</b>	<b>IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y AZOTEAS</b>								
IMPER200	IMPERMEABILIZANTE COMEX ELASTOMERICO COLOR ROJO CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, UNA CAPA DE SELLADOR PROPORCION 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS PARA EVITAR FILTRACIONES, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	688.41	\$97.13	0.00	724.2500	0.00	0.00	\$70,346.40
								<b>Total Partida:</b>	<b>\$70,346.40</b>

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$594,978.03

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	
Total Partida OBRA CIVIL:								\$133,717.47
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA)							
P11S01	CANCELERIA DE ALUMINIO							
CANC200	CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO L-3 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O CORREDIZA, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	29.08	\$1,866.27	0.00	29.0400	0.00	\$54,196.48
Total Partida:								\$54,196.48
P11S03	PUERTAS DE ALUMINIO							
CANC201	PUERTA DE ALUMINIO DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO L-3 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM., EN SECCIÓN FIJA Y/O CORREDIZA, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$4,865.86	0.00	8.0000	0.00	\$38,926.88
CANC205	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,041.08	0.00	1.0000	0.00	\$2,041.08
Total Partida:								\$40,967.96
Total Partida ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL (MANTENIMIENTO EN CANCELERIA):								\$95,164.44
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS)							
P15S08	PINTURA VINILICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE							
PIN202	PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR (VINIL ECONOMICA), EN MUROS EXTERIORES, ACABADOS EN YESO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR, MATERIALES, LIMPIEZA AL FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	709.28	\$79.10	0.00	698.2300	0.00	\$55,229.99
Total Partida:								\$55,229.99
Total Partida RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS (REPARACION DE PISOS):								\$55,229.99
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS							
P17S01	MUEBLES SANITARIOS							
INHID212	PASO DE TUBERIA DE 2 A 4" EN LOSA Y MUROS, INCLUYE: DEMOLICION, RECIBIDO DE TUBO CON MORTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$252.53	0.00	6.0000	0.00	\$1,515.18

Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$594,978.03

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	
			Volumen	P.U.	Anterior		Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
INHID213	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4", INCLUYE: CONEXIONES, DEMOLICION Y RESANE EN MUROS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	\$144.52	0.00		12.8000	0.00	0.00	\$1,849.86
INHID214	SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBERIA 1/2"Ø, INCLUYE: RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	1.00	\$1,039.85	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$1,039.85
INHID215	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, CON TUBERIA 1/2"Ø, INCLUYE: BIFURCACION PARA MONO ALIMENTACION DE AGUA FRIA, RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	1.00	\$1,039.85	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$1,039.85
INHID216	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE 2"Ø, INCLUYE: RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.00	\$953.08	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$953.08
INHID217	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBERIA DE 2"Ø, INCLUYE: RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$953.08	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$953.08
INHID218	SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA, CON TUBERIA 1/2"Ø, INCLUYE: BIFURCACION PARA DOBLE ALIMENTACION DE AGUA FRIA, RANURADOS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	SAL	1.00	\$1,039.85	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$1,039.85
INHID219	SALIDA SANITARIA PARA W.C., CON TUBERIA 4"Ø, INCLUYE: RANURADOS, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	\$964.87	0.00		1.0000	0.00	0.00	\$964.87



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$594,978.03

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	Contrato		Estimación		Esta		Acumulado		Monto Estimado
				P.U.		Anterior		Estimación		Estimaciones	Por Ejercer	
INHID220	PILETA EN CUARTO DE ASEO DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, HECHA A BASE DE BLOCK 12X20X40 CMS, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, ACABADO RASTREADO, REVESTIDA DE AZULEJO, INCLUYE: RELLENO DE TODOS LOS HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,124.60		0.00		1.0000		0.00	0.00	\$2,124.60
INHID221	DESMONTE DE TARJA EXISTENTE EN CUARTO DE ASEO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$613.86		0.00		1.0000		0.00	0.00	\$613.86
INHID222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4", INCLUYE: EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COLCHON DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SOBRANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.00	\$357.30		0.00		9.4000		0.00	0.00	\$3,358.62
Total Partida:												\$15,452.70
Total Partida MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS:												\$15,452.70
P20	INSTALACION ELECTRICA											
P20S97	VARIOS ELECTRICOS											
INST204	SALIDA PARA CONTACTO CON PUESTA A TIERRA AISLADA, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TUBERIA, CODOS, CONECTORES, COPLES, MONITOR, ABRAZADERA, CAJAS, TAPAS, CABLEADO, ACCESORIOS, COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	25.00	\$1,135.00		0.00		27.0000		0.00	0.00	\$30,645.00
INST201	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO 15 AMP 120 VOLTS COLOR BLANCO, TUBERIA, CODOS, CONECTORES, COPLES, MONITOR, ABRAZADERA, CAJAS, TAPAS, CABLEADO, ACCESORIOS, COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	1.00	\$977.68		0.00		3.0000		0.00	0.00	\$2,933.04
INTEL	SALIDA PARA CONTACTO GRADO COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO GRADO COMERCIAL CON TAPA, TUBERIA, CODOS, CONECTORES, COPLES, MONITOR, ABRAZADERA, CAJAS, CABLEADO, ACCESORIOS, COLOCACION, AJUSTE Y PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	22.00	\$1,226.87		0.00		23.0000		0.00	0.00	\$28,218.01
INTEL205	CANCELACION DE SALIDAS ELECTRICAS EN PISO Y MUROS.	PZA	16.00	\$116.27		0.00		16.0000		0.00	0.00	\$1,860.32

Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022	No. Estimación:	1
Importe del Contrato s/IVA	\$1,090,155.28	Tipo de Estimación:	NORMAL
Periodo del Contrato	17/01/2022 al 17/04/2022	Importe de la Estimación:	\$594,978.03
		Periodo de la Estimación:	17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
INTEL206	SALIDA DE CONTACTO 220 VOLTS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$3,413.09	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$10,239.27
INTEL207	REPOSICION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADOS, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	26.00	\$301.16	0.00	8.0000	0.00	0.00	\$2,409.28
INTEL208	REPOSICION DE CONTACTO DOBLE GRADO COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$331.47	0.00	19.0000	0.00	0.00	\$6,297.93
INTEL209	REPOSICION DE APAGADOR, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	29.00	\$399.36	0.00	29.0000	0.00	0.00	\$11,581.44
								Total Partida:	\$94,184.29
								Total Partida INSTALACION ELECTRICA:	\$94,184.29
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO								
P21S41	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO								
AIRACO201	RETORNOS PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$1,986.05	0.00	13.0000	0.00	0.00	\$25,818.65
AIRACO200	REJILLA DE INYECCION PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$2,913.47	0.00	12.0000	0.00	0.00	\$34,961.64
AIRACO204	SUM. Y COL. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAM. Y 1.50 CMS DE LARGO, PARA PASO DE TUBERIA DE GAS Y CABLE DE ALIMENTACION DE MANEJADORA A CONDENSADORA. INCL. CODO A 45.	PZA	3.00	\$359.03	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$1,077.09
AIRACO205	DRENAJE DE MINI SPLIT CON TUBO PVC HID. DE 25MM INC. RANURAS EN MUROS, COPLES, CODOS, RESANADO CON MORTERO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3.00	\$964.13	0.00	3.0000	0.00	0.00	\$2,892.39
								Total Partida:	\$64,749.77
								Total Partida INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO:	\$64,749.77
P24	SONIDO (VOZ Y DATOS)								
P24S01	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLE SISTEMA DE SONIDO								



Nombre de Obra REHABILITACION Y ADECUACIONES DE OFICINAS (CONFIE) UBICADAS EN EL PARQUE TEMATICO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: CULIACAN

Localidad: CULIACAN DE ROSALES

Contratista: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1001-2022

Importe del Contrato s/IVA \$1,090,155.28

Periodo del Contrato 17/01/2022 al 17/04/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$594,978.03

Periodo de la Estimación: 17/01/2022 al 25/02/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior		Estimación	Estimaciones		
VOZDATA200	SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: CAJA CHALUPA, TUBO GALVANIZADO CONDUIT DE Ø 1/2", SOPORTERIA, FIJACION, CABLE UTP CAL. 6 DE 4 PARES PARA DATOS MARCA CONDUMEX, RANURADO, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	42.00	\$1,132.98	0.00		42.0000	0.00	0.00	\$47,585.16
VOZDATA209	ACCESS POINT UNIFI DOBLE BANDA 3X3 INTERIOR, 1.30 GBPS, FRECUENCIAS 2.4 Y 5 GHZ, INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	\$3,684.99	0.00		3.0000	0.00	0.00	\$11,054.97

Total Partida: \$58,640.13

Total Partida SONIDO (VOZ Y DATOS): \$58,640.13

Total Partidas: \$594,978.03

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ  
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
ZONA CENTRO

MEZQUITILLO CONTRUCCIONES, SA DE CV  
CONTRATISTA