



OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EL BANCO DEL BIENESTAR EN ALTATA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$772,857.70
IMPORTE DE ESTIMACION: \$618,286.16

ESTIMACION No. 2
PERIODO: DEL 17 DE ENE AL 05 DE FEB DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 08/02/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA:	\$618,286.16
SUBTOTAL:	\$618,286.16
TOTAL	\$618,286.16

ING. FRANCISCO PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

MR. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA A. CUADROS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

MR. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL PREECASIN



ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EL BANCO DEL BIENESTAR
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$772,857.70

ESTIMACION No. 2

PERIODO: DEL 17 DE ENE AL 05 DE FEB DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 08/02/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M3	140.00	134.40	134.40	5.60	0.00	\$64.90	\$0.00
P06S02C020	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95% COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA CAT 815F Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA 120, INCLUYE ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	980.00	985.79	179.35	-5.79	806.44	\$766.69	\$618,286.16
P06S02C004	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95% INCLUYE: EXCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	150.00	100.80	100.80	49.20	0.00	\$82.77	\$0.00
SUMA:									\$618,286.16
TOTAL ESTIMACION:									\$618,286.16

ING. FRANCISCO PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION