



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA





OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO E.C. CULIACAN - EL DORADO - VILLA JUAREZ (LA 20)	ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN Y NAVOLATO	IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$11,899,225.26
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$11,899,225.26

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 07 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2023

FECHA: 15/05/2023

RESUMEN DE ESTIMACION	
TRABAJOS DE REHABILITACION DE CARRETERA	\$11,899,225.26
SUBTOTAL:	\$11,899,225.26
TOTAL	\$11,899,225.26
 MARTÍN CASTRO MORENO RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)	 ARQ. ALEJANDRO SAINZ SÁNCHEZ RESIDENTE DE OBRA (SOP)
 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VÍAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO E.C. CULIACAN - EL DORADO - VILLA JUAREZ (LA 20)					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CULIACAN Y NAVOLATO					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$11,899,225.26				
ESTIMACION No. 1					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 07 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2023					FECHA: 15/05/2023				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	22,837.50	22,837.50	0.00	0.00	22,837.50	\$26.36	\$601,996.50
P06S27C002P	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/4".	M3	1,491.00	1,491.00	0.00	0.00	1,491.00	\$5,181.81	\$7,726,078.71
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE (MEZCLA CALIENTE) INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	1,911.00	\$273.26	\$522,199.86
P06S27C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE) T.M.A. 3/8".	M3	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	\$6,653.44	\$2,794,444.80
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$8,446.25	\$76,016.25
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO M-2.2 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	\$22,893.11	\$19,459.14
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-3.1 CON PINTURA COLOR BLANCO TIPO TRAFICO	KM	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	\$11,446.56	\$133,924.75
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO M-1.5 CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO	KM	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$5,021.05	\$25,105.25
								SUMA:	\$11,899,225.26
								TOTAL ESTIMACION:	\$11,899,225.26
<div>MARTIN CASTRO MORENO RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)</div> <div>ARQ. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div> <div>ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div> <div>ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION</div>									