

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 01/06/2023

INICIO:

07 DE MARZO DE 2023.

TERMINO:

14 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
903	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. CULIACAN-EL DORADO-VILLA JUAREZ (LA 20)	CULIACAN Y NAVOLATO	ESTATAL	\$11'899,225.26	\$11'899,225.26	\$11'899,225.26	\$0.00	100	100