

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

26 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
712	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CIRCUITO: EL HABAL - LA NORIA - SAN MARCOS - PUERTA DE SAN MARCOS - E.C. EL RECODO - PRESA PICACHOS	MAZATLAN	ESTATAL	\$158,269.99	\$158,269.99	\$158,269.99	\$0.00	100	100