

"Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas  
en red y Baja tensión en Preescolar  
Francisco Javier Mina, Ubicada en la  
Despensa, Municipio Ahome, Estado de Sinaloa"

PGO: 22109 No Obra: 220838

## BITÁCORA

Contrato: ISIFE-IED-ADE-JN-311-2022

Contratista: Sergio Castro Angulo.

Supervisor: Ing. Sandro Castro Madero.



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220838 N° 01

FECHA 14/Octubre/2022

Con fecha 14 de Octubre de 2022  
Se dan por iniciados los Trabajos Correspondientes  
al Contrato: JSIFE-IED-ADE-JN-311-2022.  
PGO: 22109 No. Obra: 220838

"Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red y  
baja tensión en Preescolar Francisco Javier Mina,  
Ubicada en la Despensa, Municipio de Abome,  
Estado de Singloa."

Se inician desmontajes de Cables,  
Demolicion de Registros electricos Desmontaje  
de Minisplits, Centros de Carga, etc.

Francisco H. H.  
Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220838 N° 02

FECHA 20/Octubre/2022

Con fecha 20 de Octubre de 2022  
Se Observa instalación de luminarias  
calleado al 100% Pastillas eléctricas,  
Se Colocan Contactos y tubería  
Conduit. Galvanizada.

De igual manera se Cambian Centros  
de Carga en mal estado y se  
Colocan Reflectores, y Cableado  
Subterráneo.

Leo Leonor Hdez  
Supervisor


## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 27104 OBRA No. 220838 N° 03

FECHA 25/Octubre/2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022  
Se Observa Cableado Eléctrico al  
100%, Luminarias Se Puestas  
minisplits y se Observa Poliducto  
al 100% al igual que Cableado.

Leonidas H. H.  
Supervisor




## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220838 N° 04

FECHA 04/Noviembre/2022

Con fecha 04 de Noviembre de 2022  
Se realizó Nota 04 Final de la presente  
Bitácora, donde se vechen al 100% los  
Trabajos relativos al Contrato:  
ISIFE-IED-ADE-JN-311-2022.  
"Rehabilitación de instalaciones eléctricas en  
red y Baja tensión en Presa colgar Francisco  
Javier Mina, Ubicado en la Deseensa  
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa"  
PGO: 22109 No. Obra: 220838

Se dan por terminados los trabajos y  
se firman las Actas de Entrega  
Recepción Correspondientes.

  
Luis Torres Hual  
Supervisor