

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 2206SS N° 01

FECHA 16-AGO-2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS EN ESTA SEC.
TECNICA # 85, QUE CONSISTEN EN
REHABILITACIÓN DE LOSAS, INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
EN SEC UBICADA EN COLINDA ROSALES,
MUNICIPIO DE COLIMÁN, ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUNICACIÓN FUE:
ADJUNICACIÓN DIRECTA ESTATAL

N. DE Contrato: 15IFE-FAM-ANE-SEC-153-2022

FECHA DE Contrato: 09-AGO-2022

IMPORTE DE OBRA: \$ 770,689.28

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 269,741.25

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 770,689.28

P.G.O.: 22201, N. DE OBRA: 2206SS

CCT: 25 DST 0088L

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 16-AGO-2022


FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 14-OCT-2022

EMPRESA: CONSERCIO DICONVA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CDI100421219



Juan F. Garcia
ING. Juan F. Garcia


ING. Juan F. Garcia

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220655 N° 02

FECHA 16. AGOSTO - 2022

Los trabajos que se harán en el Puntero serán la impermeabilización de las muros de edif U-3C U-2C y un Atico de 2 niveles, se harán instalaciones de equipos de Aire Tipo Minisplit en muros para las Maniobras de este concepto de impermeabilización con calzoncillo perfronod APP 3.5mm.

Y la suma y colocación de sumos de fuerza 220 p/aire acondicionado, reparaciones para los mismos y la conexión de los equipos de los Aires Tipo Minisplit que serán suministros y colocados en espacios de este Puntero de 2ton sean 8 PAs. Y la instalación eléctrica (cableado) de salidas de Alumbrado y la colocación de luminarias de suspensión con luz Tipo LED sean 12 SAL y 12 PAS.

ING. MAN. E. GARCIA

CONTABILISTA.

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22201 OBRA No. 2206SS N° 03


FECHA 16-SEPT-2022

CLAVE: 25 DST 0088L

Se hace Supervisión AL PUNTA SEC.
TIC. #85, AV. SOCOLMAN, SINALOA
PARA VER LOS AVANCES FISICOS DE ESTA
OBRA, TANTO LO SIGUIENTE:
+ los trabajos de los edificios V-3C
V-2C y HÍPICO SE SUCEDERAN AL
100%. (instalación de equipos eléctricos)
+ la implementación de cable app 35MM
+ los trabajos de las líneas eléctricas de
fuera de los edificios de Aires Acondicio-
nados tipo mini-split, instalaciones
con un avance de 100%.

SE ESTÁ TRABAJANDO CON EL SUM Y CAL.
DE LOS EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT DE
2 TON




Ing. Juan F. Linares
SUPERVISOR ISIFE
CONTABILISTA