



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

CONSORCIO DICOVA SA DE CV

DOMICILIO: CALLE MARIO CAMELO Y VEGA No. 151
COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN, SINALOA,
CP 80030

R.F.C.
CDI100421219

FECHA

14/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220655	C. C. T.	25DST0088L	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA TECNICA NUM. 85			LOCALIDAD:	CULIACÁN, ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LOSAS , INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 85, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$770,689.28
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$269,741.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$770,689.28

OBRA	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 6,266.49
SERVICIOS SANITARIOS	\$ 76,276.14
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 82,542.63
SUB TOTAL=	\$ 82,542.63
I.V.A AL 16 %	\$ 13,206.82
TOTAL =	\$ 95,749.45

POR CIERRE DE CONTRATO SOLO SE COBRARA:

SUB TOTAL=	\$ 82,070.45
I.V.A AL 16 %	\$ 13,131.27
TOTAL =	\$ 95,201.72

CONSORCIO DICOVA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
CONSORCIO DICOVA SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MARIO CAMELO Y VEGA No. 151 COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN,
R.F.C. SINALOA, CP 80030
CDI100421219

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220655 C.C.T. 25DST0088L ESTIMACIÓN: 02 FINQUITO
PLATEL: SECUNDARIA TECNICA NUM. 85 LOCALIDAD: CULIACÁN, ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LOSAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 85, UBICADA EN CULIACAN
IMPORTE DE OBRA: \$770,689.28
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$269,741.25
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$770,689.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
99255	MOBILIARIO Y EQUIPO DESINSTALACION Y VOLVER A COLOCAR EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT ALIMENTADOS CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2", 3/4". PARA LAS MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS DE AZOTEA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$2,088.83	\$16,710.64	5.00	2.00	0.00	3.00	\$6,266.49
										TOTAL: \$6,266.49
51019	SERVICIOS SANITARIOS DESMONTAR LUMINARIA FLORESC. DE SOBREPONER DE 2 X 39 W., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$96.59	\$1,159.08	12.00	0.00	0.00	12.00	\$1,159.08
80027	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, EN SALIDA DE CENTRO Y/O INCL. CABLE USO RUDO, CONTACTO COMPLETO Y DEMAS ACCESORIOS.	SAL	12.00	\$784.91	\$9,418.92	12.00	0.00	0.00	12.00	\$9,418.92
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACIÓN Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTRAR DE 2 X 32W. INCLUYE: MAT., FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00	\$869.65	\$10,435.80	12.00	0.00	0.00	12.00	\$10,435.80
33001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE LATON CROMADA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	21.00	\$968.22	\$20,332.62	21.00	0.00	0.00	21.00	\$20,332.62
330023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARADERA DE LATON COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$1,065.54	\$12,786.48	12.00	0.00	0.00	12.00	\$12,786.48
92021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADRO DE JABON EN SHAMPOO, MARCA JOSPER O SIMILAR. (INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	PZA	12.00	\$1,170.06	\$14,040.72	12.00	0.00	0.00	12.00	\$14,040.72
92022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE GEL ANTIBACTERIAL, MCA. JOSPER O SIMILAR. (INCL.MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.)	PZA	6.00	\$1,350.42	\$8,102.52	6.00	0.00	0.00	6.00	\$8,102.52
										TOTAL: \$76,276.14
										SUBTOTAL ESTIMACION \$82,542.63

CONSORCIO DICOVA SA DE CV
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor