

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 001

FECHA 28 JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR
SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
DE TECHUMBRE DE 12 X 23.50 EN PREESCOLAR
ANTONIO TOLEDO CORRO. UBICADO EN COLIACAN -
ROSALES MUNICIPIO DE COLIACAN.

CONTRATO. ISIFE - ADE - PAM - JA - 128 - 2022

IMPORTE CONTRATO. \$ 1,652,173.26

Nº OBRA. 220624

IMPORTE CONTRATADO DE ESTA OBRA \$ 853,114.25.

OFICIO AUTORIZACION SAF - AHF - 018 / 2022 DE

FECHA 31/01/2022

FECHA DE CONTRATACION. 20 JUNIO/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 28 JUNIO/2022

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 05/SEPT/2022



EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES "CONS-

TRUCTORA LA GUERRA S-A DE C.V." CUYO REPRESENTA-

TANTE LEGAL ES C. ALIA KAREN BUEHUEJO PEREZ"

ESTE DIA SE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE



CONTRATISTA Y SE DA TRAZO E INICIO DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 002
FECHA 15 / Julio / 2022

ESTE DIA SE SUPERVISA OBRA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENE LA CIMENTACION HASTA NIVEL DE PUEBOS
Y PUNAS DE ASIENTO DE COLUMNAS,
DE MOMENTO SE TRABAJA EN MONTAJE DE
COLUMNAS Y EN EL HABILITADO DE VIGAS,
STRUTS Y CARGADORES.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220624 No. 003

FECHA 30 / JUNIO / 2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE
YA SE TIENEN INSTALADOS LOS MARCOS, VIGAS,
STRUTS, CARGADORES Y SE ESTA TRABAJANDO
EN INSTALACION DE CUBIERTA DE LAMINA PINTADA
TENIENDOSE UN AVANCE DEL 90%.
TAMBIEN SE TRABAJA EN SUMINISTROS DE PELLANO
PARA NIVELACION DE TERRENO.
ESTE DIA SE RENUSAN GENERADORES PARA ELABO
RACION DE ESTIMACION # 1, LA CUAL ES POR UN
IMPORTE DE \$ 831,117.57.


Firma