



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE
TEJADA

ISIFE-FAM-ADE-EPR-150-2022

BITÁCORA

No obra. 220647



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Sebastian Lado de Tepa*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25DPR87760*

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: *Mazatlan*


MUNICIPIO: *Mazatlan*

TIPO DE OBRA:

☐
☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing Carlos Alberto López Paniagua	ISI FTE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing Karina Soto delacort	ISI FTE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220647

No. 001


FECHA 07 / agosto / 22

Con esta fecha se visita en
compañía del contratista para dar
inicio con la obra no. 220647 se visita
el plantel educativo y checaron los
pormenores de los trabajos a realizar
dando por aperturada la presente
bitácora de obra

* El contratista trabaja en desmonte
de techumbre metálica y desmonte
de lamina de cualquier tipo

* Demolicion de pisos de concreto armado

* Excavacion a mano en terreno tipo "cal"



col
por

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220647

No. 002

FECHA 25/ agosto / 22


Con esta fecha se visitó el sitio de los trabajos para supervisar los avances de obra el contratista ha concluido los trabajos de cimentación se en cuenta trabajando en;

* Suministro y colocación de placas de asiento de acero

* Suministro y colocación de columna "IPR"

* Suministros y colocación de polin stars con polin de 6"

* Colocación de armadura de sección variable



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220647

No. 003



FECHA 21 / Septiembre / 22

Con esta fecha se visita el sitio de los trabajos para supervisar los avances de obra al contratista trabaja en:

* Colocación de contraventens

* Colocación de polio de 6" para recibir lamina acanalada

* Se encuentra cobrando barra gable color blanco y colocación de caballete



col

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220647

No. 004

FECHA 07/ octubre / 22

Con esta fecha se visita el sitio de los trabajos en compañía del contratista y el ing. Carlos Alberto Paraguará para supervisar los avances de obra.

El contratista ha concluido con los trabajos al 100% dando por cerrada la presente bitácora.



Col