

0

FECHA

02/06/2022

**CONTRATISTA:**

RAFAEL IZABAL SANZ

DOMICILIO: AV. AGUILES SERDAN, No. 556, COL. MIGUEL  
ALEMAN, CULIACAN DE ROSALES,R.F.C.  
IASR931130JM1**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210502	C.C.T.	25EES0043W	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLATEL:	SECUNDARIA SNTE SECCION 53			LOCALIDAD:	COL. MIGUEL HIDALGO	MUNICIPIO:	CULIACAN

**DESCRIPCIÓN:**

"CONCLUSION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS. AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE  
CONCRETO EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN COL. HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE  
SINALOA"

IMPORTE DE OBRA:	\$137,491.10
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$137,491.10

**OBRA****IMPORTE**

ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 90,091.62
EXTRAORDINARIOS	\$ 28,435.19

<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 118,526.81</b>
-----------------------------	----------------------

<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 118,526.81</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 18,964.29</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 137,491.10</b>

RAFAEL IZABAL SANZ  
CONTRATISTAING. MOISES BUELNA FELIX  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
**RAFAEL IZABAL SANZ**  
**DOMICILIO:** AV. AGUILES SERDAN, No. 556, COL. MIGUEL ALEMAN, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80200  
**R.F.C.**  
**IASR931130JM1**
**DEPENDENCIA:**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 21204 No. DE OBRA: 210502 C.C.T. 25EES0043W ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO: CULIACAN

**DESCRIPCIÓN:** "CONCLUSION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS. AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN COL. HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA"

 IMPORTE DE OBRA: \$137,491.10  
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$137,491.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	SANITARIOS DE 6X8 MTS. AISLADO									
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	34.00	\$ 292.74	\$ 9,953.16	34.00	0.00	0.00	34.00	\$ 9,953.16
33004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON & SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 300.64	\$ 1,503.20	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,503.20
92020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE DESPACHADOR DE PAPEL TIPO JUMBO, MCA. JOSPER O SIMILAR (INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO)	PZA	2.00	\$ 1,261.57	\$ 2,523.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,523.14
84107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA WC TAZA ALARGADA	PZA	13.00	\$ 813.84	\$ 10,579.92	13.00	0.00	0.00	\$ 13.00	\$ 10,579.92
84809	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MINUSVALIDOS. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, GANCHOS, BARRA DE APOYO, (W.C. MINGITORIOS MARCA IDEAL STANDAR O SIMILAR) DE FIERRO ESMALTADO Y LONA PLEGADISA.	LOTE	1.00	\$ 4,784.25	\$ 4,784.25	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,784.25
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$ 1,225.61	\$ 8,579.27	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 8,579.27
82001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO.	M2	4.20	\$ 3,094.33	\$ 12,996.19	3.53	0.00	0.00	3.53	\$ 10,922.98
84818-1	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA MINUSVALIDOS DE 1.50X2.00 MTS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,048.54	\$ 3,048.54	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,048.54
84837	DESMONTAR WC, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,241.57	\$ 2,483.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,483.14
84106	COLOCACION DE WC INCL CUELLO DE CERA, PIJAS Y ACCESORIOS.	PZA	2.00	\$ 213.07	\$ 426.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 426.14
92009	REPARACIÓN DE CANALETA DE 0.40X0.20 MTS PARA DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	9.00	\$ 425.30	\$ 3,827.70	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 3,827.70
85075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 30X30 CMS. MARCA INTERCERAMIC TRAFICO PESADO DE PRIMERA O SIMILAR. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS TRABAJO TERMINADO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	3.00	\$ 327.47	\$ 982.41	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 982.41



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA: 02/06/2022  
HOJA: 6 de 14

**CONTRATISTA:**

**RAFAEL IZABAL SANZ**

**DOMICILIO:** AV. AGUILES SERDAN, No. 556, COL. MIGUEL ALEMAN, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80200

**R.F.C.**  
**IASR931130JM1**

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 21204 No. DE OBRA: 210502 C.C.T. 25EES0043W ESTIMACIÓN: 01 FINIQUITO

PLANTEL: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: "CONCLUSION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS. AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN COL. HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA"

IMPORTE DE OBRA: \$137,491.10

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$137,491.10

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
85755	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4 MM.	M2	66.88	\$ 431.67	\$ 28,870.09	66.88	0.00	0.00	66.88	\$ 28,870.09
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCLUYE MANO DE OBRA, CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	0.60	\$ 31.12	\$ 18.67	0.61	0.00	0.00	0.61	\$ 18.98
83040	VERTEDERO DE MURO CAPUCHINO DE AZULEJO DE 44X44X44 CMS. TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,588.70	\$ 1,588.70	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,588.70

**TOTAL DE ALBAÑILERIA:**

**\$90,091.62**

11131EXT	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	20.00	340.55	\$ 6,811.00		0.00	0.00	17.8474	\$ 6,077.93
84818EXT	FABRICACION DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR DE 4.00X3.00X0.70 INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 15,495.60	\$ 15,495.60		0.00	0.00	1.00	\$ 15,495.60
33001EXT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTA ROLLO DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00	\$ 527.82	\$ 6,861.66		0.00	0.00	13.00	\$ 6,861.66

**TOTAL DE EXTRAORDINARIOS**

**\$28,435.19**

**TOTAL DE ESTIMACION:**

**\$118,526.81**

*Rafael Izabal*  
RAFAEL IZABAL SANZ  
CONTRATISTA

*[Firma]*  
ING. MOISES BUELNA FELIX  
SUPERVISOR