

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220401 No. 001

FECHA 27 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUI

MIENTO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA

6.0 X 8.0 MTS. (AISLADA), SERVICIOS SANITARIOS -

DE 3.0 X 8.0 M (ADOSADOS), EN ESTRUCTURA DE

GRONAL DE CONCRETO, CUBO DE TINACO, FOSA SEPTICA

POZO DE ABSORCION Y CISTERNA EN TELESECCIONARIA

FEDERALIZADA NUM. 364 UBICADA EN SAN MIGUEL -

MUNICIPIO DE BADRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO. I SIFE-FAM-ADE-T45-090-2022

IMPORTE \$ 1,672,650.88

FECHA DE CONTRATACION 20/MAYO/2022

OFICIO DE AUTORIZACIÓN SAF-AF-018/2022 DE

FECHA 31/01/2022

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 27/MAYO/2022

FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS 23/SEP/2022

EL CONTRATISTA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES JOSE

RAFAEL ROJO LOPEZ CON NUM. TELEFONO 6671276857

ESTE DIA SE VISITA OBRA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA

Y SE DA TRAZO E INICIO DE TRABAJOS.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220401 No. 002

FECHA 3 JUNIO 2022

SE VISITA OBRERA ESTE DIA OBSERVANDO QUE YA SE HIZO CORTE DE MATERIAL PARA DEJAR TERRENO PLANO TODA EL AREA DE PLANTU. SE CHECA EL ACTA DE DONACION DEL TERRENO Y SE UBICAN LOS LIMITES DE PROPIEDAD.

SE UBICA TAMBIEN EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL AULA CON SANITARIOS, SE DA TRAZO Y SE INICIAN RECOMENDACIONES PARA CIVILIZACION.






BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220401 No. 003

FECHA 29/JUNIO/2022

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA SE OBSERVA
QUE YA SE HIZO CIMENTACION DE AGUA Y SANITARIOS
SE INICIO CON PEGAMENTO DE TABIQUE Y SE COLÓ LA
BENA INTERMEDIA COT
TAMBIEN SE REALIZARON EXCAVACIONES PARA LA
CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO
DE ABSORCIÓN.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220401 No. 004

FECHA 25/JULIO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA PARA HACER
REVISION DEL ARMADO DE LOSA, OBSERVANDO
QUE SE TIENE CONFORME A NORMA POR LO
QUE SE AUTORIZA LLEVAR A CABO EL COLADO
DE LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR CON
CONCRETO $f'c = 250 \text{ KG/CM}^2$

