



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA #
1312 CULIACAN SINALOA CP:80058

R.F.C.
RUCS621002Q23

FECHA

10/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION DE MODULO "A" \$ 1,038,573.53

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 1,038,573.53

SUB TOTAL= \$ 1,038,573.53
I.V.A AL 16 % \$ 166,171.76
TOTAL = \$ 1,204,745.29

166171.76

Sandra Luz Rubio Cuadras

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
DOMICILIO: CP: 80058

R.F.C.

RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

RUCS621002Q23

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,460.79	\$1,460.79	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,460.79
DST.TRANS	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$6,457.84	\$6,457.84	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,457.84
DCX.ALIM	DESCONEXION DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
RET.INT.P	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
RET.INT.D	DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
DSINT.GAB	DESINSTALACIÓN DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$2,650.78	\$5,301.56	2.00	0.00	0.00	2.00	\$5,301.56

7



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
CP:80058
R.F.C.
RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA EDUCATIVA

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					ESTIMACIÓN:
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES
				MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
RET.GAB	DESINSTALACIÓN DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$1,684.17	\$3,368.34	2.00	0.00	0.00	2.00	\$3,368.34
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	\$1,286.54	\$1,286.54	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,286.54
DXC.BM	DESCONEXIÓN DE BASE DE MEDICIÓN EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
ELEC.M10	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-10 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$30,318.37	\$30,318.37	1.00	0.00	0.00	1.00	\$30,318.37
ELEC.M5	MURETE DE MEDICIÓN CON GABINETE M-5 PARA INTERPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X70 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$16,073.28	\$16,073.28	1.00	0.00	0.00	1.00	\$16,073.28
ELEC.AL.TR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4/0, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$33,315.26	\$33,315.26	1.00	0.00	0.00	1.00	\$33,315.26

Handwritten signature



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA: SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA DOMICILIO: CP-80058 R.F.C. RUCS621002Q23		DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	
---	--	--	--

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN				
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T. 25DPR0514D
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES
			MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$12,386.15	\$12,386.15	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,386.15
INT.D3X400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$23,902.62	\$23,902.62	1.00	0.00	0.00	1.00	\$23,902.62
INT.D3X125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X125 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR 3X125 AMP. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$8,640.32	\$25,920.96	3.00	0.00	0.00	3.00	\$25,920.96
PWE BLOC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$16,255.17	\$16,255.17	1.00	0.00	0.00	1.00	\$16,255.17
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,532.12	\$3,532.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,532.12
RET.POL2"	RETIRO DE POLIDUCTO DE RED SECUNDARIA EN EXTERIOR, INCLUYE: MANO D OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	80.00	\$331.36	\$26,508.80	80.00	0.00	0.00	80.00	\$26,508.80
DCX.CABL	DESCONEXION DE CABLEADO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$1,192.83	\$4,771.32	4.00	0.00	0.00	4.00	\$4,771.32

[Handwritten signature]



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
DOMICILIO: CP:80058

R.F.C.

RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN


No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES
						MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$927,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REG.P80X6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,610.50	\$5,610.50	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,610.50
REG.P40X4	SUMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$3,624.22	\$18,121.10	5.00	0.00	0.00	5.00	\$18,121.10
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO D EOBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$1,768.62	\$10,611.72	6.00	0.00	0.00	6.00	\$10,611.72
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS. INCLUYE: NIC, VELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	190.00	\$250.43	\$47,581.70	190.00	0.00	0.00	190.00	\$47,581.70
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	190.00	\$177.53	\$33,730.70	190.00	0.00	0.00	190.00	\$33,730.70
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	190.00	\$23.87	\$4,535.30	190.00	0.00	0.00	190.00	\$4,535.30

[Handwritten signature]



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:	SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS		DEPENDENCIA:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	
DOMICILIO:	AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA			INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	
R.F.C.	CP:80058			EDUCATIVA	
RUCS621002Q23					

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES
				ESTIMACIÓN:	01
				MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.POL3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	190.00	\$502.59	\$95,492.10	190.00	0.00	0.00	190.00	\$95,492.10
ALIM.038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DE 30 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	190.00	\$476.96	\$90,622.40	190.00	0.00	0.00	190.00	\$90,622.40
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	\$4,176.57	\$12,529.71	3.00	0.00	0.00	3.00	\$12,529.71
DSINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN aulla, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$795.24	\$15,904.80	20.00	0.00	0.00	20.00	\$15,904.80
RET.CBL11	RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS. EN MAL ESTADO POR ROBO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	\$26.50	\$397.50	15.00	0.00	0.00	15.00	\$397.50
DSINT.ACC	DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE ALUMBRADO (APAGADORES) QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		4.00	\$265.09	\$1,060.36	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,060.36

Handwritten signature



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA

CP:80058

R.F.C.

RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN


No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES
						MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
DSINT-ACC1	DESCONEXION Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$265.09	\$1,590.54	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,590.54
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$10,389.80	\$10,389.80	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,389.80
ELEC.SALL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL.12, CABLE D ECOBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40.00	\$1,555.05	\$62,202.00	40.00	0.00	0.00	40.00	\$62,202.00
ELEC.SALA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$1,886.44	\$10,118.64	6.00	0.00	0.00	6.00	\$10,118.64
ELEC.SALC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA aulas, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$1,649.62	\$6,598.48	4.00	0.00	0.00	4.00	\$6,598.48

Handwritten signature



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA: SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
R.F.C.: CP:80058
RUCS621002Q23

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTIPOJO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL.2, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	50.00	\$1,155.74	\$57,787.00	50.00	0.00	0.00	50.00	\$57,787.00
DSINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN aila. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$795.24	\$15,904.80	20.00	0.00	0.00	20.00	\$15,904.80
RET.CBL11	RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS. EN MAL ESTADO POR ROBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	\$26.50	\$397.50	15.00	0.00	0.00	15.00	\$397.50
DSINT.ACC	DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE ALUMBRADO (APAGADORES) QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$265.09	\$1,060.36	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,060.36
DSINT.ACC1	DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$265.09	\$1,590.54	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,590.54
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$10,716.57	\$10,716.57	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,716.57

4



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
DOMICILIO: CP:80058

R.F.C.

RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$627,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.SALL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40.00	\$1,555.05	\$62,202.00	40.00	0.00	0.00	40.00	\$62,202.00
ELEC.SALA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$1,686.44	\$6,745.76	4.00	0.00	0.00	4.00	\$6,745.76
ELEC.SALC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA aulas, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL.12, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$1,649.62	\$9,897.72	6.00	0.00	0.00	6.00	\$9,897.72
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SAKIDA PARA LIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	50.00	\$1,155.74	\$57,787.00	50.00	0.00	0.00	50.00	\$57,787.00

Handwritten signature



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
DOMICILIO: CP:80058

R.F.C.

RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

RUCS621002Q23

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$						
DSINT LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN aila. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00	\$795.24	\$15,904.80		20.00	0.00	0.00	20.00	\$15,904.80
RET.CBL11	RETIRO DE CABLEADO EN 110 VOLTS. EN MAL ESTADO POR ROBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00	\$26.50	\$397.50		15.00	0.00	0.00	15.00	\$397.50
DSINT.ACC	DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE ALUMBRADO (APAGADORES) QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$265.09	\$1,325.45		5.00	0.00	0.00	5.00	\$1,325.45
DSINT.ACC1	DESCONEXIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDAS DE CONTACTO QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$265.09	\$1,590.54		6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,590.54
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$10,389.80	\$10,389.80		1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,389.80
ELEC.SALL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA aila. INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40.00	\$1,555.05	\$62,202.00		40.00	0.00	0.00	40.00	\$62,202.00

Handwritten signature



10/10/2022

THE

RUCS621002Q23

ESTIMACIÓN:	01
-------------	----

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

TOTAL	\$1,038,573.53
SUBTOTAL ESTIMACION	\$1,038,573.53



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS VICTORIA # 1312 CULIACAN SINALOA
CP:80058
R.F.C.
RUC:S621002Q23

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN			
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850
		C.C.T.	25DPR0514D
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		
	LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:		\$1,506,218.75								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$527,176.56								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,506,218.75								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

[Handwritten signature]

Sandra Luz Rubio Cuadras

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor