



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA

01/11/2022

**CONTRATISTA:**

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS DEL VICTORIA  
# 1312

R.F.C.  
RUCS621002Q23

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLATEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA			LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION DE MODULO "A"	\$259,890.91
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 259,890.91</b>
<b>SUB TOTAL=</b>	<b>\$ 259,890.91</b>
<b>I.V.A AL 16 %</b>	<b>\$ 41,582.55</b>
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 301,473.46</b>

*Sandra Luz Rubio Cuadras*

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS  
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 01/11/2022  
HOJA:

**CONTRATISTA:**

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

**DOMICILIO:** AV. DEL TIBURON COL. VILLAS DEL VICTORIA # 1312

**R.F.C.**  
RUCS621002Q23

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 5

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D	ESTIMACIÓN:	2 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA				LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,506,218.75
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$527,176.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,506,218.75

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.INT2X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$938.19	\$7,505.52	8.00	0.00	0.00	8.00	\$7,505.52
ELEC.INT1X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$469.63	\$1,878.52	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,878.52
ELEC.LUM1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W. INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	\$3,199.92	\$63,998.40	20.00	0.00	0.00	20.00	\$63,998.40
ELEC.INT2X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$938.19	\$7,505.52	8.00	0.00	0.00	8.00	\$7,505.52
ELEC.INT1X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$469.63	\$1,878.52	4.00	0.00	0.00	4.00	\$1,878.52
ELEC.LUM1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W. INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	\$3,199.92	\$63,998.40	20.00	0.00	0.00	20.00	\$63,998.40
ELEC.INT2X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$938.19	\$9,381.90	10.00	0.00	0.00	10.00	\$9,381.90
ELEC.INT1X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$469.63	\$939.26	2.00	0.00	0.00	2.00	\$939.26

Sandra Luz Rubio Cuadras

7



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 01/11/2022  
HOJA:

2 de 5

CONTRATISTA:  
**SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS**  
DOMICILIO: AV. DEL TIBURON COL. VILLAS DEL VICTORIA # 1312  
R.F.C.  
RUCS621002Q23

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220850	C.C.T.	25DPR0514D				ESTIMACIÓN:	2 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA					LOCALIDAD:				MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA:		\$1,506,218.75									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$527,176.56									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,506,218.75									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
ELEC.LUM1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	\$3,199.92	\$63,998.40	20.00	0.00	0.00	20.00	\$63,998.40	
ELEC.LUM11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED 100W, INCLUYE: LUMINARIO LED 100W, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	\$1,368.40	\$8,210.40	6.00	0.00	0.00	6.00	\$8,210.40	
ELEC.INT1X	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$469.63	\$469.63	1.00	0.00	0.00	1.00	\$469.63	
ELEC.LUM1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$3,199.92	\$15,999.60	5.00	0.00	0.00	5.00	\$15,999.60	
ELEC.SALL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN LUMINARIOS) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	\$1,555.05	\$12,440.40	8.00	0.00	0.00	8.00	\$12,440.40	
ELEC.SALA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXIÓN APAGADORES) PARA aulas, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$1,686.44	\$1,686.44	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,686.44	
TOTAL										\$259,890.91	
SUBTOTAL ESTIMACION										\$259,890.91	

*Sandra Luz Rubio Cuadras*

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS

Contratista

*[Signature]*

ING. MOISES BUELNA FELIX

Supervisor