

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220850 No. 001
FECHA 16/SEPT./2022

CON ESTO FINALIZA SE LA OPERACION DE LA REPARACION
DE LOS CABLES DE LOS TRAMOS DE REPARACION
DE LAS TENSIONES ELECTRICAS EN EL SECTOR Y
SE HAN COMENZADO LAS OBRAS DE REPARACION
DE LOS CABLES DE LOS TRAMOS DE REPARACION
DE LOS CABLES DE LOS TRAMOS DE REPARACION
DE LOS CABLES DE LOS TRAMOS DE REPARACION

Nº DE CONTRATO: 151FE-1ED-ODE-JUN-220-2022

OFICIO DE AUTORIZACION: SAK-DIP-1ED-00-578/2022

DE FECHA: 10/050570/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 16/SEPT./2022


FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 14/NOV./2022

IMPORTE DE VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$ 207,754.31

IMPORTE DE CONTRATO DE OBRAS (35%): \$ 527,176.56

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,504,216.75

CONTRATISTA: SANDOVAL LA ROSA WILSON


7

Ing. Moises Buitrago Felix
Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220850 No. 002
FECHA 22/Sept./2022

En visitas realizadas a la obra se realizaron
la dirección del plantel, la construcción así como
el supervisión de la obra para definir los trabajos
que se realizarán en el plantel.

Ya quedando definido los trabajos y elementos
en dicho plantel se dan inicio los trabajos con la
perforación de huecos de cimentación y transformación
existente, de cimentación de transformación y
interiores principal, desmontaje y retiro de
interiores principal y derribos, desmontaje de
base de medición.

Trabaja se observó que ya están elementos los
trabajos de la construcción de transformación existente
con huecos de cimentación e interiores principal,
la construcción de sistema de interiores principal

[Firma]

Ing. Moisés Bernal Félix CONSTRUCCION
Supervisor de obra

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220850 No. 003

FECHA 29/SEPT/2022

EN ESTO TEMPORAL SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE
DESARROLLA LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES
DEL REFINO FUERA DE LA OBRA DE LA BASE DE MEDICIÓN;
EL MONITOR DE MEDICIÓN CON SUBESTACIÓN 410 Y 41-5;
EL SUBMINISTRADOR E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DESE
TRANSFORMADORES ALTO INTERCEPTOR PRINCIPAL; EL
SUBMINISTRADOR E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDICIÓN 13-200;
EL SUBMINISTRADOR E INSTALACIÓN DE INTERCEPTORES TENED.
MONITOREOS DE 3x400 Y 3x125; EL SUBMINISTRADOR Y
COLECCIÓN DEL POWER BLOCK DE DISPOSICIÓN; EL SUB
MINISTRADOR E INSTALACIÓN DE CABLES DE CABLE PARA LA CON
EXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS.

TAMBIÉN SE OBSERVAN QUE YA FUERON EFECTUADOS
LOS TRABAJOS DEL AGUERO DE POSICIÓN DE RED SUBMINISTRADO
Y LA DESCONEXIÓN DE CABLES DE RED SUBMINISTRADO EN EL ESTADO.

[Firma]

[Firma]

MRS. MOISES BARRIO FELIX CONTABILISTA
SUPERVISOR DE OBRA