



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 15/05/2023

INICIO:

21 DE DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
850	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL LLANO-SAN JAVIER.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$94,049.78	\$94,049.78	\$94,049.78	\$0.00	100	100