



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 001

FECHA 08/07/2022


CON ESTO SE INICIA LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
CERCA PERIMETRAL Y DADO QUE
SE REALIZA EL TRABAJO PARA
INSICAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION
EL IMPORTE DEL CONTRATO ES
DE \$344,020.45 IVA INCLUIDO,
LA EMPRESA RESPONSABLE ES
AYVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EL PERIODO DE EJECUCION DE LA
OBRA ES DEL 08-JUL-22 AL 25-SEP-22
DANDOSE CITA EL SUPERVISOR
DE OBRA DE LA DEPENDENCIA Y
EL CONTRATISTA




SUPERVISOR
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 002
FECHA 22/JULIO/2022

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO
QUE YA SE INICIARON TRABAJOS.
SE DEMOLIO Y SE RETIRO CADENA DAÑADA.
SE REALIZARON EXCAVACIONES PARA ZAPATA
CORRIDA EN TRAMO DE CERCIA, DEBIDO AL
TIPO DE TERRENO SE DA INDICACION DE SUMI-
NISTRAR MATERIAL DE BANCO COMPACTADO PARA
SOBRE ESTE COLAR PUNTILAS Y ZAPATA., SE COLA-
RA ZAPATA CORRIDA Y SE COLOCARAN TRES HILADAS
DE BLOCH, PARA SOBRE ESTE MUESTRE COLAR CADENA
DE CONCRETO DE 14X20 CMS.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220630 No. 003

FECHA 29/JUNIO/2022

EN SUPERVISIÓN DE OBRA ESTE DÍA SE OBSERVA
QUE YA SE COLÓ ZAPATA Y SE TRABAJA EN PERA-
MENTO DE BLOCA DE ENTASE A TRES HILADAS -
TENIENDOSE UN AVANCE DEL 40%.
TAMBIEN SE TRABAJA EN EXCAVACIONES PARA CIMENTA-
CIÓN DE ANDADOR DE ACCESO, EL CUAL SEUÁ DE
4 MTS. DE ANCHO.

