

CONTRATISTA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ	ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ	ARQ. JESUS ARTURO LÓPEZ MARTINEZ	ING. SENILLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS										ESTIMACION No.	
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR										02 (NORMAL)	
CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022										PERIODO DE EJECUCION:	
OBRAS: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.										DEL: 20/06/22	
UBICACION: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.										AL: 20/07/2022	
IMPORTE DE CONTRATO SI/VA: \$ 599,872.06										IMPORTE ESTIMADO SI/VA:	
IMPORTE DE CONTRATO CIVA: \$ 695,851.59										\$ 115,259.38	
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES											
PARTIDA		CANTIDADES DE OBRA				PRECIO UNITARIO		IMPORTE DE ESTA ESTIMACION			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION					
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.											
EDIFICIO											
*TEMP108	DEMOLICION DE LOSA, DESMONTES DE VIGAS Y LAMINA. INCLUYE CORTES, ANDAMIOS Y APLAMIENTO FUERA DEL AREA DE TRABAJO	M2	227.90	227.34	227.34	0.00	\$ 125.86	\$	-		
*TEMP22	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE CARGA DE MATERIAL CON MEDIOS MECANICOS	M3	44.44	44.33	44.33	0.00	\$ 252.49	\$	-		
*TEMP72	LOSA RETICULAR ALIGERADA DE 20 CMS. DE ESPESOR, CASSETON 50X50X15 CMS. NERVIADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO REFORZADO FC= 200 KG/CM2. EN AMBOS SENTIDOS, CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS. CON MALLA 6X6-10/10, CIMBRA COMUN. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	227.90	223.08	223.08	0.00	\$ 1,592.10	\$	-		
*TEMP80	ENJARRE DE LOSA DE TECHO CON YESO, ACABADO PULIDO.	M2	227.90	227.90	0.00	227.90	\$ 214.29	\$	48,836.69		
*TEMP14	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO APP 3.5 VG.	M2	227.90	222.00	0.00	222.00	\$ 224.60	\$	49,861.20		
*TEMP105	SALIDA ELECTRICA DE CENTROS Y CONTACTOS DE 110 V. INCLUYE: CABLE # 12, 14, CAJA CHALUPA, CONTACTOS, APAGADORES Y TAPA DE 1-2-3 VENTANAS	SAL	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 947.26	\$	-		
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA HERMET T8 LED 2X18 4100K 127-277	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,241.89	\$	-		
PINTURA											
*TEMP138	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	227.90	227.90	0.00	227.90	\$ 72.67	\$	16,561.49		
*TEMP0	PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR EN PERFILERIA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	204.00	0.00	0.00	0.00	\$ 188.20	\$	-		
TOTAL ESTIMACION							\$ 115,259.38				
EL CONTRATISTA		COORDINADOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS							
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR		ING. JUAN FELIPE PEREZ LOPEZ		ARQ. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ		ING. SENLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR					

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)	
CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR					FECHA DE INICIO: 13/06/2022						
CONTRATO: AYTONAV-ADJIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022					FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022						
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.											
UBICACIÓN: COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BNEITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.											
CLAVE		PARTIDA		UNIDAD		LOCALIZACIÓN		CANTIDADES DE OBRA		PZA	TOTAL
		DESCRIPCIÓN				EJE TRAMO		LONGITUD ANCHO ALTURA			
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.											
*TEMP80	ENJARRE DE LOSA DE TECHO CON YESO, ACABADO PULIDO.			M2	A-B	1-2	19.84	11.82		234.51	234.51
POR COBRAR EN ESTA EST. 2 NORMAL										227.90	
01 ADICIONAL										6.61	
*TEMP14	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO APP 3.5 VG.			M2	A-B	1-2	19.44	11.42		222.00	222.00
*TEMP138	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			M2	A-B	1-2	19.84	11.82	(PLAFÓN)	234.51	234.51
POR COBRAR EN ESTA EST. 2 NORMAL										227.90	
01 ADICIONAL										6.61	
EL CONTRATISTA				SUPERVISOR		COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS			
ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASENOR				ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ		ARQ. JESÚS ARTURO LOPEZ MARTINEZ		ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR			

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMR33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022 FECHA DE INICIO: 13/06/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MÓDULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 20/06/22 AL: 20/07/2022
UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		

REPORTE FOTOGRAFICO

ENJARRE DE LOSA DE TECHO CON YESO, ACABADO PULIDO.





EL CONTRATISTA ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR	SUPERVISOR ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ARO. JESUS ARTURO LOPEZ MARTINEZ	DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
---	--	--	--

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISMIR33-MODULOAUULA-ESCPRIIM-020/2022 FECHA DE INICIO: 13/06/2022 FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022		ESTIMACIÓN No. 02 (NORMAL)
OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL: 20/06/22 AL: 20/07/2022
UBICACIÓN: SIND. LIC. BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA.		


REPORTE FOTOGRAFICO


IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE TIPO APP 3.5 VG.




 EL CONTRATISTA
 ING. MIGUEL ÁNGEL CORRALES VILLASEÑOR


 SUPERVISOR
 ING. JUAN FELIPE PÉREZ LÓPEZ


 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
 ARQ. JESÚS ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ


 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

CONTRATO: AYTONAV-ADJDIR-FAISM33-MODULO AULA-ESCPRIIM-020/2022

FECHA DE INICIO: 13/06/2022


FECHA DE TERMINACIÓN: 11/08/2022

ESTIMACIÓN No.
02 (NORMAL)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE MODULO DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO ROMERO DE LA COL. LOPEZ PORTILLO, SIND. LIC. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CROQUIS



EL CONTRATISTA
ING. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

ING. JUAN FELIPE PEREZ LÓPEZ