

28 04 2023

SE ABRE UN PRESENTE BITACORA ESCRITA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No 555/50/ND/003/2023 RELATIVO A LA OBRA "CUBRERÍA CO2556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO DE SINAGUA WUMCAN, SINAGUA (INSTALACION ELECTRICA, CRISTALERIA Y ALUMINIO VARIOS) CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 SESENTA DIAS NATURALES INICIANDO EL DIA 28 DE ABRIL PARA TERMINAR EL DIA 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

LOS SERVICIOS DE SAUD DE SINAGUA REPRESENTADOS POR EL C. DR. CUTHUANC GONZALEZ GIMUNDO EN SU CARACTER DE GERENTARIO DE SAUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SAUD DE SINAGUA Y POR OTRA PARTE UN PERSONA FISICA EL ABOG. JAVIER ALONSO RETAMAZA MEDINA REPRESENTANTE LEGAL.

ESTABLECIENDO UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1530.695.38 (CON UN MILLON CINIENTOS TRENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) MAS LA CANTIDAD DE \$ 244.911.26 (CON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCE PESOS 26/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1775.606.64 (CON UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.)

EJECUTANDO LAS PARTIDAS CON CONCEPTOS DE:

PRELIMINARES	\$	61.850.87
INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y GAS	\$	113.122.87
INSTALACION ELECTRICA	\$	227.744.33
TABLERO Y DUBOCK	\$	91.060.13
CARPINTERIA	\$	58.083.86
ACABADOS	\$	71.579.25
CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$	475.920.56
HERRERIA	\$	85.840.86
PINTURA	\$	6.670.03
VARIOS (SENTAUZACION Y ANEXOS)	\$	326.776.41
AIRIS MONICIONADO INTEGRAL	\$	15.081.63
GASTOS MEDICINALES	\$	868.14
UN PIEZA	\$	8706.44

08 05 2023


SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE ELC. ARO. CARLOS CALVILLO CARO, ASIGNADO COMO RESIDENTE DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DESTINADA, PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCORA Y REVISAR LOS AVANCES EN CUANTO A LOS TRABAJOS PREVIEN-


SEGUNDO NIVEL: EN EL AREA DE COCINA SE TRABAJA CON EL PAVIMENTO EN MURO DE BLOCK PARA LOCUTAR TUBERIA COMUNIZADA PARA LA DESCARGA DE GRASA.

CUARTO NIVEL: SANITARIOS EN EL AREA DE LA UCIN (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES) SE TRABAJO CON EL DESMONTAJE DE MUERTES SANITARIOS (W.C. Y CUBILOS) Y SE PROCEDE A CANCELAR LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PARA POSTERORMENTE APROCEEDER CON EL ENCAPADO DE MUROS A BASE DE PAVEL DE TAPABACA.

CUYU: AREA DE MATERIAL ESTERIL, PREVIEN- SE TRABAJO CON EL DESMONTAJE CON REEMPLAZO DE CANCELAMIENTO DE MUENDO Y CRISTAL PARA POSTERORMENTE COLOCAR ESCUSAS.

QUINTO NIVEL: AREA DE NASADOS SE TRABAJA CON EL DESMONTAJE DE CUBILOS, ASI COMO LA CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS.


ARO. CARLOS CALVILLO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS


ARO. JAVIER ALONSO RESTREPO MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA

10 05 2023

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARD. CARLOS CALVILLO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SANJOA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y REVISAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS.


PRIMER NIVEL: LABORATORIO
EN LOS PEINES DE BACTERIOLOGIA, PARASITOLOGIA, PRUEBAS ESPECIALES SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN MUROS Y PISOS, EN BACTERIOLOGIA SE INSTALO TUBERIA DE COBRE PARA VAPORES DE LA AUTOCUAVE


CUARTO NIVEL:
UCIN (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES) SE OBSERVA QUE SE TERMINO DE ENCHAPAR MUROS DONDE INTERIORMENTE ESTABAN LOS CANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, ESTOS MUROS ESTABAN REVESTIDOS DE AZULETE, ASI COMO TAMBIEN SE DEJARON SANIDAS PARA CONTACTOS.

UCIP (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS) EN ESTA AREA SE TRABAJA CON LA FABRICACION DE MESA DE TRABAJO A BASE DE TABLEROCA (NOTAS MEDICAS) ASI MISMO SE LE PIDIO AL CONTRATISTA LAS SANIDAS DE CONTACTOS, DE VOZ Y DATOS

CEUB: VESTIBUL DE CEUB SE DESMONTA PUESTA DE MADERA, ASI COMO SE REALIZARON TRABAJOS DE SANIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, Y SE COLOCO UNABO.

QUINTO NIVEL: AREA DE FILTRO DE MECLADOS, SE DEMOLIERON MUROS DE DUREX, PARA LA ADECUACION DE DOS ESPACIOS, ASI COMO SE TIENEN YA LAS SANIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA UNABOS.


ARD. CARLOS CALVILLO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SSS


ARD. JOVIER MUÑOZ RETMORA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE UN CONTRATISTA


22 05 2023


SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. APO. CARLOS CALVILLO CARO PARA REALIZAR UN SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR REVISANDO LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS Y ASI OBSERVAR QUE SE TIENEN AVANCES EN LAS DIFERENTES AREAS.

PRIMER NIVEL: EN EL AREA DE LABORATORIO SE TRABAJA CON EL RECORTE DE CANCELRAM DE ALUMINIO Y CRISTAL PARA HACER LAS ADJUNTAIONES EN LAS PUERTAS DE ACCESO A LAS AREAS DE GEOTECCIA, PRUEBAS ESPECIALES Y COPRO, ESTO ES DEBIDO A QUE LOS VAMOS DE LAS PUERTAS ERAN DE 1.00 MT. DE ANCHO Y POR NORMA SE RECOMIENDA QUE ESTAS SEAN DE UN ANCHO MINIMO DE 1.20 MT.

CUARTO NIVEL: AREA DE COYE, AQUI SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE ESCUSAS EN MURO QUE DIVIDE EL AREA DE MATERIAL EXTERNO - AREA BUNCA DE QUIROFANOS, ASI COMO EL RECORTE DE CANCELRAM DE ALUMINIO Y CRISTAL, PARA COLOCAR VENTANILLA FIJA Y CORREDOR EN VINO DE MURO DE AREA DE PUSUMAR - ENSAMBLE.

QUINTO NIVEL: SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE CANCELRAM DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL AREA DE FILTRO DE AISLADOS, AQUI MISMO SE TIENEN INSTALADAS LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN MURO, ASI COMO LA REUBICACION DE TUBERIA HIDRAULICA QUE SE ENCONTRABA OCULTA EN MURO DE DOROCK QUE SE DEMOLIO.


APO. CARLOS CALVILLO CARO
RESPONSABLE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS CSS


APO. DANIEL ALONSO RETAMORA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE UN CONTRATISTA

20 05 2023


SE REALIZÓ UNA EXCLENTE VISITA DE SUPER-
-VISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS
CAJUNO CARR. DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE
SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SAUD
DE GUAYAMA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA
DE BITACORA.


SEXTO NIVEL: SE TERMINO DE COLOCAR UN CARC-
-EUBRA DE MUMINO Y CRISTAL EN LAS AREAS DE
PASILLO DE ACCESO CHUPO Y ESTADISTICA ASI
COMO TAMBIEN EN ACCESO DONDE SE ENCUENTRA
UN OFICINA DE NOMINAS Y TAMBIEN EN ACCESO A
DONDE ESTA EL AREA DE APOYO SECRETARIAL
Y EN FORMERAS.

QUINTO NIVEL: EN AREA DE FUTRO DE AISLADOS
YA ESTA COMPLETAMENTE COLOCADA LA CANILEVERA
DE MUMINO Y CRISTAL CON DIVISION PARA DOS
AREAS DONDE TAMBIEN YA SE INSTALARON LOS
-CUBIERTOS, ASI COMO TAMBIEN LAS CLAVES MEZCLA-
-DORAS.

CUARTO NIVEL: EN CUBO SE INSTALO TRANSFER
EN EL ACCESO DE ESTERILIZACION A MATERIAL
ESTERIL ESTO ES DEBIDO A QUE POR NORMA
DEBE EXISTIR ESTE TRANSFER ADO MISMO EN
EL AREA DE PREBUNDADO SE ABRIÓ MUÑO PARA
PODER INTRODUCIR LOS EQUIPOS DE CUBO DE INSTA-
-MENTAL, ASI COMO SE LE PUDO AL CONTRATISTA QUE
DESINSTALABA MUEBLES DE ALUMINO INOXIDABLE QUE
IMPEDIA EL PASO DE ESTAS MAQUINAS, PARA LUEGO
VOLVER A INSTALAR.

TERCERO NIVEL: EN EL AREA DE NEUROLOGIA
(GABINETE POTENCIALES EVOCADOS) SE REALIZARON
TRABAJOS DE SANIAS HIDRAULICAS Y CARPINTERIAS PARA
LA COLOCACION DE CUBO TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR.


ARO. CARLOS CAJUNO CARR
PRESIDENTE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS CSS


ARO. JUAN ALONSO RAMIREZ MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONSTRUCCION

05 de 2023

SE REALIZA LA VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS CALVINO CARRO PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR REVISANDO LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS EN LOS DIFERENTES FUENTES Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN:


PRIMERA NIVEL: LABORATORIO: SE TRABAJA CON LA INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTOS, ASI COMO SALIDAS PARA DATOS EN LOS PERNEOS DE BACTERIOLOGIA, HEMATOLOGIA, COAGULACION, PANEAS ESPECIALES, SEROLOGIA, PARASITOLOGIA, COPROS Y ORINAS, QUIMICA Y ELECTROLITOS.


EN EL PERNEO DE COPROS Y ORINAS SE ESTA COLOCANDO DUCTO FLEXIBLE SOBRE PUFON, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON LA COLOCACION DE EXTRACTOR Y REJILLA TANTO EN PUFON COMO EN MUÑO QUE DA HACIA EL EXTERIOR, ESTO ES PARA DESAGUAR LOS MUÑOS OMBRES.

SEGUNDO NIVEL: COCINA: AHORA SE PROCEDE A REALIZAR EL CONTE EN LOSA DE PISO PARA LA COLOCACION DE REJILLA METALICA DE INTERCONEXION CON LA TRAMPA DE GRASAS (DONDE ESTAN LAS EMPUJITAS)

CUARTO NIVEL: CEEB (CUARTO OXIDO) EN ESTA AREA SE PROCEDE A DESINSTALAR CABLEADO ELECTRICO QUE NO CUMPLE CON LA NORMA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AUTOCALIB, ESTE CABLEADO SE SUSTITUIRA POR CABLEADO TRIFASICO.

UCIN: EN LAS AREAS DONDE SE ENCONTRABAN LOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, SE TIENE COLOCADO EL ACABADO ANTIBACTERIAL EN PISO, Y SE TRABAJA CON LA APLICACION DE PINTURA ANTIBACTERIAL EN MUÑOS Y PUFONES.


ARO. CARLOS CALVINO CARRO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SES


ARO. JAVIER MONSE ROSTOMZA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE UN CONTRATISTA

09 06 2023

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL C. ABO. CARLOS CALVO CARO, DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE GRUPO DE GUAYAMA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA.

SEGUNDO NIVEL: COCINA: EN ESTA AREA SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE REJILLA METALICA EN PISO, ASI COMO SE TIENE UN TUBERIN DE DESCARGA (DESCARGUE) INTERCONECTADO A LA TRAMPA DE GRASAS, UBICADA EN EL AREA DE CUARTO DE ARIAS MONDILUONDO (UMA) EN EL PRIMER NIVEL

ALMACEN GEL: EN ESTA AREA SE CANCELÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES CONTRA LA DE ALERO INOXIDABLE ESTO ES DEBIDO A QUE YA SE CUENTA CON UN MUEBLE DE ALERO INOXIDABLES SOLO QUE LE PIDE AL CONTRATISTA LA INSTALACION DE ESTE MUEBLE

CONSULTORIO DE GINECOTE POTENCIALES EVOCADOS SE TIENEN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS LOS CAJONES ASI COMO LOS DISPENSADORES DE JABON Y GASEITAS.

QUINTO NIVEL: FILTROS DE AISLADOS: EN ESTA AREA SE TRABAJA CON EL REVESTIMIENTO DE ANTIBACTERIAL EN FRANKS DONDE SE DEMUESTRAN MUROS DE TEBURCOCH PARA HACER LAS ADJUVACIONES.

SEXTO NIVEL: COCINETA: SE COLOCARON GAVIAS PARA CONTACTOS, ASI COMO EL CABLEADO PARA LAS MISMAS.

NOTA: SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y CANTIDADES ADICIONALES



ABO. CARLOS CALVO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SES.



ABO. JAVIER ALONSO ACOSTA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE UN CONTRATISTA

15 06 2023

SE REALIZA UN VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE EL ARQ. CARLOS CALVO CARDO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE COMUNA PARA REMITIR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA.

SEGUNDO NIVEL:

ALTA DE ALIMENTOS, EN EL ESPACIO DESIGNADO PARA REFRIGERADORES, SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE CANUELA A BASE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL CLARO, ESTO CON EL FIN DE MANTENER LOS REFRIGERADORES INDEPENDIENTE EN EL AREA QUE LE CORRESPONDE.

COCINA: EN ESTA AREA PERSONAL OBRERO SE ENCUENTRA TRABAJANDO CON LA COLOCACION DE SOPORTES A BASE DE HERRABIL FIRMAS A LOSA DE CONCRETO DONDE SE VAN A AGUJETAR LAS CAMPANAS LAS CUALES SE ENCUENTRAN SUMINISTRADAS EN EL LOCAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION, TAMBIEN SE TIENE COLOCADO EL INTERCEPTOR DE GRASAS.



ARQ. CARLOS CALVO CARDO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS SSS



ARQ. JAVIER ALONSO BETAMAZA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

21 06 2023

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISION DE OBRA POR PARTE DEL EL ABO. CARLOS CALVO CARO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISION PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITACORA Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIATRICO.


SEGUNDO NIVEL:


ALGUNOS DECO, EN EL AREA DE REPARACION-
-DORES DONDE SE ALMACENAN LAS VENDIDAS
AHI SE ESTA INSTALANDO CABLEADO DE
ALUMINIO Y CRISTAL PARA DE ESTA FORMA QUE SE
INDEPENDIENTE ESTA AREA DE LIMPIO Y DESINFECCION

TERCER NIVEL:

AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA:
ENCAS AREAS DE HISTOPATOLOGIA E INMUNOPATO-
LOGIA, SE DESMONTARON PUERTAS, Y SE AMPLIO
EL UNO DE LAS PUERTAS, YA QUE EL MODO DE
LAS PUERTAS NO PERMITIA PASAR UNIFORMES
EL EQUIPO QUE SE INSTALARIA EN EL INTERIOR
PARA LO CUAL SE TUVIERON QUE FABRICAR PUERTAS
MAS ALTAS.

COCINA: SE OBSERVA QUE YA SE ENCONTRAN
INSTALADAS LAS CAMPANAS EXTRACTIVAS, ASI COMO
LA FABRICACION DE CAJONES A BASE DE TABLERO


ABO. CARLOS CALVO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRA DE LOS CES.


ABO. JUAN ANTONIO RESTREPO MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
DE LA CONTRATISTA

23 de 2023

SE REALIZA LA SIGUIENTE VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL ARO. CARLOS CALVO CARO DESIGNADO COMO RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA REALIZAR LA SIGUIENTE NOTA DE BITÁCULA.

CUARTO NIVEL:

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PERINATALES:
EN ESTA AREA SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BARRAN DE TABLEROA, DONDE TRABAJARAN LOS DOCTORES (NOTES MEDICALS)


PUNTA BAJA:


UNANDERIN: SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A UNANDERIN, AHI SE APLUO EL UNO DE LA PUERTA DE ACCESO, DEBIDO A QUE NO SE PODIAN INGRESAR EQUIPO Y MAQUINAS, SE DEMOLIO UNA PARTE DE MURO DE TABLEROA Y SE REUBICARON DE UGARIL LOS APARADORES.

PATIO DE SERVICIO:

EN LA ESTRUCTURA DE HERRERIA SE COLOCO PASAMUROS DE HERRERIA PARA MAYOR SEGURIDAD AL ESTAR DANDO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS COLOCADOS EN ESTE LUGAR.

NOTA: SE SOLICITAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARA EJECUTAMOS EN CONVENIO ADICIONAL DE MONTO.


ARO. CARLOS CALVO CARO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS SES



ARO. JUAN CARLOS RETAMADA MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA


24 DE 2023

SE REALIZA LA ÚLTIMA VISITA DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR PARTE DE EL C. ARO. CARLOS CHUMBO CARO DESIGNADO COMO PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DESIGNADOS JUNTO CON EL C. ARO. JUAN LUIS BETANCOURT MEDINA ASIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ÚLTIMA NOTA DE BITÁCORA Y REALIZAR EN CONJUNTO EL TERMINO DE LOS TRABAJOS.

SE TRABAJA CON LA ÚLTIMA FIN DE LA OBRA DE TODA LA UNIDAD DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS Y ASI PARA QUE SEA RECIDIDA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS DE EL HOSPITAL DE CONTROL DE SALUD CON LA INTENCION DE QUE SE HAGAN RESPONSABLES DE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES CADA UNA DE LAS AREAS TRABAJADAS.

ASI MISMO SE LE PIDE AL CONTRATISTA LA GARANTIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.


ARO. CARLOS CHUMBO CARO
PRESIDENTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRA DE LOS S.S.


ARO. JUAN LUIS BETANCOURT MEDINA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN
DE LA CONTRATISTA