


<b>CONTRATISTA:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  <b>DIRECCIÓN:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>TELÉFONO:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>CELULAR:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>UBICACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>R.F.C.</b></td> <td style="width: 33%;"><b>C.M.I.C.</b></td> <td style="width: 33%;"><b>I.M.S.S.</b></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> <td><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td> </tr> </table> <b>No. DE OBRA:</b> N/A <b>UNIDAD:</b> UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UADEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UADEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td>\$8,534,482.76</td> <td>\$9,900,000.00</td> <td>\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>TELÉFONO:</b>	<b>CELULAR:</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>R.F.C.</b>	<b>C.M.I.C.</b>	<b>I.M.S.S.</b>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>RECIBO NO:</b> 1  <b>FECHA ESTIMACIÓN:</b> 10 DE OCTUBRE DE 2022  <div style="text-align: right;">   <b>UAdeO</b> </div> <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 01 (NORMAL)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 1 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2022  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022 <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> N/A  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> <b>A:</b>  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>IMPORTE CONVENIO</b></td> <td style="width: 50%;"><b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b></td> </tr> </table>		<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>
<b>TELÉFONO:</b>	<b>CELULAR:</b>	<b>UBICACIÓN</b>																						
<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																						
<b>R.F.C.</b>	<b>C.M.I.C.</b>	<b>I.M.S.S.</b>																						
<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																						
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>																						
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00																						
<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>																							



  

<b>RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:</b>	<b>BUENO POR:</b> \$ 1,180,145.12
(SON: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO, PESOS, 12/100 M.N. )	
<b>EN PAGO DE ESTIMACIÓN:</b>	<b>ESTIMACION 01 (NORMAL)</b>

<b>DEDUCCIONES:</b>		<b>CALCULO DE ESTIMACIÓN:</b>	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,630,034.69
MAS IVA	\$ 91,281.94	MAS IVA	\$ 260,805.55
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	<b>\$ 661,794.08</b>	<b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b>	<b>\$ 1,890,840.24</b>
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$ 48,901.04	<b>MENOS DEDUCCIONES</b>	-\$ 710,695.12
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	<b>\$ 710,695.12</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,180,145.12</b>

CONTRATISTA

  
[REDACTED]  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
  
 ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

  
 ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRÁN  
 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ



CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UAdeO

REUMEN ESTIMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS						
		LOCALIDAD:		LOS MOCHIS			
		MUNICIPIO:		AHOME			
		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	
				FECHA ESTIMACIÓN:		10 DE OCTUBRE DE 2022	

IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	N/A	AL	N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A	AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL OBRA:	N/A

		PARTIDAS OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA			
PB	PLANTA BAJA		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	182,510.25
	FALDON FACHADA	\$	140,003.22
	ALBAÑILERÍAS MURO ELEVADOR	\$	40,786.02
	ALBAÑILERÍAS ESCALERA		
TER P	CIMENTACIÓN	\$	4,010.81
	ESTRUCTURA	\$	45,050.43
	PLANTA PRIMER NIVEL		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	541,350.37
	ESTRUCTURA	\$	44,393.71
P ALTA	MURO ARQUITECTONICO		
	ALBAÑILERÍAS	\$	34,978.56
	PLANTA ALTA		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	280,018.78
	MURO ARQUITECTONICO		
	ALBAÑILERÍAS	\$	34,978.56
	AZOTEA	\$	281,953.98
TOTAL ESTIMACIÓN:		\$	1,630,034.69
I.V.A. 16%		\$	260,805.55
TOTAL		\$	1,890,840.24

CONTRATISTA:


EMILIO MUÑOZ FRÍAS

SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA UADEO


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN


CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
PB	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA						
	PLANTA BAJA						
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS						
31017	CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	70.00	435.50	\$ 30,485.00	76.00	\$ 33,098.00
31019	CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	469.58	\$ 18,783.20	11.40	\$ 5,353.21
31038	CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	491.51	\$ 19,660.40	110.60	\$ 54,361.01
032740	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	202.00	617.74	\$ 124,783.48	142.17	\$ 87,824.10
38171	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA DE ESTRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN	ML	10.00	246.57	\$ 2,465.70	7.60	\$ 1,873.93
<b>TOTAL ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS</b>						<b>\$</b>	<b>182,510.25</b>



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdeO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:			AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)			
					FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022			
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
	FALDON FACHADA								
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	32.30	\$ 115,170.17		
34088	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	48.45	\$ 24,833.05		
		<b>TOTAL FALDON FACHADA</b>					<b>\$ 140,003.22</b>		
	ALBAÑILERIAS MURO ELEVADOR								
1020713	DALA DE DESPLANTE DE 20X30CMS. ARMADA CON 6Ø DE 1/2" Y EST. DE Ø3/8" @20CMS. F'C=200 KG/CM2.	ML	10.00	606.47	\$ 6,064.70	10.00	\$ 6,064.70		
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA	M3	1.10	292.88	\$ 322.17	14.84	\$ 4,346.34		

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME				
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
10502	AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	M2	6.25	9.76	\$ 61.00	7.42	\$ 72.42		
11204	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO).	M3	4.88	34.59	\$ 168.80	19.29	\$ 667.24		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	6.25	178.92	\$ 1,118.25	7.42	\$ 1,327.59		
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	2.00	101.34	\$ 202.68	2.48	\$ 251.32		
12010	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN.	M3	1.56	3,133.46	\$ 4,888.20	2.23	\$ 6,987.62		
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	2.50	363.73	\$ 909.33	3.27	\$ 1,189.40		

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)	
					FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A	
				IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	150.00	47.64	\$ 7,146.00	145.53	\$ 6,933.05
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	14.00	606.92	\$ 8,496.88	19.62	\$ 11,907.77
12136	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION. Y TODO	M2	30.00	43.31	\$ 1,299.30	23.98	\$ 1,038.57
<b>TOTAL ALBAÑILERIAS MURO ELEVADOR</b>						<b>\$</b>	<b>40,786.02</b>
ALBAÑILERIAS ESCALERA							
CIMENTACIÓN							
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	2.00	292.88	\$ 585.76	0.96	\$ 281.16

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UadeO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
		VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
10502	AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	M2	12.00	9.76	\$ 117.12	1.20	\$ 11.71		
11204	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO).	M3	16.00	34.59	\$ 553.44	1.25	\$ 43.24		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	12.04	178.92	\$ 2,154.20	1.20	\$ 214.70		
12205	ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	ML	17.20	651.41	\$ 11,204.25	1.70	\$ 1,107.40		
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	8.00	101.34	\$ 810.72	0.39	\$ 39.52		
12010	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACIÓN.	M3	2.40	3,133.46	\$ 7,520.30	0.17	\$ 532.69		

CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRÍAS


**UAdeO**  
**ESTIMACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:

N/A

No.

CONTRATO:

UADEO-OP-LPE-005-2022

PERIODO CONTRATO:

01 DE SEPTIEMBRE 2022

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

LOCALIDAD:

LOS MOCHIS

MUNICIPIO:

AHOME

NOMBRE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

No. ESTIMACIÓN:

ESTIMACION 01 (NORMAL)

FECHA ESTIMACIÓN:

10 DE OCTUBRE DE 2022

IMPORTE SIN IVA:

\$8,534,482.76

CONVENIO ADICIONAL:

N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

\$3,465,000.00

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

AL

N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$9,900,000.00

IMPORTE CONVENIO:

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

N/A

CLAVE

CONCEPTO

SEGÚN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

HASTA ESTA  
ESTIMACIÓN

IMPORTE TOTAL

12021

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.

M2

30.60

363.73

\$ 11,130.14

1.36

\$ 494.67

12034

ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 (3/8") AL (3/4") CON RESISTENCIA F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

KG

125.00

47.85

\$ 5,981.25

8.67

\$ 414.86

12036

ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG

85.00

46.44

\$ 3,947.40

16.85

\$ 782.51

12136

IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION. Y TODO

M2

12.00

43.31

\$ 519.72

2.04

\$ 88.35

TOTAL CIMENTACION

\$ 4,010.81

CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:

N/A

No.

UADEO-OP-LPE-005-2022

PERIODO CONTRATO:

01 DE SEPTIEMBRE 2022

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

LOCALIDAD:

LOS MOCHIS

MUNICIPIO:

AHOME

NOMBRE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

No. ESTIMACIÓN:

ESTIMACION 01 (NORMAL)

FECHA ESTIMACIÓN:

10 DE OCTUBRE DE 2022

IMPORTE SIN IVA:

\$8,534,482.76

CONVENIO ADICIONAL:

N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

\$3,465,000.00

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

AL

N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$9,900,000.00

IMPORTE CONVENIO:

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

N/A

CLAVE

CONCEPTO

SEGÚN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

HASTA ESTA ESTIMACIÓN

IMPORTE TOTAL

## ESTRUCTURA

21115

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE: CARGADORES PRINCIPALES DE 4X4", CARGADORES 2X4", CAMA CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO DOBLE A.C. 80 CMS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.

M2

13.44

335.06

\$ 4,503.21

18.36

\$ 6,151.70

21110

CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y AZOTEAS INCLUYE: APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4", TUINO EN REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO.

M2

17.28

353.44

\$ 6,107.44

15.91

\$ 5,623.23

21203

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.

KG

11.40

51.06

\$ 582.08

110.09

\$ 5,621.20

21205

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

KG

39.94

47.96

\$ 1,915.52

187.20


\$ 8,978.11




CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:		AHOME			
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
21206	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	115.20	47.74	\$ 5,499.65	44.93	\$ 2,144.96		
21301	CONCRETO BOMBEADO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE: FIBRA E IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	11.07	3,172.98	\$ 35,124.89	5.21	\$ 16,531.23		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>							<b>\$ 45,050.43</b>		
<b>1ER P</b>	<b>PLANTA PRIMER NIVEL</b>								
	<b>ALBAÑILERIAS Y ACABADOS</b>								
31017	CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	70.00	435.50	\$ 30,485.00	87.40	\$ 38,062.70		
31019	CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	469.58	\$ 18,783.20	11.40	\$ 5,353.21		




CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:			AHOME
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)	
					FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A	
				IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
31038	CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	491.51	\$ 19,660.40	114.60	\$ 56,327.05
032740	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	202.00	617.74	\$ 124,783.48	157.37	\$ 97,213.74
38171	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN SU INTERIOR, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.00	246.57	\$ 2,465.70	7.60	\$ 1,873.93
34083	MICROCEMENTO PULIDO Y DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA RETIRANDO ACERO Y BORDES, RELLENO PARA DEJAR A PLOMO CON FIJAVITRO PISO A PISO, REPELLADO CON COPA Y ESMERIL CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS, ANDAMIOS.	M2	249.60	276.66	\$ 69,054.34	278.77	\$ 77,124.51

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b>  <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>  <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				
No. DE OBRA:		N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:		UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)
							FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A		
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		
CLAVE		CONCEPTO			SEGÚN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE			
84128	ENTORTADO DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA NIVELACIÓN DE AZOTEAS			M2	1,022.22	273.64	\$ 279,720.28	969.87 \$ 265,395.23
					<b>TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS \$ 541,350.37</b>			
		ALBAÑILERIAS ESCALERA						
		ESTRUCTURA						
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE: CARGADORES PRINCIPALES DE 4X4", CARGADORES 2X4", CAMA CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO DOBLE A.C. 80 CMS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.			M2	13.44	335.06	\$ 4,503.21	16.40 \$ 5,494.98
21110	CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y AZOTEAS INCLUYE: APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4", TUINO EN REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO.			M2	17.28	353.44	\$ 6,107.44	15.91 \$ 5,623.23
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.			KG	11.40	51.06	\$ 582.08	110.09 \$ 5,621.20

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:			AHOME
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)	
					FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL: N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO: N/A				
			IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A				
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	39.94	47.96	\$ 1,915.52	187.20	\$ 8,978.11
21206	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	115.20	47.74	\$ 5,499.65	44.93	\$ 2,144.96
21301	CONCRETO BOMBEADO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE: FIBRA E IMPERMEABILIZANTE EN POLVO, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y	M3	11.07	3,172.98	\$ 35,124.89	5.21	\$ 16,531.23
		<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					<b>\$ 44,393.71</b>
	MURO ARQUITECTONICO						
	ALBAÑILERIAS						
39011	MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25.60	1,035.70	\$ 26,513.92	26.40	\$ 27,342.48

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdeO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME				
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)			
					FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022			
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
39012	DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	32.00	318.17	\$ 10,181.44	24.00	\$ 7,636.08		
						<b>TOTAL ALBAÑILERIAS</b>	<b>\$ 34,978.56</b>		
P ALTA	PLANTA ALTA								
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS								
31017	CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	70.00	435.50	\$ 30,485.00	87.40	\$ 38,062.70		
31019	CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	469.58	\$ 18,783.20	11.40	\$ 5,353.21		
31038	CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	491.51	19,660.40	140.30	\$ 68,958.85		


CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
								DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022				
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:			AHOME				
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)				
						FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022				
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL				
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE						
032740	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	202.00	617.74	\$ 124,783.48	157.37	\$ 97,213.74				
38171	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28 DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN SU INTERIOR, FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.00	246.57	\$ 2,465.70	7.60	\$ 1,873.93				
34083	MICROCEMENTO PULIDO Y DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA RETIRANDO ACERO Y BORDES, RELLENO PARA DEJAR A PLOMO CON FIJAVITRO PISO A PISO, REPELLADO CON COPA Y ESMERIL CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y JUNTAS, ANDAMIOS.	M2	249.60	276.66	\$ 69,054.34	247.80	\$ 68,556.35				
						<b>TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS</b>		<b>\$ 280,018.78</b>			

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 01 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A AL N/A				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
	MURO ARQUITECTONICO						
	ALBAÑILERIAS						
39011	MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	32.00	1,035.70	\$ 33,142.40	26.40	\$ 27,342.48
39012	DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	38.40	318.17	\$ 12,217.73	24.00	\$ 7,636.08
<b>TOTAL ALBAÑILERIAS</b>						<b>\$</b>	<b>34,978.56</b>



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:		N/A					
UNIDAD:		UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS					
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 MUNICIPIO: AHOME No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 01 (NORMAL) FECHA ESTIMACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2022			
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL: N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO: N/A			
IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A		N/A			
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
84832	AZOTEA ENTORTADO CON MORTERO JAL- CEMENTO 1:4 , 5 A 15 CM. DE ESPESOR PARA HECHURA DE DIAMANTE EN AZOTEA..( INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO )	M2	25.00	474.67	\$ 11,866.75	594.00	\$ 281,953.98
TOTAL AZOTEA						\$	281,953.98
SUB TOTAL ESTIMACION 1 \$ 1,630,034.69 IVA \$ 260,805.55 TOTAL \$ 1,890,840.24							
CONTRATISTA		SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
[Redacted]		ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO			



<b>CONTRATISTA:</b> [REDACTED]  <b>DIRECCIÓN:</b> [REDACTED]  <b>TELÉFONO:</b> [REDACTED] <b>CELULAR:</b> [REDACTED] <b>UBICACIÓN:</b> [REDACTED]  <b>R.F.C.:</b> [REDACTED] <b>C.M.I.C.:</b> [REDACTED] <b>I.M.S.S.:</b> [REDACTED]  <b>No. DE OBRA:</b> [REDACTED] <b>N/A</b> <b>UNIDAD:</b> [REDACTED] <b>LOS MOCHIS</b>  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UADEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UADEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td>\$8,534,482.76</td> <td>\$9,900,000.00</td> <td>\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>RECIBO NO:</b> 02  <b>FECHA:</b> 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 <b>ESTIMACIÓN:</b> 2022   <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 02 (NORMAL)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 10 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022  <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> N/A  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> <b>A:</b>  <b>IMPORTE CONVENIO</b> <b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>	
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>								
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00								

**BUENO POR:** \$ 1,558,809.37

**RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:**

(SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE, PESOS, 37/100 M.N.)

**EN PAGO DE ESTIMACIÓN:** ESTIMACION 02 (NORMAL)

DEDUCCIONES:		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	753,568.06
MAS IVA	\$	120,570.89
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	874,138.95
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$	64,591.55
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	938,730.50

CALCULO DE ESTIMACIÓN:		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	2,153,051.61
MAS IVA	\$	344,488.26
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	2,497,539.87
MENOS DEDUCCIONES	-\$	938,730.50
SALDO A PAGAR	\$	1,558,809.37

**CONTRATISTA**

[REDACTED]

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

**SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO**

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ

CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UAdeO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						
				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		

IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	N/A		N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A	AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL OBRA:	N/A

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,890,840.24	\$ 1,630,034.69	\$ 48,901.04	\$ 661,794.08	\$ 710,695.12	\$ 1,180,145.12
02 (NORMAL)	11 DE OCUBRE DE 2022	\$ 2,497,539.87	\$ 2,153,051.61	\$ 64,591.55	\$ 874,138.95	\$ 938,730.50	\$ 1,558,809.37
TOTALES:		\$ 4,388,380.11	TOTAL ANTICIPO:		\$ 1,535,933.03	\$ 1,649,425.62	\$ 2,738,954.49
SALDO DEL CONTRATO:		\$5,511,619.89	SALDO ANTICIPO:		\$ 1,929,066.97		
							44.33%

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

M.C. JOSÉ LUIS C. STILLO MARTÍNEZ

CONTRATISTA: [REDACTED]		EMILIO MUÑOZ FRÍAS	
<div>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</div>			
REUMEN ESTIMACIÓN			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEQ-OP-LPE-005-2022
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMIE, ESTADO DE SINALOA	MUNICIPIO:	AHOMIE
		No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)
		FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A
		IMPORTE TOTAL OBRA:	N/A
PARTIDAS OBRA			
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA			
PB	PLANTA BAJA		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	110,427.62
	FALDON FACHADA	\$	623,235.42
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	41,871.27
	FALDON FACHADA	\$	263,500.80
P ALTA	PLANTA ALTA		
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$	41,871.27
	AZOTEA	\$	196,347.46
	EXTRAORDINARIOS	\$	875,797.77
	EXTRAORDINARIOS		
TOTAL ESTIMACIÓN:		\$	2,153,051.61
I.V.A. 16%		\$	344,488.26
TOTAL		\$	2,497,539.87

CONTRATISTA

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUEYA BELTRAN

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADFO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A AL N/A				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA							
PB	PLANTA BAJA						
ALBAÑILERIAS Y ACABADOS							
32001	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y	M2	101.00	217.86	\$ 22,003.86	80.94	\$ 17,633.59
39002	APLANADO RASTREADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	176.00	217.05	\$ 38,200.80	98.82	\$ 21,448.88
32008	FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	ML	15.00	174.30	\$ 2,614.50	16.00	\$ 2,788.80
34083	MICROCEMENTO PULIDO Y DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA RETIRANDO ACERO Y BORDES, RELLENO PARA DEJAR A PLOMO CON FIJAVITRO PISO A PISO, REPELLADO CON COPA Y ESMERIL CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y	M2	249.60	276.66	\$ 69,054.34	247.80	\$ 68,556.35
TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS						\$	110,427.62

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
[REDACTED]		[REDACTED]					
[REDACTED]		[REDACTED]					
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A	AL	N/A		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
FALDON FACHADA							
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	116.53	\$ 415,504.03
34088	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	405.29	\$ 207,731.39
TOTAL FALDON FACHADA						\$	623,235.42
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS						
32001	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN ONDULACIONES, RAYONES, PROTUBERANCIAS	M2	101.00	217.86	\$ 22,003.86	80.94	\$ 17,633.59



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:		N/A					
UNIDAD:		UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS					
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 02 (NORMAL) FECHA ESTIMACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022			
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL: N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
39002	APLANADO RASTREADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	176.00	217.05	\$ 38,200.80	98.82	\$ 21,448.88
32008	FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	ML	15.00	174.30	\$ 2,614.50	• 16.00	\$ 2,788.80
TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS							\$ 41,871.27
FALDON FACHADA							
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	73.90	\$ 263,500.80
TOTAL FALDON FACHADA							\$ 263,500.80





CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	
No. DE OBRA:		N/A			
UNIDAD:		UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS			
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 02 (NORMAL) FECHA ESTIMACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL: N/A	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A	


  

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
P ALTA	PLANTA ALTA						
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS						
32001	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SITUACIÓN.	M2	101.00	217.86	\$ 22,003.86	80.94	\$ 17,633.59
39002	APLANADO RASTREADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	176.00	217.05	\$ 38,200.80	98.82	\$ 21,448.88
32008	FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	ML	15.00	174.30	\$ 2,614.50	* 16.00	\$ 2,788.80
TOTAL ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS						\$	41,871.27



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	N/A				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A AL N/A				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
AZOTEA							
37033	CHAFLAN DE 11X11 CMS. EN JUNTA DE LOSA Y MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	140.00	113.23	\$ 15,852.20	* 147.47	\$ 16,698.03
34093	PRETEL EN AZOTEA DE 5 HILADAS DE BLOCK 15X20X40 CMS, A UNA ALTURA DE 1.20 CON UN REPISON MEDIDA 26X20X9 CMS DE SUPERBLOCK, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS, ACABADO CON APLANADO FINO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN 2 CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE MANO DE OBRA Y	ML	142.00	1,218.21	\$ 172,985.82	* 147.47	\$ 179,649.43
						<b>TOTAL AZOTEA</b>	\$ 196,347.46
(EXTRAORDINARIOS)							
EXT01-LPE05	ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"x4" X 1/4", PTR 4"x4"x3/16" LECHO SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE TUBULAR 4"x2" CAL.14 Y PERFIL DE MODULACIÓN VERTICAL REGLA TUBULAR 4"x2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE OBRA Y	M2	0.00	2,049.97	\$ -	230.46	\$ 472,436.09

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
		VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:				CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA		No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A		AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
EXT02-LPE05	LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	0.00	1,418.29	\$	284.40	\$ 403,361.68		
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>						\$	875,797.77		
<b>SUB TOTAL ESTIMACION 2</b>						\$	2,153,051.61		
<b>IVA</b>						\$	344,488.26		
<b>TOTAL</b>						\$	2,497,539.87		
CONTRATISTA		SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
									
		ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO					

<b>CONTRATISTA:</b> [REDACTED]  <b>DIRECCIÓN:</b> [REDACTED]  <b>R.F.C.</b> [REDACTED] <b>C.M.I.C.</b> [REDACTED] <b>I.M.S.S.</b> [REDACTED]  <b>No. DE OBRA:</b> N/A <b>UNIDAD:</b> LOS MOCHIS  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UAEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UAEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$8,534,482.76</td> <td style="text-align: right;">\$9,900,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>RECIBO NO:</b> 03  <b>FECHA ESTIMACIÓN:</b> 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  <div style="text-align: center;">   <b>UAdEO</b> </div> <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 03 (NORMAL)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022  <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> N/A  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> <b>A:</b>  <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE CONVENIO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b></td> </tr> </table>		<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>										
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00										
<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>											

**BUENO POR:** \$ 1,459,864.33

**RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:**

(SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 33/100 M.N. )

**EN PAGO DE ESTIMACIÓN:** ESTIMACION 03 (NORMAL)

DEDUCCIONES:		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	705,735.53
MAS IVA	\$	112,917.68
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	818,653.21
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$	60,491.62
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	879,144.83

CALCULO DE ESTIMACIÓN:		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	2,016,387.21
MAS IVA	\$	322,621.95
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	2,339,009.16
MENOS DEDUCCIONES	-\$	879,144.83
SALDO A PAGAR	\$	1,459,864.33

**CONTRATISTA**

[REDACTED]

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

**SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UAEO**

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA REDTRAN

**VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ

CONTRATISTA:  
[Redacted]

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UAdeO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	LOMO		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 03 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		

IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,890,840.24	\$ 1,630,034.69	\$ 48,901.04	\$ 661,794.08	\$ 710,695.12	\$ 1,180,145.12
02 (NORMAL)	11 DE OCUBRE DE 2022	\$ 2,497,539.87	\$ 2,153,051.61	\$ 64,591.55	\$ 874,138.95	\$ 938,730.50	\$ 1,558,809.37
03 (NORMAL)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,009.16	\$ 2,016,387.21	\$ 60,491.62	\$ 818,653.21	\$ 879,144.83	\$ 1,459,864.33
TOTALES:		\$ 6,727,389.27	TOTAL ANTICIPO:		\$ 2,354,586.24	\$ 2,528,570.45	\$ 4,198,818.82
SALDO DEL CONTRATO:		\$3,172,600.73	SALDO ANTICIPO:		\$ 1,110,413.76		67.95%

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

M.C. JOSÉ URBAN CASTILLO MARTÍNEZ

CONTRATISTA:  
[REDACTED]

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


REUMEN ESTIMACIÓN

No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-1PE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						
				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		


IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	N/A	N/A	N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A	AL	N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	N/A	IMPORTE TOTAL OBRA:	N/A






PARTIDAS OBRA		IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA		
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL	
	FALDON FACHADA	\$ 255,720.86 ✓
P ALTA	PLANTA ALTA	
	FALDON FACHADA	\$ 486,239.48 ✓
EXT	EXTRAORDINARIOS	
	EXTRAORDINARIOS	\$ 1,274,426.87 ✓
TOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 2,016,387.21 ✓
I.V.A. 16%		\$ 322,621.95 ✓
TOTAL		\$ 2,339,009.16 ✓


CONTRATISTA [REDACTED]	SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO [REDACTED]	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO [REDACTED]
	ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN	ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
[Redacted]						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 03 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	N/A					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A		AL	N/A		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA								
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL								
	FALDON FACHADA								
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	27.95	\$ 99,659.64		
34088	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	304.48	\$ 156,061.22		
	TOTAL FALDON FACHADA						\$ 255,720.86		
P ALTA	PLANTA ALTA								
	FALDON FACHADA								
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	92.60	\$ 330,178.26		



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
[Redacted]		VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO							
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 03 (NORMAL)			
					FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022			
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		N/A			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		N/A			
				IMPORTE TOTAL DE OBRA:		N/A			
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
34088	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	304.48	\$ 156,061.22		
<b>TOTAL FALDON FACHADA</b>						\$	486,239.48		
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>									
EXT01-LPE05	ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X 1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE MODULACIÓN VERTICAL REGLA TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER,	M2	0.00	2,049.97	\$ -	331.10	\$ 678,745.07		

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 03 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	N/A					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	N/A		AL	N/A		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	N/A		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	N/A		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
EXT02-LPE05	LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO, INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	0.00	1,418.29	\$ -	420.00	\$ 595,681.80		
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>							\$ 1,274,426.87		
<b>SUB TOTAL ESTIMACION 3</b>						\$	2,016,387.21		
<b>IVA</b>						\$	322,621.95		
<b>TOTAL</b>						\$	2,339,009.16		
CONTRATISTA		SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
 		 ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		 ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCÍA REGALADO					





<b>CONTRATISTA:</b> [REDACTED]  <b>DIRECCIÓN:</b> [REDACTED]  <b>TELÉFONO:</b> [REDACTED] <b>CELULAR:</b> [REDACTED] <b>UBICACIÓN:</b> [REDACTED]  <b>R.F.C.</b> [REDACTED] <b>C.M.J.C.</b> [REDACTED] <b>I.M.S.S.</b> [REDACTED]  <b>No. DE OBRA:</b> N/A <b>UNIDAD:</b> LOS MOCHIS  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UADEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UADEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$8,534,482.76</td> <td style="text-align: right;">\$9,900,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>RECIBO NO:</b> 04  <b>FECHA ESTIMACIÓN:</b> 14 DE DICIEMBRE DE 2022  <div style="text-align: right;">   <b>UAdEO</b> </div> <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 04 (NORMAL)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 1 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022 <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> 1 DE ENERO DE 2023 <b>A:</b> 30 DE ENERO DE 2023  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE CONVENIO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$1,100,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$11,000,000.00</td> </tr> </table>		<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>	\$1,100,000.00	\$11,000,000.00
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>												
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00												
<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>													
\$1,100,000.00	\$11,000,000.00													

<b>RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:</b> <div style="text-align: right;"><b>BUENO POR:</b> \$ 1,460,130.53</div> <p style="text-align: center;">(SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS, 53/100 M.N. )</p>	
<b>EN PAGO DE ESTIMACIÓN:</b>	<b>ESTIMACION 04 (NORMAL)</b>

<b>DEDUCCIONES:</b>		<b>CÁLCULO DE ESTIMACIÓN:</b>	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 2,016,754.88
MÁS IVA	\$ 112,938.27	MÁS IVA	\$ 322,680.78
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	<b>\$ 818,802.48</b>	<b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b>	<b>\$ 2,339,435.66</b>
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$ 60,502.65	<b>MENOS DEDUCCIONES</b>	<b>-\$ 879,305.13</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	<b>\$ 879,305.13</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,460,130.53</b>

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; text-align: center;"> <b>CONTRATISTA</b>  <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>   <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; text-align: center;">  </div>   <b>ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO</b> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; text-align: center;"> <b>SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO</b>  <b>ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN</b>   <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>  <div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 10px; text-align: center;">  </div>   <b>M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ</b> </div>
---	---

CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRÍAS



Uadeo

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME  
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA No. ESTIMACIÓN: ESTIMACIÓN 04 (NORMAL)  
NOMBRE OBRA: Mochis, ubicada en la localidad de los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa FECHA ESTIMACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2022

IMPORTE DE SIN IVA: \$9,900,000.00 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: \$3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: \$1,100,000.00 IMPORTE TOTAL OBRA: \$11,000,000.00

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,890,840.24	\$ 1,630,034.69	\$ 48,901.04	\$ 661,794.08	\$ 710,695.12	\$ 1,180,145.12
02 (NORMAL)	11 DE OCUBRE DE 2022	\$ 2,497,539.87	\$ 2,153,051.61	\$ 64,591.55	\$ 874,138.95	\$ 938,730.50	\$ 1,558,809.37
03 (NORMAL)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,009.16	\$ 2,016,387.21	\$ 60,491.62	\$ 818,653.21	\$ 879,144.83	\$ 1,459,864.33
04 (NORMAL)	1 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,435.66	\$ 2,016,754.88	\$ 60,502.65	\$ 818,802.48	\$ 879,305.13	\$ 1,450,130.53
TOTALES:		\$ 9,066,824.93	TOTAL ANTICIPO:		\$ 3,173,388.72	\$ 3,407,875.58	\$ 5,658,949.35
SALDO DEL CONTRATO:		\$1,933,175.07	SALDO ANTICIPO:		\$ 291,611.28		\$ 82.43%

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

M.C. JOSÉ LUIS CASERO MARTÍNEZ

CONTRATISTA: EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UAdeO

REUMEN ESTIMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	MOCHIS	AL	AHOME
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UJADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,165,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00
		IMPORTE TOTAL OBRA:	\$11,000,000.00

PARTIDAS OBRA		IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA		
PB	PLANTA BAJA	
	ALBAÑILERIA Y ACAVADOS	\$ 107,074.19
	MURO ARQUITECTONICO	
	CIMENTACIÓN	\$ 1,853.33
	ALBAÑILERIA Y ACAVADOS	\$ 14,272.47
	OBRA EXTERIOR	\$ 333,063.25
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL	
	ALBAÑILERIA Y ACAVADOS	\$ 107,074.19
	FALDON FACHADA	\$ 211,186.26
P ALTA	PLANTA ALTA	
	FALDON FACHADA	\$ 211,186.26
EXT	EXTRAORDINARIOS	
	EXTRAORDINARIOS	\$ 1,031,044.93
TOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 2,016,754.88 ✓
I.V.A. 16%		\$ 322,680.78 ✓
TOTAL		\$ 2,339,435.66 ✓

CONTRATISTA

SUPERVISOR PRESIDENTE DE OBRA UADEO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO








CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME				
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	2.00	292.88	\$ 585.76	83.71	\$ 24,516.98		
10502	AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	M2	12.00	9.76	\$ 117.12	387.37	\$ 3,780.73		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	10.00	178.92	\$ 1,789.20	27.20	\$ 4,866.62		
12205	ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	ML	10.00	651.41	\$ 6,514.10	34.00	\$ 22,147.94		


CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	
[Redacted]						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
No. DE OBRA:		N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:		LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)
						FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023	AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$11,000,000.00
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
31019	CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	40.00	469.58	\$ 18,783.20	14.30	\$ 6,714.99
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM. 70 CM. DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO.	ML	140.00	382.14	\$ 53,499.60	34.00	\$ 12,992.76
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACIÓN.	M2	14.00	606.92	\$ 8,496.88	37.40	\$ 22,698.81


CONTRATISTA:		EMIJO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	CONV- UADEO-OP-LPE-005-2022				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023	AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
34060	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ACABADO APARENTE UNA CARA. INC:ARMEX 15X25-4 CM, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y CURADO.	ML	10.00	374.95	\$ 3,749.50	66.40	\$ 24,896.68
12136	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION Y MURO CON EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y APLICACION. Y TODO	M2	100.00	43.31	\$ 4,331.00	88.40	\$ 3,828.60
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.	M3	8.00	101.34	\$ 810.72	37.35	\$ 3,785.05

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)	
					FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
34058	ADOQUIN TIPO CUADRADO BISELADO DE 16X16X8 CM. (PEATONAL) ROJO, BEIS Y GRIS, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 350 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR JUNTEADO A HUESO, APLICANDO ARENA CERNIDA POR LA PARTE SUPERIOR, APLANAR CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA, BOQUILLA DE CEMENTO COLOR ROJO OXIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	280.00	887.35	\$ 248,458.00	222.09	\$ 197,071.56
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	280.00	61.85	\$ 17,318.00	34.00	\$ 2,102.90
<b>TOTAL OBRA EXTERIOR</b>							\$ 333,063.25
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL						
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS						
39006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERGLASS DE COLOR CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60 CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	176.00	847.24	\$ 149,114.24	126.38	\$ 107,074.19
<b>TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS</b>							\$ 107,074.19

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023	AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
	FALDON FACHADA						
34087 ✓	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64 ✓	\$ 499,189.60	42.45 ✓	\$ 151,361.42
34088 ✓	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.	M2 ✓	248.00	512.55 ✓	\$ 127,112.40	116.72	\$ 59,824.84
TOTAL FALDON FACHADA							\$ 211,186.26




CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>							
No. DE OBRA:		N/A									
UNIDAD:		LOS MOCHIS									
No. CONTRATO:		UADEO-OP-LPE-005-2022		PERIODO CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE 2022		AL		31 DE DICIEMBRE 2022	
LOCALIDAD:		LOS MOCHIS		MUNICIPIO:		AHOME		No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 04 (NORMAL)	
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						FECHA ESTIMACIÓN:		14 DE DICIEMBRE DE 2022	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL		30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00	
CLAVE		CONCEPTO		SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE TOTAL	
				UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
P ALTA		PLANTA ALTA									
		FALDON FACHADA									
34087		ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.		ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	42.45	\$ 151,361.42		
34088		RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.		M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	116.72	\$ 59,824.84		
				TOTAL FALDON FACHADA				\$ 211,186.26			

CONTRATISTA:		EMIJO MUÑOZ FRÍAS		 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA			No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)		
				FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76	CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023	AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
EXT01-LPE05	ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X 1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE MODULACIÓN VERTICAL REGLA TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE OBRA Y ANDAMIAJE.	M2	0.00	2,049.97	\$ -	106.08	\$ 217,460.82
EXT02-LPE05	LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO, INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO MATERIALES MANO DE	M2	0.00	1,418.29	\$ -	468.00	\$ 663,759.72

CONTRATISTA:		EMIJO MUÑOZ FRIAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	
[REDACTED]						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
No. DE OBRA:		N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:		LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 04 (NORMAL) FECHA ESTIMACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023	AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$11,000,000.00
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
EXT03-LPE05	HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE 1.50 X 0.50 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	494.90	\$ -	9.00	\$ 4,454.10
EXT04-LPE05	HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE 1.50 X 0.60 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	540.48	\$ -	4.00	\$ 2,161.92
EXT05-LPE05	HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE 1.50 X 2.20 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	1,802.35	\$ -	1.00	\$ 1,802.35
EXT06-LPE05	PISO CONC.F'C=150KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT, INCLUYE: CIMBRA APARENTE EN FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	554.56	\$ -	34.00	\$ 18,855.04

[illegible]

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	
No. DE OBRA:		N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:		LOS MOCHIS	LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME	
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA				No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 04 (NORMAL)
						FECHA ESTIMACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022	
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023	AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00	IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$11,000,000.00
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
EXT11-LPE05	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES COMPACTADO CON EQUIPO Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00	103.70	\$ -	161.60	\$ 16,757.92
TOTAL EXTRAORDINARIOS						\$ 1,031,044.93	
						<b>SUB TOTAL ESTIMACION 4 \$ 2,016,754.88</b> <b>IVA \$ 321,680.78</b> <b>TOTAL \$ 2,338,435.66</b>	
CONTRATISTA		SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
		ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO			

<b>CONTRATISTA:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  <b>DIRECCIÓN:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>TELÉFONO:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>CELULAR:</b></td> <td style="width: 33%;"><b>UBICACIÓN:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: black; height: 20px;"></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>R.F.C.</b></td> <td style="width: 33%;"><b>C.M.I.C.</b></td> <td style="width: 33%;"><b>I.M.S.S.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: black; height: 20px;"></td> </tr> </table> <b>No. DE OBRA:</b> N/A <b>UNIDAD:</b> LOS MOCHIS  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UADEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UADEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td style="width: 33%;"><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td>\$8,534,482.76</td> <td>\$9,900,000.00</td> <td>\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>TELÉFONO:</b>	<b>CELULAR:</b>	<b>UBICACIÓN:</b>				<b>R.F.C.</b>	<b>C.M.I.C.</b>	<b>I.M.S.S.</b>				<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>RECIBO NO:</b> 05  <b>FECHA ESTIMACIÓN:</b> 16 DE ENERO DE 2023  <div style="text-align: right;">   <b>UAdEO</b> </div> <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 05 (NORMAL)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022  <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> 1 DE ENERO DE 2023 <b>A:</b> 30 DE ENERO DE 2023  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>IMPORTE CONVENIO</b></td> <td style="width: 50%;"><b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b></td> </tr> <tr> <td>\$1,100,000.00</td> <td>\$11,000,000.00</td> </tr> </table>		<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>	\$1,100,000.00	\$11,000,000.00
<b>TELÉFONO:</b>	<b>CELULAR:</b>	<b>UBICACIÓN:</b>																								
<b>R.F.C.</b>	<b>C.M.I.C.</b>	<b>I.M.S.S.</b>																								
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>																								
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00																								
<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>																									
\$1,100,000.00	\$11,000,000.00																									

<b>RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:</b>	<b>BUENO POR:</b> \$ 1,194,748.54
(SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 54/100 M.N. )	
<b>EN PAGO DE ESTIMACIÓN:</b>	<b>ESTIMACION 05 (NORMAL)</b>



  

<b>DEDUCCIONES:</b>		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	251,389.03
MAS IVA	\$	40,222.25
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	<b>\$</b>	<b>291,611.28</b>
PENAS CONVENCIONALES	\$	26,670.27
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$	40,168.94
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	<b>\$</b>	<b>358,450.49</b>

<b>CALCULO DE ESTIMACIÓN:</b>		
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	1,338,964.68
MAS IVA	\$	214,234.35
<b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b>	<b>\$</b>	<b>1,553,199.03</b>
MENOS DEDUCCIONES	-\$	358,450.49
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>1,194,748.54</b>

**CONTRATISTA**  
  
[REDACTED]  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
  
**ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO**

**SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO**  
  
**ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN**  
**VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
**M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ**



CONTRATISTA: EMILIO MUÑOZ FRÍAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Uadeo  
ESTADO DE CUENTA

No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME  
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOSMOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA No. ESTIMACIÓN: ESTIMACIÓN 05 (NORMAL)  
FECHA ESTIMACIÓN: 16 DE ENERO DE 2023

IMPORTE DE SIN IVA: \$9,900,000.00 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: \$3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: \$1,100,000.00 IMPORTE TOTAL OBRA: \$11,000,000.00

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA Y PENAS CONVENCIONALES	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,890,840.24	\$ 1,630,034.69	\$ 48,901.04	\$ 561,794.08	\$ 710,695.12	\$ 1,180,145.12
02 (NORMAL)	11 DE OCUBRE DE 2022	\$ 2,497,539.87	\$ 2,153,051.61	\$ 64,591.55	\$ 874,138.95	\$ 938,730.50	\$ 1,558,809.37
03 (NORMAL)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,009.16	\$ 2,016,387.21	\$ 60,491.62	\$ 818,653.21	\$ 879,144.83	\$ 1,459,864.33
04 (NORMAL)	1 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,435.66	\$ 2,016,754.88	\$ 60,502.65	\$ 818,802.48	\$ 879,305.13	\$ 1,460,130.53
05 (NORMAL)	16 DE ENERO DE 2023	\$ 1,553,199.03	\$ 1,338,964.68	\$ 66,839.21	\$ 291,611.28	\$ 358,450.49	\$ 1,194,748.54
TOTALES:		\$ 10,620,073.96	TOTAL ANTICIPO:		\$ 3,465,000.00	\$ 3,766,326.07	\$ 6,853,697.89
SALDO DEL CONTRATO:		\$379,976.04	SAIDO ANTICIPO:		\$		96.55%

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARO. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA RECALADO

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ

CONTRATISTA:

EMILIO MUÑOZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



No. DE OBRA:

N/A

No. CONTRATO:

LOS MOCHIS

LOCALIDAD:

LOS MOCHIS

PERIODO CONTRATO:

01 DE SEPTIEMBRE 2022

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD:

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO:

AHOME

ESTIMACIÓN 05 (NORMAL)

16 DE ENERO DE 2023

NOMBRE OBRA:

REUMEN ESTIMACIÓN

IMPORTE DE SIN IVA:	\$9,900,000.00	CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00	IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00
		IMPORTE TOTAL OBRA:	\$11,000,000.00

PARTIDAS OBRA		IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA		
PB	PLANTA BAJA	
	ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS	\$ 26,357.64
	FALDON FACHADA	\$ 17,638.67
	OBRA EXTERIOR	\$ 266,783.80
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL	
	ALBAÑILERIA Y ACAVADOS	\$ 26,357.64
	FALDON FACHADA	\$ 17,638.67
P ALTA	PLANTA ALTA	
	ALBAÑILERIA Y ACAVADOS	\$ 378,938.90
	FALDON FACHADA	\$ 17,638.67
EXT	EXTRAORDINARIOS	
	EXTRAORDINARIOS	\$ 587,610.70
TOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,338,964.68
I.V.A. 16%		\$ 214,234.35
TOTAL		\$ 1,553,199.03

CONTRATISTA


SUPERVISOR RESERVISTA DE OBRA UADEO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

12/10



ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
[Redacted Box]						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 05 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00	

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA						
PB	PLANTA BAJA						
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS						
39006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERGLASS DE COLOR CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60 CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	176.00	847.24	\$ 149,114.24	31.11	\$ 26,357.64
TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS							\$ 26,357.64
	FALDON FACHADA						
34088	✓ RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, H.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	3.30	\$ 1,691.42
34089	✓ LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA 13MM USG SECUROCK FIBRATADO VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1 CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQ. MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS	M2	60.00	339.52	\$ 20,371.20	46.97	\$ 15,947.25
TOTAL FALDON FACHADA							\$ 17,638.67

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UAdO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022		PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022		AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:			AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 05 (NORMAL)			
						FECHA ESTIMACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023				
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00	
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL				
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE						
OBRA EXTERIOR											
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	0.00	292.88	\$	-	35.93 \$ 10,523.18				
10502	AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	9.76	\$	-	179.65 \$ 1,753.38				
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	280.00	61.85	\$	17,318.00	193.06 \$ 11,940.76				
34094	FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, EL ACABADO A REGLA, INCLUYE: COMPACTACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA.	M2	280.00	334.62	\$	93,693.60	193.06 \$ 64,601.74				

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 05 (NORMAL)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
34058	ADOQUIN TIPO CUADRADO BISELADO DE 16X16X8 CM. (PEATONAL) ROJO, BEIS Y GRIS, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 350 KG/CM2, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR JUNTEADO A HUESO, APLICANDO ARENA CERNIDA POR LA PARTE SUPERIOR, APLANAR CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA, BOQUILLA DE CEMENTO COLOR ROJO OXIDO, MANO DE OBRA Y H.	M2	280.00	887.35	\$ 248,458.00	179.65	\$ 159,412.43
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	10.00	3,754.22	\$ 37,542.20	2.00	\$ 7,508.44
53046U	REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES 40X60 M. DE CLARO LIBRE, 1.00 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE ROJO REC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR MARCO 1 1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/4", RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CME-ARENA PROP 1:3, TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARS. 3/8" @ 15 CMS.	PZA	20.00	3,681.29	\$ 73,625.80	3.00	\$ 11,043.87
<b>TOTAL OBRA EXTERIOR</b>							<b>\$ 266,783.80</b>



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>							
No. DE OBRA:		N/A									
UNIDAD:		LOS MOCHIS									
No. CONTRATO:		UADEO-OP-LPE-005-2022		PERIODO CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE 2022		AL		31 DE DICIEMBRE 2022	
LOCALIDAD:		LOS MOCHIS		MUNICIPIO:		AHOME		No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 05 (NORMAL)	
FECHA ESTIMACIÓN:		16 DE ENERO DE 2023		NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL		30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00	


CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
1ER P	PLANTA PRIMER NIVEL						
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS						
39006	✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERGLASS DE COLOR CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60 CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	176.00	847.24	\$ 149,114.24	31.11	\$ 26,357.64
<b>TOTAL ALBAÑILERIAS Y ACABADOS</b>							\$ 26,357.64
	FALDON FACHADA						
34088	✓ RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, H.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	3.30	\$ 1,691.42
34089	✓ LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA 13MM USG SECUROCK FIBRATADO VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1 CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y E. MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS	M2	60.00	339.52	\$ 20,371.20	46.97	\$ 15,947.25
<b>TOTAL FALDON FACHADA</b>							\$ 17,638.67



CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>									
No. DE OBRA:		N/A											
UNIDAD:		LOS MOCHIS		LOCALIDAD:		LOS MOCHIS		MUNICIPIO:		AHOME			
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA								No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 05 (NORMAL)	
										FECHA ESTIMACIÓN:		16 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022							
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL		30 DE ENERO DE 2023			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00			
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL						
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE								
PLANTA ALTA													
ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS													
39006	✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO INTERGLASS DE COLOR CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60 CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	255.00	847.24	\$ 216,046.20	157.49	\$ 133,431.83						
84128	✓ ENTORTADO DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA NIVELACIÓN DE AZOTEAS	M2	1,022.20	273.64	\$ 279,714.81	897.19	\$ 245,507.07						
TOTAL ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS							\$ 378,938.90						
FALDON FACHADA													
34088	✓ RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	3.30	\$ 1,691.42						

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						
No. DE OBRA:		N/A	No. CONTRATO:			UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD:		LOS MOCHIS				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME	
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 05 (NORMAL)		
							FECHA ESTIMACIÓN:	16 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022				
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE					
34089	LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA 13MM USG SECUROCK FIBRATADO VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1 CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQ. MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS	M2	60.00	339.52	\$ 20,371.20	46.97	\$ 15,947.25			
<b>TOTAL FALDON FACHADA</b>						\$	17,638.67			
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMACION</b>										
EXT01-LPE05	ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X 1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE MODULACIÓN VERTICAL REGLA TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE OBRA Y ANDAMIAJE.	M2	0.00	2,049.97	\$ -	9.90	\$ 20,294.70			

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
No. DE OBRA:		N/A					
UNIDAD:		LOS MOCHIS					
No. CONTRATO:		UADEO-OP-LPE-005-2022		PERIODO CONTRATO:			
				01 DE SEPTIEMBRE 2022			
LOCALIDAD:		LOS MOCHIS		MUNICIPIO:			
				AHOME			
NOMBRE OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					
No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 05 (NORMAL)					
FECHA ESTIMACIÓN:		16 DE ENERO DE 2023					
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:			
				CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022			
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			
				1 DE ENERO DE 2023			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:			
				\$1,100,000.00			
IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00					
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
EXT02-LPE05	LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	0.00	1,418.29	\$ -	400.00	\$ 567,316.00
<b>TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>							<b>\$ 587,610.70</b>
<b>SUB TOTAL ESTIMACION 5</b> \$ 1,338,964.68 <b>IVA</b> \$ 214,234.35 <b>TOTAL</b> \$ 1,553,199.03							
 CONTRATISTA C. EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO			

<b>CONTRATISTA:</b> [REDACTED]  <b>DIRECCIÓN:</b> [REDACTED]  <b>TELÉFONO:</b> [REDACTED] <b>CELULAR:</b> [REDACTED] <b>UBICACIÓN:</b> [REDACTED]  <b>R.F.C.</b> [REDACTED] <b>C.M.I.C.</b> [REDACTED] <b>I.M.S.S.</b> [REDACTED]			<b>RECIBO NO:</b> 06  <b>FECHA ESTIMACIÓN:</b> 30 DE ENERO DE 2023  <div style="text-align: right;">   <b>UAdO</b> </div> <b>No. ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 06 (FINQUITO)  <b>PERIODO ESTIMACIÓN:</b> 17 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2023  <b>PERIODO CONTRATO:</b> <b>DE:</b> 01 DE SEPTIEMBRE 2022 <b>A:</b> 31 DE DICIEMBRE 2022  <b>FECHA DE CONTRATO:</b> 31 DE AGOSTO DE 2022  <b>No. CONVENIO:</b> CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  <b>PERIODO CONVENIO:</b> <b>DE:</b> 1 DE ENERO DE 2023 <b>A:</b> 30 DE ENERO DE 2023  <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>IMPORTE CONVENIO</b></td> <td><b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$1,100,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$11,000,000.00</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>	\$1,100,000.00	\$11,000,000.00																		
<b>IMPORTE CONVENIO</b>	<b>IMPORTE TOTAL DE OBRA</b>																										
\$1,100,000.00	\$11,000,000.00																										
<b>No. DE OBRA:</b> N/A <b>UNIDAD:</b> LOS MOCHIS  <b>NOMBRE OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA  <b>No. CONTRATO:</b> UADEO-OP-LPE-005-2022 <b>NUM. DE CONCURSO:</b> UADEO-005-2022 <b>FECHA DE ADJUDICACIÓN:</b> 29 DE AGOSTO DE 2022  <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>IMPORTE SIN IVA</b></td> <td><b>IMPORTE CON IVA</b></td> <td><b>ANTICIPO</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$8,534,482.76</td> <td style="text-align: right;">\$9,900,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$3,465,000.00</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>	\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00	<b>BUENO POR:</b> \$ 396,819.35  <b>RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:</b> (SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 35/100 M.N. )  <b>EN PAGO DE ESTIMACIÓN:</b> ESTIMACION 06 (FINQUITO)																		
<b>IMPORTE SIN IVA</b>	<b>IMPORTE CON IVA</b>	<b>ANTICIPO</b>																									
\$8,534,482.76	\$9,900,000.00	\$3,465,000.00																									
<b>DEDUCCIONES:</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>MÁS IVA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 9,826.96</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES:</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 9,826.96</td> </tr> </table>			<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	\$ -	<b>MÁS IVA</b>	\$ -	<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	\$ -	<b>3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA</b>	\$ 9,826.96	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	\$ 9,826.96	<b>CÁLCULO DE ESTIMACIÓN:</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 327,565.55</td> </tr> <tr> <td><b>MÁS IVA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 52,410.49</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 379,976.04</td> </tr> <tr> <td><b>REINTEGRO PENAS CONVENCIONALES</b></td> <td style="text-align: right;">-\$ 26,670.27</td> </tr> <tr> <td><b>MENOS DEDUCCIONES</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 9,826.96</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A PAGAR</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 396,819.35</td> </tr> </table>			<b>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA</b>	\$ 327,565.55	<b>MÁS IVA</b>	\$ 52,410.49	<b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b>	\$ 379,976.04	<b>REINTEGRO PENAS CONVENCIONALES</b>	-\$ 26,670.27	<b>MENOS DEDUCCIONES</b>	\$ 9,826.96	<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 396,819.35
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	\$ -																										
<b>MÁS IVA</b>	\$ -																										
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</b>	\$ -																										
<b>3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA</b>	\$ 9,826.96																										
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>	\$ 9,826.96																										
<b>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA</b>	\$ 327,565.55																										
<b>MÁS IVA</b>	\$ 52,410.49																										
<b>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</b>	\$ 379,976.04																										
<b>REINTEGRO PENAS CONVENCIONALES</b>	-\$ 26,670.27																										
<b>MENOS DEDUCCIONES</b>	\$ 9,826.96																										
<b>SALDO A PAGAR</b>	\$ 396,819.35																										

CONTRATISTA

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



Uadeo  
ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA:  
[Redacted]

EMILIO MUÑOZ FRIAS

No. DE OBRA: N/A No. CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME  
NOMBRE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA No. ESTIMACIÓN: ESTIMACIÓN 06 (FINIQUITO) FECHA ESTIMACIÓN: 30 DE ENERO DE 2023

IMPORTE DE OBRA: CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022  
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: IMPORTE CONVENIO: \$1,100,000.00 IMPORTE TOTAL OBRA: \$11,000,000.00


No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA Y PENAS CONVENCIONALES	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,890,840.24	\$ 1,630,034.69	\$ 48,901.04	\$ 661,794.08	\$ 710,695.12	\$ 1,180,145.12
02 (NORMAL)	11 DE OCTUBRE DE 2022	\$ 2,497,539.87	\$ 2,153,051.61	\$ 64,591.55	\$ 874,138.95	\$ 938,730.50	\$ 1,558,809.37
03 (NORMAL)	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,009.16	\$ 2,016,387.21	\$ 60,491.62	\$ 818,653.21	\$ 879,144.83	\$ 1,459,864.33
04 (NORMAL)	1 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 2,339,435.66	\$ 2,016,754.88	\$ 60,502.65	\$ 818,802.48	\$ 879,305.13	\$ 1,460,130.53
05 (NORMAL)	15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1,553,199.03	\$ 1,338,964.68	\$ 66,839.21	\$ 291,611.28	\$ 358,450.49	\$ 1,194,748.54
06 (FINIQUITO)	17 DE ENERO DE 2023	\$ 379,976.04	\$ 327,565.55	\$ 16,843.31	\$ 0.00	\$ 16,843.31	\$ 396,819.35
TOTALES:		\$ 11,000,000.00	TOTAL ANTICIPO:		\$ 3,465,000.00	\$ 3,783,169.38	\$ 7,250,517.24
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 0.00	SALDO ANTICIPO:		\$ -		100.00%

CONTRATISTA: [Redacted]  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO  
M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ



CONTRATISTA:  
[REDACTED]

EMILIO MUÑOZ FRIAS



UAdEO

REUMEN ESTIMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: N/A

UNIDAD: LOS MOCHIS

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOIME, ESTADO DE SINALOA

No. CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022

LOCALIDAD: LOS MOCHIS

PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO: AHOIME

No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 06 (FINQUITO)

FECHA ESTIMACIÓN: 30 DE ENERO DE 2023

IMPORTE DE SIN IVA: \$9,900,000.00

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: \$3,465,000.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022

PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023

IMPORTE CONVENIO: \$1,100,000.00

IMPORTE TOTAL OBRA: \$11,000,000.00

PARTIDAS OBRA

CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA

1ER P PLANTA PRIMER NIVEL

ALBAÑILERIA Y ACAVADOS \$ 11,569.12

FALDON FACHADA -\$ 385,248.30

P ALTA PLANTA ALTA

ALBAÑILERIA Y ACAVADOS \$ 31,538.12

EXT EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS \$ 669,706.61

TOTAL ESTIMACIÓN: \$ 327,565.55

I.V.A. 16% \$ 52,410.49

TOTAL \$ 379,976.04

CONTRATISTA  
[REDACTED]

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO  
[REDACTED]

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
[REDACTED]

ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN


ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO








CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE</b> <b>VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b> <b>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>							
No. DE OBRA:		N/A									
UNIDAD:		LOS MOCHIS									
No. CONTRATO:		UADEO-OP-LPE-005-2022		PERIODO CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE 2022		AL		31 DE DICIEMBRE 2022	
LOCALIDAD:		LOS MOCHIS		MUNICIPIO:		AHOME		No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 06 (FINQUITO)	
FECHA ESTIMACIÓN:		30 DE ENERO DE 2023		No. ESTIMACIÓN:		ESTIMACION 06 (FINQUITO)		FECHA ESTIMACIÓN:		30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE SIN IVA:		\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022		IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,465,000.00	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,900,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL		30 DE ENERO DE 2023	
IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00					

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA						
	PRIMER NIVEL						
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS						
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,000.00	13.54	\$ 13,540.00	854.44	\$ 11,569.12
<b>TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>							<b>\$ 11,569.12</b>
	FALDON FACHADA						
34087	ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDAÑOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.	ML	140.00	3,565.64	\$ 499,189.60	-105.15	-\$ 374,927.05
34088	RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE PANEL DE TABLACIMIENTO 1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO, ELEVACIONES, H.	M2	248.00	512.55	\$ 127,112.40	-36.81	-\$ 18,866.97

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 06 (FINIQUITO)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
34089	LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA 13MM USG SECUROCK FIBRATADO VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1 CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQ. MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS	M2	60.00	339.52	\$ 20,371.20	25.17	\$ 8,545.72		
<b>TOTAL FALDON FACHADA</b>							<b>-\$ 385,248.30</b>		
P ALTA	PLANTA ALTA								
	ALBAÑILERIAS Y ACABADOS								
39011	MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.40	1,035.70	\$ 6,628.48	14.40	\$ 14,914.08		
39012	DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MFRO, HYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00	318.17	\$ 3,181.70	12.00	\$ 3,818.04		

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>UadeO</b> <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE					
		VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO									
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022				
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME				
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA						No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 06 (FINIQUITO)			
						FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE ENERO DE 2023				
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:		CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022						
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:		\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:		\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL				
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE						
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MDEO, H Y E	M2	1,022.20	13.54	\$ 13,840.59	945.79	\$ 12,806.00				
<b>TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>							\$ 31,538.12				
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMACION</b>											
EXT01-LPE05	ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X 1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE MODULACIÓN VERTICAL REGLA TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE OBRA Y ANDAMIAJE.	M2	0.00	2,049.97	\$ -	135.20	\$ 277,155.94				
EXT02-LPE05	LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO, MAT, MDEO Y EQ.	M2	0.00	1,418.29	\$ -	227.83	\$ 323,129.01				

CONTRATISTA:		EMILIO MUÑOZ FRÍAS		 <b>ESTIMACIÓN</b>		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE			
						VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
				DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
No. DE OBRA:	N/A	No. CONTRATO:	UADEO-OP-LPE-005-2022	PERIODO CONTRATO:	01 DE SEPTIEMBRE 2022	AL	31 DE DICIEMBRE 2022		
UNIDAD:	LOS MOCHIS		LOCALIDAD:	LOS MOCHIS		MUNICIPIO:	AHOME		
NOMBRE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA					No. ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 06 (FINIQUITO)		
						FECHA ESTIMACIÓN:	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE SIN IVA:	\$8,534,482.76		CONVENIO ADICIONAL:	CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022					
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,465,000.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	1 DE ENERO DE 2023		AL	30 DE ENERO DE 2023		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,900,000.00		IMPORTE CONVENIO:	\$1,100,000.00		IMPORTE TOTAL DE OBRA:	\$11,000,000.00		
CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE				
EXT12-LPE05	LOSETA INTERCERAMIC IVORY IMPERIAL QUARTZ 60X60, ASENTADO CON PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL, PREPARACION DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO TERMINADO, MATERIALES, MDEO Y E	M2	0.00	720.23	\$ -	91.35	\$ 65,793.01		
EXT13-LPE05	LIMPIEZA FINA Y GRUESA DE LA OBRA ALREDEDOR DE LA OBRA	M2	0.00	8.82	\$ -	271.20	\$ 2,391.98		
EXT14-LPE05	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS Y MOLICIONES	VIAJE	0.00	1,236.66	\$ -	1.00	\$ 1,236.66		
<b>TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>							<b>\$ 669,706.61</b>		
						<b>SUB TOTAL ESTIMACION6 (SEIS)</b>	<b>\$ 327,565.55</b>		
						<b>IVA</b>	<b>\$ 52,410.49</b>		
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 379,976.04</b>		
CONTRATISTA		SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO					
 		 ARQ. LUIS FERNANDO ZAZUETA BELTRAN		 ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO					