

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$182,077.32

Importe del Contrato s/IVA: \$3,975,777.17

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 25/07/2023 al 25/11/2023

Periodo de la Estimación: 12/10/2023 al 13/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	123,578.66
P06	OBRAS VIALES	12,901.78
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	45,596.88

Total Paquete s/IVA: 182,077.32

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$182,077.32

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ARQ.JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE RÍO SINALOA DE CALLE PRESA PABELLÓN A CALLE PRESA SUFRAGIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Ahome

Localidad:

Contratista: CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1707B-2023

Importe del Contrato s/IVA \$3,975,777.17

Periodo del Contrato 25/07/2023 al 25/11/2023

No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$182,077.32

Periodo de la Estimación: 12/10/2023 al 13/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	A1
PAVIMENTACIÓN										
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT									
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	258.30	\$4,007.09	258.30	30.8400	289.14	-30.84	\$123,578.66	111.94 %
Total Partida:									123,578.66	
P06	OBRAS VIALES									
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD									
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	114.00	\$616.72	114.00	20.9200	134.92	-20.92	\$12,901.78	118.35 %
Total Partida:									12,901.78	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	570.00	\$436.00	570.00	104.5800	674.58	-104.58	\$45,596.88	118.35 %
Total Partida:									45,596.88	

CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE