



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0

FECHA

08/05/2022

CONTRATISTA:

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR,
SIN. C.P. 82016

R.F.C.
HECM620610367

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220254	C.C.T.	25DJN1059V	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,799.94
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,429.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION ELECTRICA	\$ 42,930.98
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 42,930.98
SUB TOTAL=	\$ 42,930.98
I.V.A AL 16 %	\$ 6,868.96
TOTAL =	\$ 49,799.94

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA

MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 09/05/2022
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
DOMICILIO: RIO OCORONI 116 FRACC. BRISAS DEL MAR, SIN. C.P. 82016
R.F.C.
HECM620810367

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220254	C.C.T.	25DJN1059V	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO	
PLANTEL:	PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO LEONA VICARIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$49,799.94
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$17,429.98
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$447,995.59

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO JOSE VASCONCELOS UBICADO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.									
	REHABILITACION DE BAÑOS									
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CABLES N° 8 PARA ALIMENTACION, INCLUYE CABLE THW CAL N° 8, TUBO PVC CONDUIT 1",CINTA AISLANTE, EXCAVACION A MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	41.74	\$582.67	\$24,320.65	41.74	0.00	0.00	41.736	\$24,318.31
7	VENTILADOR DE TECHO (TIPO REHILETE), TRES ASPAS, MOTOR DE ACERO INOXIDABLE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO Y COLOCACION, CONTROL REMOTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXION Y MATERIAL DE FIJACION A LA LOSA, ANDAMIOS, PRUEBAS	ML	1.00	\$2,649.52	\$2,649.52	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,649.52
8	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DESOBREPONER CON BISEL ABATIBLE 2X32 INICIALES, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM DE ESPESOR, GABINETE CON LAMINA, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA TUBOS ALTA REFLECTANCIA EQUIPADA CON 2 LAMPARAS DE 18 WATTS TIPO LED, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE DE 3 MM DE ESPESOR MINIMO GRADO K23, REFLECTOR DE ALUMINIO, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	9.00	\$1,601.04	\$14,409.36	9.00	0.00	0.00	9.00	\$14,409.36
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Y CONTACTO, INCLUYE APAGADOR, CONTACTO, TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	3.00	\$517.93	\$1,553.79	3.00	0.00	0.00	3.00	\$1,553.79

IMPORTE REHABILITACION DE BAÑOS \$42,930.98

ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor