


CONTRATISTA: MARTINA YOLANDA HERNANDEZ
COTIA.
CCT: 25DPR1767N
SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO
RDI-03-09
No PA60: 22101
No ODBA: 220267
Escuelas: PRIMARIA GENERAL FEDERALE
2000 PETROLEOS MEXICANOS
DESCRIPCION: REHABILITACION DE NECES
SIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRE
NAJE)

BITÁCORA

CONTRATO: ISIFE-IED-ADJ-UN-EP2-025-2021
INICIO OBRA: 04-MAYO-2022
TERMINO OBRA: 02-JUNIO-2022
MONTO CONTRATO: 49,845.63
SUPERVISOR: MR. JOSE ALFREDO
Reagan Gutierrez.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: ADVERSION ESCOLAR DIRECTA IED

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DP021767M

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: MAZATLAN

MUNICIPIO: MAZATLAN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

| COORDINACIÓN | | |
|--------------|-------------|-------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SUPERVISIÓN | | |
|-------------------|-------------|-------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| W/G. JOSE ALFREDO | | |
| REYNOL RUTENBERG | SITE | |
| | | |
| | | |
| | | |

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220267


No. 001

FECHA 04-MAYO-2022

CON ESTA FECHA SE DIO INICIO
LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
DE NECESIDADES BASICAS, AGUA, COT
DRENAJE.


LOS TRABAJOS SE INICIARON DE
ACUERDO A NECESIDADES SOLICITADAS
POR EL DIRECTOR DEL PLANTEL






04-MAYO-2022

SE DIO INICIO LOS TRABAJOS CON
EL DESMONTAJE DE LUMINARIAS Y
DESMONTAJE DE WC.





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220267 No. 002


FECHA _____

06- MAYO-2022
SE CONCLUYO CON DESMONTAJE
DE DE LUMINARIAS Y WC.

SE COLOCARON LUMINARIAS
FLUORESCENTE EN AVIAS 1, 2 Y 3
DE MODULO "E" Y AVIAS 3, 4 Y 5 DE
MODULO "A"

SE COLOCARON WC EN BAÑOS





07- MAYO-2022

SE CONCLUYO CON COLOCACION
DE LUMINARIAS Y WC EN BAÑO

SE CARGO CABLEADO PARA ALUMI-
NISTAS DEL N. 10

COLOCACION DE LLAVE MARI2 EN
BAÑO





BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220267 No. 003

FECHA 09-MAYO-2022

CON ESTA FECHA SE OJO POR
TERMINADO LAS TRABAJOS DE
ESTE CONTRATO DE ADJUDICADO A
GLATACOR, ESPECIALIZACIONE Y
PROYECTO.

