

• ACTIVIDADES DIARIAS.

Inicio: 08:00 hrs

Continuó la demolición del entortado, se utilizan dos demolidores de 30 kg y uno de 15 kg.

Se realizó el retiro de cimbra sobre castillos colados anteriormente, además se inicia el habilitado de castillos para muros intermedios.

Se analiza la opción de modificar los horarios para demolición debido a quejas por parte del personal del Congreso. Como nota adicional se deja asentado que se han tenido paradas continuas en los trabajos de demolición por trabajos administrativos, que pueden afectar el programa de ejecución.

Se termina la jornada a las 16:30 hrs por lluvia, se colocó hule negro en las zonas demolidas con el fin de evitar ingreso de agua pluvial a las instalaciones del archivo.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Juan Alarcón.
Ing. Juan Andrey Alarcón Torrios
Residente de Obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Mapal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. Angel Coca Ordoñez
Sup. de construcción