


## • ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07 horas


- El día de hoy continuó el montaje de vigas en cuadrante A-C / 1-4 nivel 46.75.
- Se confirma el tercer embarque de estructura para su llegada a la obra el próximo martes.
- Se realizó el colado de castillos en archivo A y dala intermedia B.
- Se termina Block a nivel de losa en eje G entre A-B

Final: 14:30 horas

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

  
Ing. Joan Andrey Alarcón Llorrás  
Residente de obra

• Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspeal construcciones,  
S.A de C.V.

  
Arg. Ángel Coca Ordóñez  
superintendente de construcción